




**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005**

| PERÍODO DE MEDIÇÃO |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE INÍCIO:    | 08/06/2023 |
| DATA DE TÉRMINO:   | 27/07/2023 |
| DATA ELABORAÇÃO    | 27/07/2023 |

Empresa: MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ 31.807.104/0001-36

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

| Esta Medição         | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato:    | Valor do Contrato:    |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>R\$ 49.478,33</b> | <b>R\$ 294.185,11</b>   | <b>R\$ 402.994,77</b> | <b>R\$ 697.179,88</b> |



Processo Licitatório: 039/2022 | Tomada de Preços: 008/2022

Contrato: 125/2022

BDI: 20,60%

Ordem de Serviço: 28/08/2022

Prazo de execução: 6 (seis) meses | Vigência: 12 (doze) meses

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

**QUADRO RESUMO**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| VALOR CONTRATO:       | <b>R\$ 697.179,88</b> |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | <b>R\$ 244.706,78</b> |
| VALOR DO BOLETIM      | <b>R\$ 49.478,33</b>  |
| VALOR ACUMULADO:      | <b>R\$ 294.185,11</b> |
| PERCENTUAL REALIZADO: | <b>42,20%</b>         |
| SALDO CONTRATUAL:     | <b>R\$ 402.994,77</b> |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM     | TABELA DE REF. | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | UND | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                    | (B) ACUMULADO ANTERIOR |                   | (C) ESTA MEDIÇÃO |                  | (D) ACUMULADO ATUAL |                   | (E) SALDO CONTRATUAL |                   |
|----------|----------------|-----------|---|-----|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|          |                |           |   |     |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI | QUANT.                 | TOTAL COM BDI     | QUANT.           | TOTAL COM BDI    | QUANT.              | TOTAL COM BDI     | QUANT.               | TOTAL COM BDI     |
|          |                |           |   |     |                        |                         | <b>697.179,88</b>  |                        | <b>244.706,78</b> |                  | <b>49.478,33</b> |                     | <b>294.185,11</b> |                      | <b>402.994,77</b> |
| <b>1</b> |                |           | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  |     |                        |                         |                    |                        |                   |                  |                  |                     |                   |                      |                   |
| 1.1      | SINAPI         | 90777     | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | R\$ 112,21             | 144,00                  | R\$ 16.158,24      | 77,00                  | R\$ 8.640,17      | 10,00            | R\$ 1.122,10     | 87,00               | R\$ 9.762,27      | 57,00                | R\$ 6.395,97      |
| 1.2      | SINAPI         | 90776     | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | R\$ 45,35              | 480,00                  | R\$ 21.768,00      | 280,00                 | R\$ 12.698,00     | 30,00            | R\$ 1.360,50     | 310,00              | R\$ 14.058,50     | 170,00               | R\$ 7.709,50      |
| <b>2</b> |                |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |     |                        |                         |                    |                        |                   |                  |                  |                     |                   |                      |                   |
| 2.1      | SINAPI-I       | 4813      | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)                                       | M2  | R\$ 196,37             | 6,00                    | R\$ 1.178,22       | 6,00                   | R\$ 1.178,22      |                  | R\$ 0,00         | 6,00                | R\$ 1.178,22      | 0,00                 | R\$ 0,00          |
| 2.2      | COMPESA        | 01.08.23U | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS  | M2  | R\$ 565,04             | 6,00                    | R\$ 3.390,24       | 6,00                   | R\$ 3.390,24      |                  | R\$ 0,00         | 6,00                | R\$ 3.390,24      | 0,00                 | R\$ 0,00          |
| 2.3      | SINAPI         | 93213     | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016  | M2  | R\$ 929,60             | 5,00                    | R\$ 4.648,00       | 5,00                   | R\$ 4.648,00      |                  | R\$ 0,00         | 5,00                | R\$ 4.648,00      | 0,00                 | R\$ 0,00          |
| 2.4      | COMPESA        | 01.08.03U | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)                         | UN  | R\$ 1.303,27           | 1,00                    | R\$ 1.303,27       | 1,00                   | R\$ 1.303,27      |                  | R\$ 0,00         | 1,00                | R\$ 1.303,27      | 0,00                 | R\$ 0,00          |
| 2.5      | SINAPI         | 99059     | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                      | M   | R\$ 51,39              | 107,60                  | R\$ 5.529,56       | 107,60                 | R\$ 5.529,56      |                  | R\$ 0,00         | 107,60              | R\$ 5.529,56      | 0,00                 | R\$ 0,00          |
| 2.6      | COMPESA        | 02.07.02U | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO.  | M2  | R\$ 0,38               | 9600,00                 | R\$ 3.648,00       | 5600,00                | R\$ 2.128,00      |                  | R\$ 0,00         | 5600,00             | R\$ 2.128,00      | 4000,00              | R\$ 1.520,00      |
| 2.7      | SINAPI         | 101510    | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020           | UND | R\$ 1.914,24           | 1,00                    | R\$ 1.914,24       | 1,00                   | R\$ 1.914,24      |                  | R\$ 0,00         | 1,00                | R\$ 1.914,24      | 0,00                 | R\$ 0,00          |
| 2.8      | COMPESA        | 71.10.22U | POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 100W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN  | R\$ 2.052,39           | 1,00                    | R\$ 2.052,39       | 1,00                   | R\$ 2.052,39      |                  | R\$ 0,00         | 1,00                | R\$ 2.052,39      | 0,00                 | R\$ 0,00          |



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005**

**PERÍODO DE MEDIÇÃO**

|                  |            |
|------------------|------------|
| DATA DE INÍCIO:  | 08/06/2023 |
| DATA DE TÉRMINO: | 27/07/2023 |
| DATA ELABORAÇÃO  | 27/07/2023 |

Empresa: MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ 31.807.104/0001-36

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

|                      |                         |                       |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Esta Medição         | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato:    | Valor do Contrato:    |
| <b>R\$ 49.478,33</b> | <b>R\$ 294.185,11</b>   | <b>R\$ 402.994,77</b> | <b>R\$ 697.179,88</b> |



Processo Licitatório: 039/2022 | Tomada de Preços: 008/2022

Contrato: 125/2022

BDI: 20,60%

Ordem de Serviço: 28/08/2022

Prazo de execução: 6 (seis) meses | Vigência: 12 (doze) meses

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

**QUADRO RESUMO**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| VALOR CONTRATO:       | <b>R\$ 697.179,88</b> |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | <b>R\$ 244.706,78</b> |
| VALOR DO BOLETIM      | <b>R\$ 49.478,33</b>  |
| VALOR ACUMULADO:      | <b>R\$ 294.185,11</b> |
| PERCENTUAL REALIZADO: | <b>42,20%</b>         |
| SALDO CONTRATUAL:     | <b>R\$ 402.994,77</b> |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM     | TABELA DE REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | UND | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                    | (B) ACUMULADO ANTERIOR |               | (C) ESTA MEDIÇÃO |               | (D) ACUMULADO ATUAL |               | (E) SALDO CONTRATUAL |               |
|----------|----------------|--------|--|-----|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|          |                |        |  |     |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI | QUANT.                 | TOTAL COM BDI | QUANT.           | TOTAL COM BDI | QUANT.              | TOTAL COM BDI | QUANT.               | TOTAL COM BDI |
| 2.9      | SINAPI         | 95644  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016                                 | UN  | R\$ 215,88             | 1,00                    | R\$ 215,88         | 1,00                   | R\$ 215,88    |                  | R\$ 0,00      | 1,00                | R\$ 215,88    | 0,00                 | R\$ 0,00      |
| <b>3</b> |                |        | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>   |     |                        |                         |                    |                        |               |                  |               |                     |               |                      |               |
| 3.1      | SINAPI         | 101144 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3  | R\$ 13,83              | 331,74                  | R\$ 4.587,96       | 138,54                 | R\$ 1.916,01  |                  | R\$ 0,00      | 138,54              | R\$ 1.916,01  | 193,20               | R\$ 2.671,95  |
| 3.2      | SINAPI         | 96520  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017  | M3  | R\$ 100,62             | 22,08                   | R\$ 2.221,68       | 22,08                  | R\$ 2.221,68  |                  | R\$ 0,00      | 22,08               | R\$ 2.221,68  | 0,00                 | R\$ 0,00      |
| 3.3      | SINAPI         | 94319  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  | M3  | R\$ 83,12              | 144,00                  | R\$ 11.969,28      | 144,00                 | R\$ 11.969,28 |                  | R\$ 0,00      | 144,00              | R\$ 11.969,28 | 0,00                 | R\$ 0,00      |
| <b>4</b> |                |        | <b>FUNDAÇÃO</b>  |     |                        |                         |                    |                        |               |                  |               |                     |               |                      |               |
| 4.1      | SINAPI         | 92794  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG  | R\$ 11,40              | 401,32                  | R\$ 4.575,04       | 322,96                 | R\$ 3.681,74  |                  | R\$ 0,00      | 322,96              | R\$ 3.681,74  | 78,36                | R\$ 893,30    |
| 4.2      | SINAPI         | 94962  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021   | M3  | R\$ 318,29             | 8,03                    | R\$ 2.555,86       | 2,80                   | R\$ 891,21    |                  | R\$ 0,00      | 2,80                | R\$ 891,21    | 5,23                 | R\$ 1.664,65  |
| 4.3      | SINAPI         | 96555  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017   | M3  | R\$ 551,95             | 4,77                    | R\$ 2.632,80       | 4,04                   | R\$ 2.229,88  |                  | R\$ 0,00      | 4,04                | R\$ 2.229,88  | 0,73                 | R\$ 402,92    |



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005**


**PERÍODO DE MEDIÇÃO**

|                  |            |
|------------------|------------|
| DATA DE INÍCIO:  | 08/06/2023 |
| DATA DE TÉRMINO: | 27/07/2023 |
| DATA ELABORAÇÃO  | 27/07/2023 |

Empresa: MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ 31.807.104/0001-36

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

|                      |                         |                       |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Esta Medição         | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato:    | Valor do Contrato:    |
| <b>R\$ 49.478,33</b> | <b>R\$ 294.185,11</b>   | <b>R\$ 402.994,77</b> | <b>R\$ 697.179,88</b> |



Processo Licitatório: 039/2022 | Tomada de Preços: 008/2022

Contrato: 125/2022

BDI: 20,60%

Ordem de Serviço: 28/08/2022

Prazo de execução: 6 (seis) meses | Vigência: 12 (doze) meses

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

**QUADRO RESUMO**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| VALOR CONTRATO:       | <b>R\$ 697.179,88</b> |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | <b>R\$ 244.706,78</b> |
| VALOR DO BOLETIM:     | <b>R\$ 49.478,33</b>  |
| VALOR ACUMULADO:      | <b>R\$ 294.185,11</b> |
| PERCENTUAL REALIZADO: | <b>42,20%</b>         |
| SALDO CONTRATUAL:     | <b>R\$ 402.994,77</b> |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM     | TABELA DE REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | UND | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                    | (B) ACUMULADO ANTERIOR |               | (C) ESTA MEDIÇÃO |               | (D) ACUMULADO ATUAL |               | (E) SALDO CONTRATUAL |               |
|----------|----------------|--------|---|-----|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|          |                |        |   |     |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI | QUANT.                 | TOTAL COM BDI | QUANT.           | TOTAL COM BDI | QUANT.              | TOTAL COM BDI | QUANT.               | TOTAL COM BDI |
| 4.4      | SINAPI         | 98562  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018  | M2  | R\$ 39,44              | 52,20                   | R\$ 2.058,76       | 40,20                  | R\$ 1.585,49  | 12,00            | R\$ 473,27    | 52,20               | R\$ 2.058,76  | 0,00                 | R\$ 0,00      |
| <b>5</b> |                |        | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |     |                        |                         |                    |                        |               |                  |               |                     |               |                      |               |
| 5.1      | SINAPI         | 92794  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015   | KG  | R\$ 11,40              | 398,29                  | R\$ 4.540,50       | 317,94                 | R\$ 3.624,52  |                  | R\$ 0,00      | 317,94              | R\$ 3.624,52  | 80,35                | R\$ 915,98    |
| 5.2      | SINAPI         | 92791  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG  | R\$ 12,22              | 192,42                  | R\$ 2.351,37       | 86,38                  | R\$ 1.055,56  |                  | R\$ 0,00      | 86,38               | R\$ 1.055,56  | 106,04               | R\$ 1.295,81  |
| 5.3      | SINAPI         | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM ERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020                                     | M2  | R\$ 158,55             | 156,16                  | R\$ 24.759,16      | 150,95                 | R\$ 23.933,12 |                  | R\$ 0,00      | 150,95              | R\$ 23.933,12 | 5,21                 | R\$ 826,04    |
| 5.4      | SINAPI         | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020   | M3  | R\$ 501,75             | 7,30                    | R\$ 3.662,77       | 0,50                   | R\$ 250,88    | 6,80             | R\$ 3.411,89  | 7,30                | R\$ 3.662,77  | 0,00                 | R\$ 0,00      |
| 5.5      | SINAPI         | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                    | M2  | R\$ 74,42              | 500,80                  | R\$ 37.269,53      | 329,60                 | R\$ 24.528,83 |                  | R\$ 0,00      | 329,60              | R\$ 24.528,83 | 171,20               | R\$ 12.740,70 |
| 5.6      | SINAPI         | 89483  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2  | R\$ 107,12             | 560,00                  | R\$ 59.987,20      | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 560,00               | R\$ 59.987,20 |
| 5.7      | SINAPI         | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022  | M3  | R\$ 729,83             | 5,76                    | R\$ 4.203,82       | 4,20                   | R\$ 3.065,29  |                  | R\$ 0,00      | 4,20                | R\$ 3.065,29  | 1,56                 | R\$ 1.138,53  |



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005**
**PERÍODO DE MEDIÇÃO**

|                  |            |
|------------------|------------|
| DATA DE INÍCIO:  | 08/06/2023 |
| DATA DE TÉRMINO: | 27/07/2023 |
| DATA ELABORAÇÃO  | 27/07/2023 |

Empresa: MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ 31.807.104/0001-36

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

|                      |                         |                       |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Esta Medição         | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato:    | Valor do Contrato:    |
| <b>R\$ 49.478,33</b> | <b>R\$ 294.185,11</b>   | <b>R\$ 402.994,77</b> | <b>R\$ 697.179,88</b> |



Processo Licitatório: 039/2022 | Tomada de Preços: 008/2022

Contrato: 125/2022

BDI: 20,60%

Ordem de Serviço: 28/08/2022

Prazo de execução: 6 (seis) meses | Vigência: 12 (doze) meses

**VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA**
**VISTO DA EMPRESA**
**QUADRO RESUMO**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| VALOR CONTRATO:       | <b>R\$ 697.179,88</b> |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | <b>R\$ 244.706,78</b> |
| VALOR DO BOLETIM      | <b>R\$ 49.478,33</b>  |
| VALOR ACUMULADO:      | <b>R\$ 294.185,11</b> |
| PERCENTUAL REALIZADO: | <b>42,20%</b>         |
| SALDO CONTRATUAL:     | <b>R\$ 402.994,77</b> |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM     | TABELA DE REF. | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO  | UND | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                    | (B) ACUMULADO ANTERIOR |               | (C) ESTA MEDIÇÃO |               | (D) ACUMULADO ATUAL |               | (E) SALDO CONTRATUAL |               |
|----------|----------------|-----------|--|-----|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|          |                |           |  |     |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI | QUANT.                 | TOTAL COM BDI | QUANT.           | TOTAL COM BDI | QUANT.              | TOTAL COM BDI | QUANT.               | TOTAL COM BDI |
| 5.8      | SINAPI         | 101749    | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020  | M2  | R\$ 45,73              | 160,00                  | R\$ 7.316,80       | 131,77                 | R\$ 6.025,84  |                  | R\$ 0,00      | 131,77              | R\$ 6.025,84  | 28,23                | R\$ 1.290,96  |
| 5.9      | COMPESA        | 13.01.06U | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.  | M2  | R\$ 82,76              | 167,44                  | R\$ 13.857,33      | 120,31                 | R\$ 9.956,86  |                  | R\$ 0,00      | 120,31              | R\$ 9.956,86  | 47,13                | R\$ 3.900,47  |
| <b>6</b> |                |           | <b>FORRO E COBERTA</b>   |     |                        |                         |                    |                        |               |                  |               |                     |               |                      |               |
| 6.1      | SINAPI         | 92566     | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2  | R\$ 19,48              | 143,51                  | R\$ 2.795,57       | 113,36                 | R\$ 2.208,25  | 23,04            | R\$ 448,82    | 136,40              | R\$ 2.657,07  | 7,11                 | R\$ 138,50    |
| 6.2      | SINAPI         | 94210     | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                   | M2  | R\$ 55,01              | 143,51                  | R\$ 7.894,48       | 50,00                  | R\$ 2.750,50  | 86,40            | R\$ 4.752,86  | 136,40              | R\$ 7.503,36  | 7,11                 | R\$ 391,12    |
| 6.3      | SINAPI         | 96113     | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P  | M2  | R\$ 32,95              | 133,51                  | R\$ 4.399,15       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 133,51               | R\$ 4.399,15  |
| 6.4      | SINAPI         | 100327    | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 3 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019  | M   | R\$ 57,62              | 81,10                   | R\$ 4.672,98       | 57,00                  | R\$ 3.284,34  |                  | R\$ 0,00      | 57,00               | R\$ 3.284,34  | 24,10                | R\$ 1.388,64  |
| <b>7</b> |                |           | <b>ESQUADRIAS</b>  |     |                        |                         |                    |                        |               |                  |               |                     |               |                      |               |
| 7.1      | SINAPI         | 99857     | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF 04/2019 P   | M   | R\$ 85,44              | 24,00                   | R\$ 2.050,56       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 24,00                | R\$ 2.050,56  |
| 7.2      | SINAPI         | 100701    | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019   | M2  | R\$ 478,91             | 8,40                    | R\$ 4.022,84       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 8,40                 | R\$ 4.022,84  |



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005**

**PERÍODO DE MEDIÇÃO**

|                  |            |
|------------------|------------|
| DATA DE INÍCIO:  | 08/06/2023 |
| DATA DE TÉRMINO: | 27/07/2023 |
| DATA ELABORAÇÃO  | 27/07/2023 |

Empresa: MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ 31.807.104/0001-36

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

|                      |                         |                       |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Esta Medição         | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato:    | Valor do Contrato:    |
| <b>R\$ 49.478,33</b> | <b>R\$ 294.185,11</b>   | <b>R\$ 402.994,77</b> | <b>R\$ 697.179,88</b> |



Processo Licitatório: 039/2022 | Tomada de Preços: 008/2022

Contrato: 125/2022

BDI: 20,60%

Ordem de Serviço: 28/08/2022

Prazo de execução: 6 (seis) meses | Vigência: 12 (doze) meses

**VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA**

**VISTO DA EMPRESA**

**QUADRO RESUMO**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| VALOR CONTRATO:       | <b>R\$ 697.179,88</b> |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | <b>R\$ 244.706,78</b> |
| VALOR DO BOLETIM      | <b>R\$ 49.478,33</b>  |
| VALOR ACUMULADO:      | <b>R\$ 294.185,11</b> |
| PERCENTUAL REALIZADO: | <b>42,20%</b>         |
| SALDO CONTRATUAL:     | <b>R\$ 402.994,77</b> |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM     | TABELA DE REF. | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO  | UND | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                    | (B) ACUMULADO ANTERIOR |               | (C) ESTA MEDIÇÃO |               | (D) ACUMULADO ATUAL |               | (E) SALDO CONTRATUAL |               |
|----------|----------------|-----------|--|-----|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|          |                |           |  |     |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI | QUANT.                 | TOTAL COM BDI | QUANT.           | TOTAL COM BDI | QUANT.              | TOTAL COM BDI | QUANT.               | TOTAL COM BDI |
| 7.3      | SINAPI         | 90825     | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | UN  | R\$ 486,54             | 7,00                    | R\$ 3.405,78       | 4,00                   | R\$ 1.946,16  |                  | R\$ 0,00      | 4,00                | R\$ 1.946,16  | 3,00                 | R\$ 1.459,62  |
| 7.4      | SINAPI         | 91307     | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | UND | R\$ 80,66              | 7,00                    | R\$ 564,62         | 4,00                   | R\$ 322,64    |                  | R\$ 0,00      | 4,00                | R\$ 322,64    | 3,00                 | R\$ 241,98    |
| 7.5      | COMPESA        | 15.02.04U | ESQUADRIAS DE FERRO TIPO BASCULANTE COM VIDROS FANTASIA COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.   | M2  | R\$ 482,43             | 8,00                    | R\$ 3.859,44       | 7,80                   | R\$ 3.762,95  |                  | R\$ 0,00      | 7,80                | R\$ 3.762,95  | 0,20                 | R\$ 96,49     |
| 7.6      | SINAPI         | 102362    | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2  | R\$ 156,61             | 316,80                  | R\$ 49.614,04      | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 316,80               | R\$ 49.614,04 |
| 7.7      | ORSE           | 7945      | BANCO DE RESERVA (BÚRICA) PARA CAMPO DE FUTEBOL COM COBERTURA - 2,41X1,5X4M - 8 LUGARES - PHYSICUS OU SIMILAR  | UN  | R\$ 4.215,50           | 2,00                    | R\$ 8.431,00       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 2,00                 | R\$ 8.431,00  |
| <b>8</b> |                |           | <b>REVESTIMENTOS</b>   |     |                        |                         |                    |                        |               |                  |               |                     |               |                      |               |
| 8.1      | SINAPI         | 87878     | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  | M2  | R\$ 4,08               | 955,57                  | R\$ 3.898,72       | 533,82                 | R\$ 2.177,99  | 66,11            | R\$ 269,73    | 599,93              | R\$ 2.447,72  | 355,64               | R\$ 1.451,00  |



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005**


**PERÍODO DE MEDIÇÃO**

|                  |            |
|------------------|------------|
| DATA DE INÍCIO:  | 08/06/2023 |
| DATA DE TÉRMINO: | 27/07/2023 |
| DATA ELABORAÇÃO  | 27/07/2023 |

Empresa: MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ 31.807.104/0001-36

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

|                      |                         |                       |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Esta Medição         | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato:    | Valor do Contrato:    |
| <b>R\$ 49.478,33</b> | <b>R\$ 294.185,11</b>   | <b>R\$ 402.994,77</b> | <b>R\$ 697.179,88</b> |



Processo Licitatório: 039/2022 | Tomada de Preços: 008/2022

Contrato: 125/2022

BDI: 20,60%

Ordem de Serviço: 28/08/2022

Prazo de execução: 6 (seis) meses | Vigência: 12 (doze) meses

**VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA**

**VISTO DA EMPRESA**

**QUADRO RESUMO**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| VALOR CONTRATO:       | <b>R\$ 697.179,88</b> |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | <b>R\$ 244.706,78</b> |
| VALOR DO BOLETIM      | <b>R\$ 49.478,33</b>  |
| VALOR ACUMULADO:      | <b>R\$ 294.185,11</b> |
| PERCENTUAL REALIZADO: | <b>42,20%</b>         |
| SALDO CONTRATUAL:     | <b>R\$ 402.994,77</b> |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM     | TABELA DE REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | UND | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                    | (B) ACUMULADO ANTERIOR |               | (C) ESTA MEDIÇÃO |               | (D) ACUMULADO ATUAL |               | (E) SALDO CONTRATUAL |               |
|----------|----------------|--------|--|-----|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|          |                |        |  |     |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI | QUANT.                 | TOTAL COM BDI | QUANT.           | TOTAL COM BDI | QUANT.              | TOTAL COM BDI | QUANT.               | TOTAL COM BDI |
| 8.2      | SINAPI         | 87775  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014                | M2  | R\$ 54,74              | 955,57                  | R\$ 52.307,90      | 533,82                 | R\$ 29.221,31 | 66,11            | R\$ 3.618,86  | 599,93              | R\$ 32.840,17 | 355,64               | R\$ 19.467,73 |
| 8.3      | SINAPI         | 87251  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014  | M2  | R\$ 48,72              | 143,51                  | R\$ 6.991,80       | 0,00                   | R\$ -         | 65,89            | R\$ 3.210,16  | 65,89               | R\$ 3.210,16  | 77,62                | R\$ 3.781,64  |
| 8.4      | SINAPI         | 87273  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014          | M2  | R\$ 64,31              | 331,86                  | R\$ 21.341,91      | 0,00                   | R\$ -         | 151,00           | R\$ 9.710,81  | 151,00              | R\$ 9.710,81  | 180,86               | R\$ 11.631,10 |
| 8.5      | SINAPI         | 87765  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2  | R\$ 49,36              | 143,51                  | R\$ 7.083,65       | 131,77                 | R\$ 6.504,17  |                  | R\$ 0,00      | 131,77              | R\$ 6.504,17  | 11,74                | R\$ 579,48    |
| <b>9</b> |                |        | <b>PINTURA</b>   |     |                        |                         |                    |                        |               |                  |               |                     |               |                      |               |
| 9.1      | SINAPI         | 88485  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | M2  | R\$ 2,61               | 1154,37                 | R\$ 3.012,90       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 1154,37              | R\$ 3.012,90  |
| 9.2      | SINAPI         | 88489  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | M2  | R\$ 13,98              | 1154,37                 | R\$ 16.138,09      | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 1154,37              | R\$ 16.138,09 |
| 9.3      | SINAPI         | 88488  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2  | R\$ 15,88              | 143,51                  | R\$ 2.278,93       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 143,51               | R\$ 2.278,93  |
| 9.4      | SINAPI         | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021   | M2  | R\$ 17,59              | 60,00                   | R\$ 1.055,40       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 60,00                | R\$ 1.055,40  |





**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005**


**PERÍODO DE MEDIÇÃO**

|                  |            |
|------------------|------------|
| DATA DE INÍCIO:  | 08/06/2023 |
| DATA DE TÉRMINO: | 27/07/2023 |
| DATA ELABORAÇÃO  | 27/07/2023 |

Empresa: MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ 31.807.104/0001-36

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

|                      |                         |                       |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Esta Medição         | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato:    | Valor do Contrato:    |
| <b>R\$ 49.478,33</b> | <b>R\$ 294.185,11</b>   | <b>R\$ 402.994,77</b> | <b>R\$ 697.179,88</b> |



Processo Licitatório: 039/2022 | Tomada de Preços: 008/2022

Contrato: 125/2022

BDI: 20,60%

Ordem de Serviço: 28/08/2022

Prazo de execução: 6 (seis) meses | Vigência: 12 (doze) meses

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

**QUADRO RESUMO**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| VALOR CONTRATO:       | <b>R\$ 697.179,88</b> |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | <b>R\$ 244.706,78</b> |
| VALOR DO BOLETIM      | <b>R\$ 49.478,33</b>  |
| VALOR ACUMULADO:      | <b>R\$ 294.185,11</b> |
| PERCENTUAL REALIZADO: | <b>42,20%</b>         |
| SALDO CONTRATUAL:     | <b>R\$ 402.994,77</b> |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM      | TABELA DE REF. | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | UND | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                    | (B) ACUMULADO ANTERIOR |               | (C) ESTA MEDIÇÃO |               | (D) ACUMULADO ATUAL |               | (E) SALDO CONTRATUAL |               |
|-----------|----------------|-----------|---|-----|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           |                |           |   |     |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI | QUANT.                 | TOTAL COM BDI | QUANT.           | TOTAL COM BDI | QUANT.              | TOTAL COM BDI | QUANT.               | TOTAL COM BDI |
| <b>10</b> |                |           | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |     |                        |                         |                    |                        |               |                  |               |                     |               |                      |               |
| 10.1      | SINAPI         | 93128     | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016  | UND | R\$ 138,96             | 12,00                   | R\$ 1.667,52       | 0,00                   | R\$ -         | 12,00            | R\$ 1.667,52  | 12,00               | R\$ 1.667,52  | 0,00                 | R\$ 0,00      |
| 10.2      | COMPESA        | 29.02.14U | LUMINÁRIA LED REFLETORA DE 40W PARA USO INTERNO SIMPLES E TODOS OS ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)   | UN  | R\$ 79,51              | 12,00                   | R\$ 954,12         | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 12,00                | R\$ 954,12    |
| 10.3      | SINAPI         | 14165     | POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM  | UND | R\$ 2.050,79           | 6,00                    | R\$ 12.304,74      | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 6,00                 | R\$ 12.304,74 |
| 10.4      | SINAPI         | 101666    | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020   | UND | R\$ 278,59             | 18,00                   | R\$ 5.014,62       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 18,00                | R\$ 5.014,62  |
| 10.5      | SINAPI         | 91930     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M   | R\$ 8,61               | 500,00                  | R\$ 4.305,00       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 500,00               | R\$ 4.305,00  |
| 10.6      | SINAPI         | 93008     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                       | M   | R\$ 16,81              | 450,00                  | R\$ 7.564,50       | 450,00                 | R\$ 7.564,50  |                  | R\$ 0,00      | 450,00              | R\$ 7.564,50  | 0,00                 | R\$ 0,00      |
| 10.7      | SINAPI         | 93142     | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                              | UN  | R\$ 188,48             | 8,00                    | R\$ 1.507,84       | 0,00                   | R\$ -         | 8,00             | R\$ 1.507,84  | 8,00                | R\$ 1.507,84  | 0,00                 | R\$ 0,00      |
| 10.8      | SINAPI         | 101875    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN  | R\$ 390,69             | 1,00                    | R\$ 390,69         | 1,00                   | R\$ 390,69    |                  | R\$ 0,00      | 1,00                | R\$ 390,69    | 0,00                 | R\$ 0,00      |



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005**

**PERÍODO DE MEDIÇÃO**

|                  |            |
|------------------|------------|
| DATA DE INÍCIO:  | 08/06/2023 |
| DATA DE TÉRMINO: | 27/07/2023 |
| DATA ELABORAÇÃO  | 27/07/2023 |

Empresa: MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ 31.807.104/0001-36

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

|                      |                         |                       |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Esta Medição         | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato:    | Valor do Contrato:    |
| <b>R\$ 49.478,33</b> | <b>R\$ 294.185,11</b>   | <b>R\$ 402.994,77</b> | <b>R\$ 697.179,88</b> |



Processo Licitatório: 039/2022 | Tomada de Preços: 008/2022

Contrato: 125/2022

BDI: 20,60%

Ordem de Serviço: 28/08/2022

Prazo de execução: 6 (seis) meses | Vigência: 12 (doze) meses

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

**QUADRO RESUMO**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| VALOR CONTRATO:       | <b>R\$ 697.179,88</b> |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | <b>R\$ 244.706,78</b> |
| VALOR DO BOLETIM      | <b>R\$ 49.478,33</b>  |
| VALOR ACUMULADO:      | <b>R\$ 294.185,11</b> |
| PERCENTUAL REALIZADO: | <b>42,20%</b>         |
| SALDO CONTRATUAL:     | <b>R\$ 402.994,77</b> |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM      | TABELA DE REF. | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | UND | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                    | (B) ACUMULADO ANTERIOR |               | (C) ESTA MEDIÇÃO |               | (D) ACUMULADO ATUAL |               | (E) SALDO CONTRATUAL |               |
|-----------|----------------|-----------|---|-----|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           |                |           |   |     |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI | QUANT.                 | TOTAL COM BDI | QUANT.           | TOTAL COM BDI | QUANT.              | TOTAL COM BDI | QUANT.               | TOTAL COM BDI |
| 10.9      | SINAPI         | 93657     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020   | UND | R\$ 14,85              | 10,00                   | R\$ 148,50         | 0,00                   | R\$ -         | 10,00            | R\$ 148,50    | 10,00               | R\$ 148,50    | 0,00                 | R\$ 0,00      |
| 10.10     | SINAPI         | 97891     | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020  | UN  | R\$ 190,15             | 10,00                   | R\$ 1.901,50       | 7,00                   | R\$ 1.331,05  |                  | R\$ 0,00      | 7,00                | R\$ 1.331,05  | 3,00                 | R\$ 570,45    |
| <b>11</b> |                |           | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |     |                        |                         |                    |                        |               |                  |               |                     |               |                      |               |
| 11.1      | SINAPI         | 89957     | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014   | UND | R\$ 134,96             | 49,00                   | R\$ 6.613,04       | 42,00                  | R\$ 5.668,32  |                  | R\$ 0,00      | 42,00               | R\$ 5.668,32  | 7,00                 | R\$ 944,72    |
| 11.2      | SINAPI         | 91785     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                  | M   | R\$ 41,78              | 120,00                  | R\$ 5.013,60       | 120,00                 | R\$ 5.013,60  |                  | R\$ 0,00      | 120,00              | R\$ 5.013,60  | 0,00                 | R\$ 0,00      |
| 11.3      | SINAPI         | 91795     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M   | R\$ 68,12              | 80,00                   | R\$ 5.449,60       | 50,00                  | R\$ 3.406,00  |                  | R\$ 0,00      | 50,00               | R\$ 3.406,00  | 30,00                | R\$ 2.043,60  |
| 11.4      | COMPESA        | 28.02.02U | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUMA OU O SUB-COLETOR.   | UN  | R\$ 134,43             | 16,00                   | R\$ 2.150,88       | 9,00                   | R\$ 1.209,87  |                  | R\$ 0,00      | 9,00                | R\$ 1.209,87  | 7,00                 | R\$ 941,01    |





**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005**


**PERÍODO DE MEDIÇÃO**

|                  |            |
|------------------|------------|
| DATA DE INÍCIO:  | 08/06/2023 |
| DATA DE TÉRMINO: | 27/07/2023 |
| DATA ELABORAÇÃO  | 27/07/2023 |

Empresa: MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ 31.807.104/0001-36

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

|                      |                         |                       |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Esta Medição         | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato:    | Valor do Contrato:    |
| <b>R\$ 49.478,33</b> | <b>R\$ 294.185,11</b>   | <b>R\$ 402.994,77</b> | <b>R\$ 697.179,88</b> |



Processo Licitatório: 039/2022 | Tomada de Preços: 008/2022

Contrato: 125/2022

BDI: 20,60%

Ordem de Serviço: 28/08/2022

Prazo de execução: 6 (seis) meses | Vigência: 12 (doze) meses

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

**QUADRO RESUMO**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| VALOR CONTRATO:       | <b>R\$ 697.179,88</b> |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | <b>R\$ 244.706,78</b> |
| VALOR DO BOLETIM      | <b>R\$ 49.478,33</b>  |
| VALOR ACUMULADO:      | <b>R\$ 294.185,11</b> |
| PERCENTUAL REALIZADO: | <b>42,20%</b>         |
| SALDO CONTRATUAL:     | <b>R\$ 402.994,77</b> |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM  | TABELA DE REF. | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | UND | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                    | (B) ACUMULADO ANTERIOR |               | (C) ESTA MEDIÇÃO |               | (D) ACUMULADO ATUAL |               | (E) SALDO CONTRATUAL |               |
|-------|----------------|-----------|---|-----|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|       |                |           |   |     |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI | QUANT.                 | TOTAL COM BDI | QUANT.           | TOTAL COM BDI | QUANT.              | TOTAL COM BDI | QUANT.               | TOTAL COM BDI |
| 11.5  | COMPESA        | 28.02.03U | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.   | UN  | R\$ 143,06             | 28,00                   | R\$ 4.005,68       | 18,00                  | R\$ 2.575,08  |                  | R\$ 0,00      | 18,00               | R\$ 2.575,08  | 10,00                | R\$ 1.430,60  |
| 11.6  | COMPESA        | 28.02.04U | PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.  | UN  | R\$ 118,53             | 17,00                   | R\$ 2.015,01       | 9,00                   | R\$ 1.066,77  |                  | R\$ 0,00      | 9,00                | R\$ 1.066,77  | 8,00                 | R\$ 948,24    |
| 11.7  | SINAPI         | 95470     | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016         | UND | R\$ 249,41             | 17,00                   | R\$ 4.239,97       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 17,00                | R\$ 4.239,97  |
| 11.8  | COMPESA        | 28.01.06U | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES   | UN  | R\$ 19,69              | 10,00                   | R\$ 196,90         | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 10,00                | R\$ 196,90    |
| 11.9  | SINAPI         | 98057     | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN  | R\$ 7.224,97           | 1,00                    | R\$ 7.224,97       | 0,00                   | R\$ -         | 1,00             | R\$ 7.224,97  | 1,00                | R\$ 7.224,97  | 0,00                 | R\$ 0,00      |
| 11.10 | SINAPI         | 100858    | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | R\$ 595,99             | 13,00                   | R\$ 7.747,87       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 13,00                | R\$ 7.747,87  |
| 11.11 | SINAPI         | 102258    | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021  | M2  | R\$ 316,26             | 6,00                    | R\$ 1.897,56       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 6,00                 | R\$ 1.897,56  |
| 11.12 | SINAPI         | 99260     | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                   | UN  | R\$ 408,30             | 12,00                   | R\$ 4.899,60       | 2,00                   | R\$ 816,60    | 5,00             | R\$ 2.041,50  | 7,00                | R\$ 2.858,10  | 5,00                 | R\$ 2.041,50  |
| 11.13 | SINAPI         | 100849    | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL  | UND | R\$ 30,48              | 17,00                   | R\$ 518,16         | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 17,00                | R\$ 518,16    |
| 11.14 | SINAPI         | 95544     | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   | UND | R\$ 53,94              | 17,00                   | R\$ 916,98         | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 17,00                | R\$ 916,98    |



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005**

**PERÍODO DE MEDIÇÃO**

|                  |            |
|------------------|------------|
| DATA DE INÍCIO:  | 08/06/2023 |
| DATA DE TÉRMINO: | 27/07/2023 |
| DATA ELABORAÇÃO  | 27/07/2023 |

Empresa: MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ 31.807.104/0001-36

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

|                      |                         |                       |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Esta Medição         | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato:    | Valor do Contrato:    |
| <b>R\$ 49.478,33</b> | <b>R\$ 294.185,11</b>   | <b>R\$ 402.994,77</b> | <b>R\$ 697.179,88</b> |



Processo Licitatório: 039/2022 | Tomada de Preços: 008/2022

Contrato: 125/2022

BDI: 20,60%

Ordem de Serviço: 28/08/2022

Prazo de execução: 6 (seis) meses | Vigência: 12 (doze) meses

**VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA**

**VISTO DA EMPRESA**

**QUADRO RESUMO**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| VALOR CONTRATO:       | <b>R\$ 697.179,88</b> |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | <b>R\$ 244.706,78</b> |
| VALOR DO BOLETIM      | <b>R\$ 49.478,33</b>  |
| VALOR ACUMULADO:      | <b>R\$ 294.185,11</b> |
| PERCENTUAL REALIZADO: | <b>42,20%</b>         |
| SALDO CONTRATUAL:     | <b>R\$ 402.994,77</b> |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM      | TABELA DE REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | UND   | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                    | (B) ACUMULADO ANTERIOR |               | (C) ESTA MEDIÇÃO |               | (D) ACUMULADO ATUAL |               | (E) SALDO CONTRATUAL |               |
|-----------|----------------|--------|---|-------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           |                |        |   |       |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI | QUANT.                 | TOTAL COM BDI | QUANT.           | TOTAL COM BDI | QUANT.              | TOTAL COM BDI | QUANT.               | TOTAL COM BDI |
| 11.15     | ORSE           | 12982  | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.40X0.60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN    | R\$ 1.123,79           | 1,00                    | R\$ 1.123,79       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 1,00                 | R\$ 1.123,79  |
| 11.16     | ORSE           | 12279  | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.60X0.60, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN    | R\$ 1.858,63           | 4,00                    | R\$ 7.434,52       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 4,00                 | R\$ 7.434,52  |
| 11.17     | SINAPI         | 102623 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021  | UN    | R\$ 728,43             | 2,00                    | R\$ 1.456,86       | 1,00                   | R\$ 728,43    |                  | R\$ 0,00      | 1,00                | R\$ 728,43    | 1,00                 | R\$ 728,43    |
| <b>12</b> |                |        | <b>GRAMADO</b>  |       |                        |                         |                    |                        |               |                  |               |                     |               |                      |               |
| 12.1      | SINAPI         | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019   | M2    | R\$ 0,13               | 9000,00                 | R\$ 1.170,00       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 9000,00              | R\$ 1.170,00  |
| 12.2      | SINAPI         | 98504  | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018  | M²    | R\$ 12,13              | 7140,00                 | R\$ 86.608,20      | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 7140,00              | R\$ 86.608,20 |
| 12.3      | SINAPI         | 101006 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF 07/2020  | M3    | R\$ 18,30              | 150,00                  | R\$ 2.745,00       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 150,00               | R\$ 2.745,00  |
| 12.4      | SINAPI         | 100963 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM | R\$ 1,00               | 2250,00                 | R\$ 2.250,00       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 2250,00              | R\$ 2.250,00  |
| 12.5      | SINAPI         | 102697 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF 07/2021                           | M     | R\$ 85,09              | 460,00                  | R\$ 39.141,40      | 260,00                 | R\$ 22.123,40 | 100,00           | R\$ 8.509,00  | 360,00              | R\$ 30.632,40 | 100,00               | R\$ 8.509,00  |
| 12.6      | ORSE           | 2431   | TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO   | PAR   | R\$ 3.004,92           | 1,00                    | R\$ 3.004,92       | 0,00                   | R\$ -         |                  | R\$ 0,00      | 0,00                | R\$ 0,00      | 1,00                 | R\$ 3.004,92  |



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005**

**PERÍODO DE MEDIÇÃO**

|                  |            |
|------------------|------------|
| DATA DE INÍCIO:  | 08/06/2023 |
| DATA DE TÉRMINO: | 27/07/2023 |
| DATA ELABORAÇÃO  | 27/07/2023 |

Empresa: MORAES ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ 31.807.104/0001-36

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SALGADÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

|                      |                         |                       |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Esta Medição         | Valor Acumulado Medido: | Saldo do Contrato:    | Valor do Contrato:    |
| <b>R\$ 49.478,33</b> | <b>R\$ 294.185,11</b>   | <b>R\$ 402.994,77</b> | <b>R\$ 697.179,88</b> |



Processo Licitatório: 039/2022 | Tomada de Preços: 008/2022

Contrato: 125/2022

BDI: 20,60%

Ordem de Serviço: 28/08/2022

Prazo de execução: 6 (seis) meses | Vigência: 12 (doze) meses

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

**QUADRO RESUMO**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| VALOR CONTRATO:       | <b>R\$ 697.179,88</b> |
| VALOR JÁ REALIZADO:   | <b>R\$ 244.706,78</b> |
| VALOR DO BOLETIM      | <b>R\$ 49.478,33</b>  |
| VALOR ACUMULADO:      | <b>R\$ 294.185,11</b> |
| PERCENTUAL REALIZADO: | <b>42,20%</b>         |
| SALDO CONTRATUAL:     | <b>R\$ 402.994,77</b> |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

| ITEM          | TABELA DE REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | UND   | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | (A) PLANILHA CONTRATUAL |                    | (B) ACUMULADO ANTERIOR |                   | (C) ESTA MEDIÇÃO |                  | (D) ACUMULADO ATUAL |                   | (E) SALDO CONTRATUAL |                   |
|---------------|----------------|--------|---|-------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|               |                |        |   |       |                        | QUANT.                  | TOTAL OBRA COM BDI | QUANT.                 | TOTAL COM BDI     | QUANT.           | TOTAL COM BDI    | QUANT.              | TOTAL COM BDI     | QUANT.               | TOTAL COM BDI     |
| 12.7          | ORSE           | 2426   | REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M  | PAR   | R\$ 285,61             | 1,00                    | R\$ 285,61         | 0,00                   | R\$ -             |                  | R\$ 0,00         | 0,00                | R\$ 0,00          | 1,00                 | R\$ 285,61        |
| <b>13</b>     |                |        | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  |       |                        |                         |                    |                        |                   |                  |                  |                     |                   |                      |                   |
| 13.1          | SINAPI-I       | 10848  | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM  | UN    | R\$ 559,07             | 1,00                    | R\$ 559,07         | 0,00                   | R\$ -             |                  | R\$ 0,00         | 0,00                | R\$ 0,00          | 1,00                 | R\$ 559,07        |
| 13.2          | SINAPI         | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3    | R\$ 8,00               | 80,00                   | R\$ 640,00         | 0,00                   | R\$ -             |                  | R\$ 0,00         | 0,00                | R\$ 0,00          | 80,00                | R\$ 640,00        |
| 13.3          | SINAPI         | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | M3XKM | R\$ 2,12               | 2800,00                 | R\$ 5.936,00       | 0,00                   | R\$ -             |                  | R\$ 0,00         | 0,00                | R\$ 0,00          | 2800,00              | R\$ 5.936,00      |
| <b>TOTAIS</b> |                |        |   |       |                        |                         | <b>697.179,88</b>  |                        | <b>244.706,78</b> |                  | <b>49.478,33</b> |                     | <b>294.185,11</b> |                      | <b>402.994,77</b> |