



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 CONTRATO Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/24 PERÍODO: 01/06/2024 a 10/10/2024	ORDEN DE SERVIÇO:	19/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	300 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.169.377,32	100,00%
	TRANSCORRIDO: PARALISAÇÃO: REINICIO:	357 DIAS	VALOR APÓS 1º ADITIVO	1.291.539,85	110,45%
			VALOR DESTA MEDIÇÃO	68.666,07	5,32%
	ADITIVO DE PRAZO:	138 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	310.652,73	24,05%
	PRAZO RESTANTE:	81 DIAS	SALDO DO CONTRATO	980.887,12	75,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO							
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO				
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	35.915,11	R\$	-	R\$	34.051,71	94,81%		
1.1	001	CPU	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	m²	10,00		10,00	R\$	523,64	R\$	5.236,40	R\$	-	R\$	5.236,40	100,00%
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	124,87		124,87	R\$	136,11	R\$	16.996,06	R\$	-	R\$	16.995,78	100,00%
1.3	002	CPU	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	un	1,00		1,00	R\$	2.473,82	R\$	2.473,82	R\$	-	R\$	2.473,82	100,00%
1.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00		1,00	R\$	1.570,44	R\$	1.570,44	R\$	-	R\$	1.570,44	100,00%
1.5	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00		1,00	R\$	1.251,82	R\$	1.251,82	R\$	-	R\$	1.251,82	100,00%
1.6	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00		1,00	R\$	251,54	R\$	251,54	R\$	-	R\$	251,54	100,00%
1.7	93212	SINAPI	SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MÓDULOS E 4M², INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS	M2	1,00		1,00	R\$	1.159,87	R\$	1.159,87	R\$	-	R\$	1.159,87	100,00%
1.8	93584	SINAPI	BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPÓSITO	M2	1,00		1,00	R\$	1.016,14	R\$	1.016,14	R\$	-	R\$	1.016,14	100,00%
1.9	C2290	SEINFRA	SONDAGEM DO TERRENO (UM FURO COM 7M DE PROFUNDIDADE A CADA 200M²)	M	28,00		-	R\$	66,54	R\$	1.863,12	R\$	-	R\$	-	0,00%
1.10	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	M2	1230,00		1.230,00	R\$	3,33	R\$	4.095,90	R\$	-	R\$	4.095,90	100,00%
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R\$	7.287,86	R\$	-	R\$	714,10	9,80%
2.1	93382	SINAPI	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)	M3	154,94		-	R\$	41,09	R\$	6.366,48	R\$	-	R\$	-	0,06%
2.2	C0331	SEINFRA	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE SOB ARQUIBANCADAS	M3	22,50		17,44	R\$	40,95	R\$	921,38	R\$	-	R\$	714,10	77,50%
3			SUPERESTRUTURA													
3.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS							R\$	14.764,54	R\$	-	R\$	14.764,35	100,00%
3.1.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA SERRADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	49,44		49,44	R\$	179,37	R\$	8.868,05	R\$	-	R\$	8.868,05	100,00%
3.1.2	92793	SINAPI	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	144,60		144,60	R\$	16,82	R\$	2.432,17	R\$	-	R\$	2.432,17	100,00%
3.1.3	92791	SINAPI	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 3,4 A 6,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	65,36		65,35	R\$	16,21	R\$	1.059,49	R\$	-	R\$	1.059,30	99,98%
3.1.4	103672	SINAPI	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,81		3,81	R\$	631,19	R\$	2.404,83	R\$	-	R\$	2.404,83	100,00%
3.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES							R\$	5.237,96	R\$	-	R\$	4.782,71	91,31%
3.2.1	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	21,95		19,60	R\$	79,92	R\$	1.754,24	R\$	-	R\$	1.566,43	89,29%
3.2.2	92793	SINAPI	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	123,65		123,65	R\$	16,82	R\$	2.079,79	R\$	-	R\$	2.079,78	100,00%
3.2.3	92791	SINAPI	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 3,4 A 6,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	28,98		24,32	R\$	16,21	R\$	469,77	R\$	-	R\$	394,22	83,92%
3.2.4	103672	SINAPI	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,48		1,18	R\$	631,19	R\$	934,16	R\$	-	R\$	742,28	79,46%

Kassyo Farias de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.396-DPE

Documento assinado digitalmente



CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS
Data: 11/11/2024 15:41:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 CONTRATO Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/24 PERÍODO: 01/06/2024 a 10/10/2024	ORDEN DE SERVIÇO:	19/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	300 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.169.377,32	100,00%
	TRANSCORRIDO: PARALISAÇÃO: REINICIO:	357 DIAS	VALOR APÓS 1º ADITIVO	1.291.539,85	110,45%
			VALOR DESTA MEDIÇÃO	68.666,07	5,32%
	ADITIVO DE PRAZO:	138 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	310.652,73	24,05%
	PRAZO RESTANTE:	81 DIAS	SALDO DO CONTRATO	980.887,12	75,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
3.3			CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS						R\$ 16.926,88	R\$ -	R\$ 7.436,48	43,93%
3.3.1	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	111,80		17,06	R\$ 79,92	R\$ 8.935,06	R\$ -	R\$ 1.363,12	15,26%
3.3.2	92793	SINAPI	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	135,39		63,46	R\$ 16,82	R\$ 2.277,26	R\$ -	R\$ 1.067,31	46,87%
3.3.3	92791	SINAPI	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 3,4 A 6,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	95,93		52,22	R\$ 16,21	R\$ 1.555,03	R\$ -	R\$ 846,51	54,44%
3.3.4	103672	SINAPI	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,59		6,59	R\$ 631,19	R\$ 4.159,54	R\$ -	R\$ 4.159,54	100,00%
3.4			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA						R\$ 48.285,91	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.1	97086	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	10,80		-	R\$ 132,18	R\$ 1.427,54	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.2	96624	SINAPI	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM	M3	33,83		-	R\$ 146,19	R\$ 4.945,61	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92 # 15CM; INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	1001,47		-	R\$ 24,79	R\$ 24.826,44	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.4	103672	SINAPI	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	27,07		-	R\$ 631,19	R\$ 17.086,31	R\$ -	R\$ -	0,00%
4			SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL									
4.1			ELEMENTO VAZADO						R\$ 20.299,61	R\$ -	R\$ 20.299,61	100,00%
4.1.1	101162	SINAPI	COBOGÓ DE CONCRETO 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	134,72		134,72	R\$ 150,68	R\$ 20.299,61		R\$ 20.299,61	100,00%
4.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						R\$ 10.605,02	R\$ -	R\$ 7.727,70	72,87%
4.2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS DE 8 FUROS 9X19X19CM EM ½ VEZ; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	96,29		85,14	R\$ 90,77	R\$ 8.740,24	R\$ -	R\$ 7.727,70	88,42%
4.2.2	93202	SINAPI	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5,7X9X19CM EM ½ VEZ (ESPESSURA 9CM); ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CIMENTO E AREIA)	M	69,40		-	R\$ 26,87	R\$ 1.864,78	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3			ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS						R\$ 9.588,04	R\$ -	R\$ 9.568,16	99,79%
4.3.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 EM 1 VEZ; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	105,63		105,41	R\$ 90,77	R\$ 9.588,04	R\$ -	R\$ 9.568,16	99,79%
5			ESQUADRIAS									
5.1			PORTAS DE MADEIRA						R\$ 9.180,89	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.1	90843	SINAPI	PM1 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	UN	2,00		-	R\$ 1.135,57	R\$ 2.271,14	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassio Fernando Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 05/0001-27

Documento assinado digitalmente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 CONTRATO Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/24 PERÍODO: 01/06/2024 a 10/10/2024	ORDEN DE SERVIÇO: 19/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.169.377,32	100,00%
		VALOR APÓS 1º ADITIVO	1.291.539,85	110,45%
	TRANSCORRIDO: 357 DIAS			
	PARALISAÇÃO:			
	REINICIO:	VALOR DESTA MEDIÇÃO	68.666,07	5,32%
	ADITIVO DE PRAZO: 138 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	310.652,73	24,05%
	PRAZO RESTANTE: 81 DIAS	SALDO DO CONTRATO	980.887,12	75,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
5.1.2	90844	SINAPI	PM2 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	UN	1,00		-	R\$ 1.204,59	R\$ 1.204,59	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.3	S03625	ORSE	PM3 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM MDF MELAMÍNICO, DIMENSÕES 60X170CM, ESPESSURA 1,8CM; INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	un	4,00		-	R\$ 1.076,68	R\$ 4.306,72	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.4	006	CPU	PM4 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM MDF MELAMÍNICO, DIMENSÕES 90X170CM ESPESSURA 1,8CM; INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	un	2,00		-	R\$ 699,22	R\$ 1.398,44	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS						R\$ 6.331,51	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.1	100866	SINAPI	PEÇAS DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX PARA WC, EM PM1, PM2, PM4, LAVATÓRIOS E PAREDES	UN	11,60		-	R\$ 400,27	R\$ 4.643,13	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.2	007	CPU	CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14GSG 1,95MM; NAS PORTAS PM1, PM2 E PM4	m²	4,30		-	R\$ 260,59	R\$ 1.120,54	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.3	100705	SINAPI	TARJETA METÁLICA CIRCULAR TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA EM BANHEIRO	UN	6,00		-	R\$ 94,64	R\$ 567,84	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.3			JANELAS DE ALUMÍNIO						R\$ 6.345,84	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.3.1	C4830	SEINFRA	JA-1 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 100X40CM COM VIDRO LISO	M2	10,80		-	R\$ 518,25	R\$ 5.597,10	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.3.2	C1517	SEINFRA	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 100X40CM E 80X40CM (BANDEIRAS) COM VIDRO LISO	M2	2,08		-	R\$ 359,97	R\$ 748,74	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.4			VIDROS						R\$ 2.369,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.4.1	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM	M2	4,32		-	R\$ 548,51	R\$ 2.369,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
6			SISTEMAS DE COBERTURA						R\$ 209.871,87	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1	C2433	SEINFRA	TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	M2	1030,40		-	R\$ 203,68	R\$ 209.871,87	R\$ -	R\$ -	0,00%
7			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 2.307,44	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.1	97087	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA EM LAJE DE PISO DA QUADRA, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	676,67		-	R\$ 3,41	R\$ 2.307,44	R\$ -	R\$ -	0,00%
8			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO						R\$ 78.996,79	R\$ -	R\$ 66.826,32	84,59%
8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	469,77		176,07	R\$ 4,56	R\$ 2.142,15	R\$ -	R\$ 802,88	37,48%
8.2	87882	SINAPI	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	84,33		64,91	R\$ 7,58	R\$ 639,22	R\$ -	R\$ 492,02	76,97%
8.3	87531	SINAPI	EMBOÇO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2CM	M2	520,37		471,32	R\$ 41,41	R\$ 21.548,52	R\$ -	R\$ 19.517,15	90,57%
8.4	C2126	SEINFRA	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM	M2	445,04		445,04	R\$ 30,05	R\$ 13.373,45	R\$ -	R\$ 13.373,45	100,00%
8.5	90409	SINAPI	REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM	M2	84,33		64,91	R\$ 40,08	R\$ 3.379,95	R\$ -	R\$ 2.601,59	76,97%
8.6	87879	SINAPI	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM ARQUIBANCADAS	M2	97,88		97,88	R\$ 4,56	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ 446,33	100,00%

Kassio Farias de Carvalho
Secretário de Planejamento
CREA 05/2396-DIPE

Documento assinado digitalmente



CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS
Data: 11/11/2024 17:08:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 CONTRATO Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/24 PERÍODO: 01/06/2024 a 10/10/2024	ORDEN DE SERVIÇO: 19/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.169.377,32	100,00%
		VALOR APÓS 1º ADITIVO	1.291.539,85	110,45%
	TRANSCORRIDO: 357 DIAS			
	PARALISAÇÃO:			
	REINICIO:	VALOR DESTA MEDIÇÃO	68.666,07	5,32%
	ADITIVO DE PRAZO: 138 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	310.652,73	24,05%
	PRAZO RESTANTE: 81 DIAS	SALDO DO CONTRATO	980.887,12	75,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO				
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO	
8.7	87531	SINAPI	EMBOÇO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM ARQUIBANCADAS, ESPESSURA 2CM	M2	140,33		131,36	R\$ 41,41	R\$ 5.811,07	R\$ -	R\$ 5.439,62	93,61%	
8.8	C2126	SEINFRA	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM ARQUIBANCADAS, ESPESSURA 0,5CM	M2	140,33		131,36	R\$ 30,05	R\$ 4.216,92	R\$ -	R\$ 3.947,37	93,61%	
8.9	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	210,50		210,50	R\$ 95,99	R\$ 20.205,90	R\$ -	R\$ 20.205,89	100,00%	
8.10	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES	M2	85,51		-	R\$ 84,59	R\$ 7.233,29	R\$ -	R\$ -	0,00%	
9			SISTEMAS DE PISOS										
9.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA						R\$ 114.937,97	R\$ -	R\$ 5.038,81	4,38%	
9.1.1	98560	SINAPI	CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA 5CM	M2	41,26		41,26	R\$ 52,84	R\$ 2.180,18	R\$ -	R\$ 2.180,18	100,00%	
9.1.2	87630	SINAPI	CAMADA REGULARIZADORA COM PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3CM	M2	64,91		64,91	R\$ 44,04	R\$ 2.858,64	R\$ -	R\$ 2.858,64	100,00%	
9.1.3	008	CPU	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO POLIDO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO, ESPESSURA 1CM	m²	676,67		-	R\$ 156,58	R\$ 105.952,99	R\$ -	R\$ -	0,00%	
9.1.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 40X40CM ANTIDERRAPANTE	M2	64,91		-	R\$ 56,76	R\$ 3.684,29	R\$ -	R\$ -	0,00%	
9.1.5	C2284	SEINFRA	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15CM, ESPESSURA 2CM	M	2,70		-	R\$ 96,99	R\$ 261,87	R\$ -	R\$ -	0,00%	
9.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						R\$ 22.713,20	R\$ -	R\$ -	0,00%	
9.2.1	94992	SINAPI	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, ESPESSURA 5CM	M2	195,79		-	R\$ 106,99	R\$ 20.947,57	R\$ -	R\$ -	0,00%	
9.2.2	C0836	SEINFRA	RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO COBERTO EM CONCRETO NÃO- ESTRUTURAL	M3	1,82		-	R\$ 508,07	R\$ 924,69	R\$ -	R\$ -	0,00%	
9.2.3	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, ESPESSURA 3CM	M2	5,85		-	R\$ 143,75	R\$ 840,94	R\$ -	R\$ -	0,00%	
10			PINTURAS E ACABAMENTOS						R\$ 116.334,33	R\$ 5.029,10	R\$ 5.029,10	4,32%	
10.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES, PLATIBANDA, PILARES E TETOS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M2	529,37		-	R\$ 19,94	R\$ 10.555,64	R\$ -	R\$ -	0,00%	
10.2	88489	SINAPI	PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES, PLATIBANDA E PILARES, 2 DEMÃOS	M2	445,04		-	R\$ 17,28	R\$ 7.690,29	R\$ -	R\$ -	0,00%	
10.3	88488	SINAPI	PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO SOBRE TETO, 2 DEMÃOS	M2	84,33		-	R\$ 19,37	R\$ 1.633,47	R\$ -	R\$ -	0,00%	
10.4	102494	SINAPI	PINTURA EPÓXI SOBRE PISO INDUSTRIAL	M2	483,80		-	R\$ 70,72	R\$ 34.214,34	R\$ -	R\$ -	0,00%	
10.5	102504	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	275,60		-	R\$ 9,95	R\$ 2.742,22	R\$ -	R\$ -	0,00%	
10.6	C2040	SEINFRA	PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA METÁLICA	M2	366,82	366,82	366,82	R\$ 13,71	R\$ 5.029,10	R\$ 5.029,10	R\$ 5.029,10	100,00%	

Kassio Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 062.299-0/PE

Documento assinado digitalmente



CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS
Data: 11/11/2024 17:10:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 CONTRATO Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/24 PERÍODO: 01/06/2024 a 10/10/2024	ORDEN DE SERVIÇO: 19/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.169.377,32	100,00%
		VALOR APÓS 1º ADITIVO	1.291.539,85	110,45%
	TRANSCORRIDO: 357 DIAS			
	PARALISAÇÃO:			
	REINICIO:	VALOR DESTA MEDIÇÃO	68.666,07	5,32%
	ADITIVO DE PRAZO: 138 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	310.652,73	24,05%
	PRAZO RESTANTE: 81 DIAS	SALDO DO CONTRATO	980.887,12	75,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
10.7	100761	SINAPI	PINTURA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA E ALAMBRADO, 2 DEMÃOS	M2	567,82		-	R\$ 52,23	R\$ 29.657,24	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.8	011	CPU	PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS	m²	1030,40		-	R\$ 24,08	R\$ 24.812,03	R\$ -	R\$ -	0,00%
11			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA									
11.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						R\$ 3.691,05	R\$ -	R\$ 3.691,05	100,00%
11.1.1	89401	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00		12,00	R\$ 9,67	R\$ 116,04	R\$ -	R\$ 116,04	100,00%
11.1.2	89446	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,00		42,00	R\$ 7,07	R\$ 296,94	R\$ -	R\$ 296,94	100,00%
11.1.3	89447	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,00		28,00	R\$ 15,09	R\$ 422,52	R\$ -	R\$ 422,52	100,00%
11.1.4	89448	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00		30,00	R\$ 21,77	R\$ 653,10	R\$ -	R\$ 653,10	100,00%
11.1.5	89449	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00		36,00	R\$ 25,03	R\$ 901,08	R\$ -	R\$ 901,08	100,00%
11.1.6	89408	SINAPI	JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00		15,00	R\$ 6,61	R\$ 99,15	R\$ -	R\$ 99,15	100,00%
11.1.7	89492	SINAPI	JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00		8,00	R\$ 8,43	R\$ 67,44	R\$ -	R\$ 67,44	100,00%
11.1.8	89501	SINAPI	JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		6,00	R\$ 17,01	R\$ 102,06	R\$ -	R\$ 102,06	100,00%
11.1.9	90373	SINAPI	JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 40MM X 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		2,00	R\$ 18,18	R\$ 36,36	R\$ -	R\$ 36,36	100,00%
11.1.10	C1565	SEINFRA	JOELHO PVC DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		4,00	R\$ 13,67	R\$ 54,68	R\$ -	R\$ 54,68	100,00%
11.1.11	90373	SINAPI	JOELHO PVC DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00		16,00	R\$ 18,18	R\$ 290,88	R\$ -	R\$ 290,88	100,00%
11.1.12	89622	SINAPI	TÊ PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		4,00	R\$ 16,74	R\$ 66,96	R\$ -	R\$ 66,96	100,00%
11.1.13	89626	SINAPI	TÊ PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		2,00	R\$ 39,74	R\$ 79,48	R\$ -	R\$ 79,48	100,00%
11.1.14	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25MM X ¾", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00		8,00	R\$ 8,59	R\$ 68,72	R\$ -	R\$ 68,72	100,00%
11.1.15	89386	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		4,00	R\$ 10,36	R\$ 41,44	R\$ -	R\$ 41,44	100,00%
11.1.16	89433	SINAPI	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM X 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		4,00	R\$ 12,03	R\$ 48,12	R\$ -	R\$ 48,12	100,00%
11.1.17	89605	SINAPI	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		2,00	R\$ 26,33	R\$ 52,66	R\$ -	R\$ 52,66	100,00%
11.1.18	C0489	SEINFRA	BUCHA PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		2,00	R\$ 14,90	R\$ 29,80	R\$ -	R\$ 29,80	100,00%
11.1.19	C0495	SEINFRA	BUCHA PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		4,00	R\$ 12,65	R\$ 50,60	R\$ -	R\$ 50,60	100,00%

Documento assinado digitalmente

Kassyo Ferraz de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.230-0/PE



CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS
Data: 11/11/2024 17:11:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO: Nº 003/2023 CONTRATO: Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/24 PERÍODO: 01/06/2024 a 10/10/2024	ORDEN DE SERVIÇO: 19/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.169.377,32	100,00%
	TRANSCORRIDO: 357 DIAS PARALISAÇÃO: REINICIO: ADITIVO DE PRAZO: 138 DIAS PRAZO RESTANTE: 81 DIAS	VALOR APÓS 1º ADITIVO	1.291.539,85	110,45%
		VALOR DESTA MEDIÇÃO	68.666,07	5,32%
		VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	310.652,73	24,05%
		SALDO DO CONTRATO	980.887,12	75,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
11.1.20	89375	SINAPI	UNIÃO SOLDÁVEL Ø 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		6,00	R\$ 16,96	R\$ 101,76	R\$ -	R\$ 101,76	100,00%
11.1.21	89594	SINAPI	UNIÃO SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		2,00	R\$ 55,63	R\$ 111,26	R\$ -	R\$ 111,26	100,00%
11.2			REGISTROS E OUTROS						R\$ 5.186,40	R\$ -	R\$ 5.083,60	98,02%
11.2.1	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ¾", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		1,00	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ -	R\$ 48,73	100,00%
11.2.2	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		2,00	R\$ 130,50	R\$ 261,00	R\$ -	R\$ 261,00	100,00%
11.2.3	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		2,00	R\$ 206,25	R\$ 412,50	R\$ -	R\$ 412,50	100,00%
11.2.4	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		2,00	R\$ 195,01	R\$ 390,02	R\$ -	R\$ 390,02	100,00%
11.2.5	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		2,00	R\$ 141,93	R\$ 283,86	R\$ -	R\$ 283,86	100,00%
11.2.6	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA ¾", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		2,00	R\$ 116,38	R\$ 232,76	R\$ -	R\$ 232,76	100,00%
11.2.7	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø ¾", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00		8,00	R\$ 110,38	R\$ 883,04	R\$ -	R\$ 883,04	100,00%
11.2.8	89429	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL Ø 25MM X ¾" PARA REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00		12,00	R\$ 5,40	R\$ 64,80	R\$ -	R\$ 64,80	100,00%
11.2.9	89553	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL Ø 32MM X 1" PARA REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		4,00	R\$ 6,68	R\$ 26,72	R\$ -	R\$ 26,72	100,00%
11.2.10	89570	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL Ø 40MM X 1½" PARA REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		4,00	R\$ 15,94	R\$ 63,76	R\$ -	R\$ 63,76	100,00%
11.2.11	89596	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL Ø 50MM X 1½" PARA REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		4,00	R\$ 13,36	R\$ 53,44	R\$ -	R\$ 53,44	100,00%
11.2.12	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO ½" X 30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00		-	R\$ 10,28	R\$ 102,80	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.13	97427	SINAPI	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		3,00	R\$ 55,32	R\$ 165,96	R\$ -	R\$ 165,96	100,00%
11.2.14	94706	SINAPI	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		2,00	R\$ 54,55	R\$ 109,10	R\$ -	R\$ 109,10	100,00%
11.2.15	S01430	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 3000L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00		1,00	R\$ 2.087,91	R\$ 2.087,91	R\$ -	R\$ 2.087,91	100,00%
12			INSTALAÇÃO SANITÁRIA									
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						R\$ 5.552,83	R\$ -	R\$ 5.552,83	100,00%
12.1.1	89711	SINAPI	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,50		47,50	R\$ 23,03	R\$ 1.093,93	R\$ -	R\$ 1.093,93	100,00%
12.1.2	89712	SINAPI	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,50		21,50	R\$ 34,62	R\$ 744,33	R\$ -	R\$ 744,33	100,00%
12.1.3	89714	SINAPI	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00		36,00	R\$ 66,03	R\$ 2.377,08	R\$ -	R\$ 2.377,08	100,00%
12.1.4	89726	SINAPI	JOELHO PVC 45º Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00		7,00	R\$ 8,17	R\$ 57,19	R\$ -	R\$ 57,19	100,00%

Kassyo Ferraes Carvalho
Secretário de Planejamento e Controle
CREA 067.300-0/PE

Documento assinado digitalmente



CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS
Data: 11/11/2024 17:13:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 CONTRATO Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/24 PERÍODO: 01/06/2024 a 10/10/2024	ORDEN DE SERVIÇO: 19/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.169.377,32	100,00%
		VALOR APÓS 1º ADITIVO	1.291.539,85	110,45%
	TRANSCORRIDO: 357 DIAS			
	PARALISAÇÃO:			
	REINICIO:	VALOR DESTA MEDIÇÃO	68.666,07	5,32%
	ADITIVO DE PRAZO: 138 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	310.652,73	24,05%
	PRAZO RESTANTE: 81 DIAS	SALDO DO CONTRATO	980.887,12	75,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
12.1.5	89744	SINAPI	JOELHO PVC 90º Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		6,00	R\$ 31,12	R\$ 186,72	R\$ -	R\$ 186,72	100,00%
12.1.6	89724	SINAPI	JOELHO PVC 90º COM ANEL 40MM X 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00		10,00	R\$ 12,05	R\$ 120,50	R\$ -	R\$ 120,50	100,00%
12.1.7	89827	SINAPI	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		6,00	R\$ 23,28	R\$ 139,68	R\$ -	R\$ 139,68	100,00%
12.1.8	89834	SINAPI	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00		5,00	R\$ 53,27	R\$ 266,35	R\$ -	R\$ 266,35	100,00%
12.1.9	89797	SINAPI	JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM X 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00		5,00	R\$ 61,50	R\$ 307,50	R\$ -	R\$ 307,50	100,00%
12.1.10	89852	SINAPI	CURVA CURTA PVC 45º Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		1,00	R\$ 51,07	R\$ 51,07	R\$ -	R\$ 51,07	100,00%
12.1.11	89728	SINAPI	CURVA CURTA PVC 90º Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00		16,00	R\$ 13,03	R\$ 208,48	R\$ -	R\$ 208,48	100,00%
12.2			CAIXAS E ACESSÓRIOS						R\$ 7.624,11	R\$ -	R\$ 6.505,81	85,33%
12.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		6,00	R\$ 61,28	R\$ 367,68	R\$ -	R\$ 367,68	100,00%
12.2.2	012	CPU	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60X60CM	un	2,00		2,00	R\$ 310,66	R\$ 621,32	R\$ -	R\$ 621,32	100,00%
12.2.3	89710	SINAPI	RALO SECO PVC RÍGIDO 100MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		-	R\$ 14,21	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.4	89798	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00		8,00	R\$ 17,05	R\$ 136,40	R\$ -	R\$ 136,40	100,00%
12.2.5	86882	SINAPI	SIFÃO PVC TIPO COPO 1" X 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00		-	R\$ 25,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.6	99629	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA LAVATÓRIO Ø 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00		-	R\$ 104,13	R\$ 833,04	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.7	98062	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA Ø 1,50X3,00M	UN	1,00		1,00	R\$ 3.221,29	R\$ 3.221,29	R\$ -	R\$ 3.221,29	100,00%
12.2.8	98052	SINAPI	FOSSA SÉPTICA Ø 1,00X1,15M	UN	1,00		1,00	R\$ 2.159,12	R\$ 2.159,12	R\$ -	R\$ 2.159,12	100,00%
13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 26.807,18	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.1	009	CPU	CANALETA DE ALVENARIA COM TIJOLO EM ½ VEZ, COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	m	76,40		-	R\$ 332,68	R\$ 25.416,75	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.2	S04962	ORSE	GRELHA DE CONCRETO 40X500X1000MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00		-	R\$ 140,66	R\$ 1.125,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.3	102719	SINAPI	BRITA Nº 2 PARA CAMINHO D'ÁGUA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	1,87		-	R\$ 141,79	R\$ 265,15	R\$ -	R\$ -	0,00%
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						R\$ 12.070,22	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.1	95470	SINAPI	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		-	R\$ 342,27	R\$ 2.053,62	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.2	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA 1½" COM REGISTRO E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		-	R\$ 494,10	R\$ 2.964,60	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		-	R\$ 165,55	R\$ 993,30	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 082.296-DIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 CONTRATO Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/24 PERÍODO: 01/06/2024 a 10/10/2024	ORDEN DE SERVIÇO: 19/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.169.377,32	100,00%
		VALOR APÓS 1º ADITIVO	1.291.539,85	110,45%
	TRANSCORRIDO: 357 DIAS			
	PARALISAÇÃO:			
	REINICIO:	VALOR DESTA MEDIÇÃO	68.666,07	5,32%
	ADITIVO DE PRAZO: 138 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	310.652,73	24,05%
	PRAZO RESTANTE: 81 DIAS	SALDO DO CONTRATO	980.887,12	75,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
14.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO PEQUENO RAVENA/IZY COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.915; DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00		-	R\$ 169,42	R\$ 338,84	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.5	C1151	SEINFRA	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO LINHA IZY, CÓDIGO 1984.C37; DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00		-	R\$ 86,50	R\$ 173,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.6	86906	SINAPI	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA IZY, CÓDIGO 1193.C37; DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00		-	R\$ 83,64	R\$ 669,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.7	86914	SINAPI	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA JARDIM OU TANQUE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		-	R\$ 109,83	R\$ 219,66	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.8	100860	SINAPI	CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	6,00		-	R\$ 115,89	R\$ 695,34	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.9	95544	SINAPI	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		-	R\$ 75,84	R\$ 455,04	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.10	C4825	SEINFRA	DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7007; MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UN	4,00		-	R\$ 65,00	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.11	95547	SINAPI	SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009; MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UN	4,00		-	R\$ 79,65	R\$ 318,60	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.12	100849	SINAPI	ASSENTO PLÁSTICO IZY, CÓDIGO AP.01, DECA OU EQUIVALENTE; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		-	R\$ 41,08	R\$ 246,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.13	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO METÁLICO PARA BANHO PNE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		-	R\$ 1.341,31	R\$ 2.682,62	R\$ -	R\$ -	0,00%
15			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO						R\$ 1.067,80	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1	101909	SINAPI	EXTINTOR PQS (ABC) 6KG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		-	R\$ 360,32	R\$ 720,64	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		-	R\$ 36,03	R\$ 72,06	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.3	C4649	SEINFRA	MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM	UN	2,00		-	R\$ 61,23	R\$ 122,46	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.4	S11852	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"	Un	2,00		-	R\$ 38,16	R\$ 76,32	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.5	S11852	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, "EXTINTOR DE INCÊNDIO"	Un	2,00		-	R\$ 38,16	R\$ 76,32	R\$ -	R\$ -	0,00%
16			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V									
16.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						R\$ 3.103,37	R\$ -	R\$ 1.450,20	46,73%
16.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		1,00	R\$ 590,83	R\$ 590,83	R\$ -	R\$ 590,83	100,00%
16.1.2	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 24 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		1,00	R\$ 859,37	R\$ 859,37	R\$ -	R\$ 859,37	100,00%
16.1.3	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		-	R\$ 110,35	R\$ 110,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.1.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00		-	R\$ 15,85	R\$ 110,95	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00		-	R\$ 17,77	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	0,00%

Documento assinado digitalmente

gov.br CRISIANE REGINA DA SILVA SANTOS
Data: 11/11/2024 17:16:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 CONTRATO Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/24 PERÍODO: 01/06/2024 a 10/10/2024	ORDEN DE SERVIÇO:	19/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	300 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.169.377,32	100,00%
	TRANSCORRIDO: PARALISAÇÃO: REINICIO: ADITIVO DE PRAZO: PRAZO RESTANTE:	357 DIAS	VALOR APÓS 1º ADITIVO	1.291.539,85	110,45%
			VALOR DESTA MEDIÇÃO	68.666,07	5,32%
		138 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	310.652,73	24,05%
		81 DIAS	SALDO DO CONTRATO	980.887,12	75,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO				
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO	
16.1.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00		-	R\$ 17,77	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.1.7	C1117	SEINFRA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		-	R\$ 153,82	R\$ 307,64	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.1.8	S08420	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00		-	R\$ 321,22	R\$ 321,22	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.1.9	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		-	R\$ 143,00	R\$ 572,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						R\$ 9.233,38	R\$ -	R\$ 547,22	5,93%	
16.2.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,00		28,00	R\$ 10,55	R\$ 295,40	R\$ -	R\$ 295,40	100,00%	
16.2.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00		18,00	R\$ 13,99	R\$ 251,82	R\$ -	R\$ 251,82	100,00%	
16.2.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00		-	R\$ 24,53	R\$ 441,54	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.4	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	82,00		-	R\$ 41,53	R\$ 3.405,46	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.5	95751	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00		-	R\$ 65,36	R\$ 849,68	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.6	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00		-	R\$ 69,29	R\$ 2.078,70	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.7	95795	SINAPI	CONDULETE ¾" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00		-	R\$ 36,47	R\$ 182,35	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.8	95808	SINAPI	CONDULETE ¾" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00		-	R\$ 34,18	R\$ 170,90	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.9	95795	SINAPI	CONDULETE ¾" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		-	R\$ 36,47	R\$ 145,88	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.10	95801	SINAPI	CONDULETE ¾" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO XA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		-	R\$ 43,88	R\$ 43,88	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.11	C0466	SEINFRA	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE ¾", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00		-	R\$ 8,12	R\$ 406,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.12	C0466	SEINFRA	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		-	R\$ 8,12	R\$ 32,48	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.13	C0467	SEINFRA	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		-	R\$ 9,24	R\$ 36,96	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.14	C0479	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO ¾", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	15,00		-	R\$ 1,72	R\$ 25,80	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.15	C0480	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	2,00		-	R\$ 1,99	R\$ 3,98	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.16	C0482	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	1,00		-	R\$ 4,38	R\$ 4,38	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.17	92695	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO ¾", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00		-	R\$ 26,22	R\$ 393,30	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.18	92697	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		-	R\$ 42,45	R\$ 84,90	R\$ -	R\$ -	0,00%	

Kassio Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 06/2396-DI/PE

Documento assinado digitalmente



CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS
Data: 11/11/2024 17:18:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 CONTRATO Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/24 PERÍODO: 01/06/2024 a 10/10/2024	ORDEN DE SERVIÇO: 19/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.169.377,32	100,00%
		VALOR APÓS 1º ADITIVO	1.291.539,85	110,45%
	TRANSCORRIDO: 357 DIAS			
	PARALISAÇÃO:			
	REINICIO:	VALOR DESTA MEDIÇÃO	68.666,07	5,32%
	ADITIVO DE PRAZO: 138 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	310.652,73	24,05%
	PRAZO RESTANTE: 81 DIAS	SALDO DO CONTRATO	980.887,12	75,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
16.2.19	92662	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		-	R\$ 48,98	R\$ 48,98	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.20	92868	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESMALTADA 4X2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00		-	R\$ 15,31	R\$ 244,96	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.21	92865	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4X4" EM CHAPA GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00		-	R\$ 12,29	R\$ 86,03	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.3			CABOS E FIOS CONDUTORES						R\$ 9.918,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 2,5MM²; ANTI-CHAMA 450/750V	M	190,00		-	R\$ 4,95	R\$ 940,50	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 4MM²; ANTI- CHAMA 450/750V	M	820,00		-	R\$ 8,12	R\$ 6.658,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.3.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 16MM²; ANTI CHAMA 450/750V	M	14,00		-	R\$ 28,12	R\$ 393,68	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.3.4	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 35MM²; ANTI CHAMA 450/750V	M	41,00		-	R\$ 46,97	R\$ 1.925,77	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES						R\$ 8.955,45	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4.1	92000	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		-	R\$ 31,08	R\$ 124,32	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4.2	92001	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		-	R\$ 33,94	R\$ 33,94	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00		-	R\$ 29,33	R\$ 205,31	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4.4	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIAS 1X40W DE SOBREPOR COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		-	R\$ 89,16	R\$ 89,16	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4.5	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIAS 2X40W DE SOBREPOR COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		-	R\$ 132,62	R\$ 795,72	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4.6	S12808	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	20,00		-	R\$ 385,35	R\$ 7.707,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						R\$ 13.979,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1	96985	SINAPI	ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE TIPO COPPERWELD ¾"X2,40M; INCLUSO CAIXA, CONECTOR E CABO DE COBRE NU 25MM²; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00		-	R\$ 106,71	R\$ 746,97	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2	S09051	ORSE	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00		-	R\$ 373,75	R\$ 373,75	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.3	96973	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 35MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,20		-	R\$ 74,35	R\$ 2.914,52	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.4	96977	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	126,32		-	R\$ 72,28	R\$ 9.130,41	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00		-	R\$ 21,70	R\$ 455,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.6	S10907	ORSE	CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00		-	R\$ 9,73	R\$ 68,11	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 068.239-0/PE

Documento assinado digitalmente



CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS
Data: 11/11/2024 17:20:23-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 CONTRATO Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/24 PERÍODO: 01/06/2024 a 10/10/2024	ORDEN DE SERVIÇO:	19/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	300 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.169.377,32	100,00%
	TRANSCORRIDO: PARALISAÇÃO: REINICIO:	357 DIAS	VALOR APÓS 1º ADITIVO	1.291.539,85	110,45%
			VALOR DESTA MEDIÇÃO	68.666,07	5,32%
	ADITIVO DE PRAZO:	138 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	310.652,73	24,05%
	PRAZO RESTANTE:	81 DIAS	SALDO DO CONTRATO	980.887,12	75,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
17.7	018	CPU	CONECTOR DE MEDIÇÃO, BRONZE TEL-560, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00		-	R\$ 26,02	R\$ 182,14	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.8	C2457	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00		-	R\$ 15,36	R\$ 107,52	R\$ -	R\$ -	0,00%
18			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
18.1			GERAL						R\$ 12.509,41	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.1.1	C4065	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM	M2	2,50		-	R\$ 376,50	R\$ 941,25	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.1.2	C1347	SEINFRA	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE TABELAS	CJ	1,00		-	R\$ 3.821,73	R\$ 3.821,73	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.1.3	C1349	SEINFRA	CONJUNTO METÁLICO DE TRAVES PARA FUTSAL, INCLUSIVE REDES	CJ	1,00		-	R\$ 4.210,15	R\$ 4.210,15	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.1.4	C1351	SEINFRA	CONJUNTO METÁLICO PARA REDE DE VOLEIBOL, INCLUSIVE REDES E ANTENAS	CJ	1,00		-	R\$ 2.555,93	R\$ 2.555,93	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.1.5	99857	SINAPI	CORRIMÃOS EM PERFIS METÁLICOS PARA RAMPAS DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,60		-	R\$ 102,12	R\$ 980,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.2			PORTÃO E GRADIL METÁLICO						R\$ 44.633,63	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.2.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	201,00		-	R\$ 215,51	R\$ 43.317,51	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.2.2	021	CPU	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO E TELA GALVANIZADA	un	4,00		-	R\$ 329,03	R\$ 1.316,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
19			SERVIÇOS FINAIS						R\$ 3.777,04	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.1	99806	SINAPI	LIMPEZA DE AZULEJO	M2	296,01		-	R\$ 0,88	R\$ 260,49	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.2	99821	SINAPI	LIMPEZA DE VIDRO COMUM	M2	21,90		-	R\$ 3,66	R\$ 80,15	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.3	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	M2	64,91		-	R\$ 2,12	R\$ 137,61	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.4	013	CPU	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	m²	676,67		-	R\$ 3,10	R\$ 2.097,68	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.5	014	CPU	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM	un	1,00		-	R\$ 1.201,11	R\$ 1.201,11	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassio Fernando Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 06/2396-DPE

R\$ 906.409,68	R\$ 5.029,10	R\$ 199.069,75	21,96%
----------------	--------------	----------------	--------

Documento assinado digitalmente



CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS
Data: 11/11/2024 17:21:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 05

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS							
10		PINTURAS E ACABAMENTOS							
10.6	C2040	PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA METÁLICA	M2	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		ESTRUTURA METALICA DE COBERTA		14,22	25,80				366,82
								TOTAL	366,82

Kassio Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 052.290-0/PE

Documento assinado digitalmente



CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS

Data: 11/11/2024 17:23:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 CONTRATO Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 107.988,15	R\$ 3.239,88	R\$ 33.598,13	
1.1	022	CPU	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	UND	1,00	-	1,00	R\$ 10.106,55	R\$ 10.106,55	R\$ -	R\$ 10.106,55	100,00%
1.2	023	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	10,00	0,33	2,40	R\$ 9.788,16	R\$ 97.881,60	R\$ 3.239,88	R\$ 23.491,58	24,00%
2			SUPERESTRUTURA									
2.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES						R\$ 1.203,79	R\$ -	R\$ 1.201,95	
2.1.1	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015	M3	21,62	-	21,62	R\$ 15,51	R\$ 335,33	R\$ -	R\$ 335,31	100,00%
2.1.2	92923	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRURURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015	M3	49,57	-	49,47	R\$ 17,52	R\$ 868,47	R\$ -	R\$ 866,64	99,79%
3			VIDRO FANTASIA						R\$ 3.320,59	R\$ -	R\$ -	
3.1	S01883	ORSE	VIDRO FANTASIA MINIBOREAL 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	12,88	-	-	R\$ 257,81	R\$ 3.320,59	R\$ -	R\$ -	0,00%
4			CONTENÇÃO						R\$ 82.641,10	R\$ 26.449,50	R\$ 42.835,32	
4.1	S00093	ORSE	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	161,68	52,28	83,00	R\$ 505,92	R\$ 81.797,15	R\$ 26.449,50	R\$ 41.991,36	51,34%
4.2	C2785	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	11,52	-	11,52	R\$ 73,26	R\$ 843,96	R\$ -	R\$ 843,96	100,00%
5			MURO						R\$ 134.069,27	R\$ -	R\$ -	
5.1	S07763	ORSE	GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"x1/4" VERTICAIS ESPAÇ.10CM, MONTANTE EM PERFIL SEÇÃO QUADRADA DE 1" VERTICAL ESPAÇ.3 M, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2"x1/4", INCL.PORTÃO, MURETA H=30CM EM ALV.BLOCO E=19CM, CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA	M2	184,31	-	-	R\$ 628,15	R\$ 115.774,33	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	73,72	-	-	R\$ 3,30	R\$ 243,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.3	88489	SINAPI	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	73,72	-	-	R\$ 17,28	R\$ 1.273,88	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.4	S09290	ORSE	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV.1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO	M2	3,60	-	-	R\$ 582,85	R\$ 2.098,26	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassio Ferraz de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 052.290-0/PE



Documento assinado digitalmente
CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS
Data: 11/11/2024 15:29:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE PROCESSO: Nº 009/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 CONTRATO Nº 128/2023 TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1 EMPRESA: ADS CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 21.591.562/0001-27 DATA DE ELABORAÇÃO: 10/10/24 PERÍODO: 01/06/2024 a 10/10/2024	ORDEM DE SERVIÇO:	19/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	300 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.169.377,32	100,00%
			VALOR APÓS 1º ADITIVO	1.291.539,85	110,45%
	TRANSCORRIDO:	357 DIAS			
	PARALISAÇÃO:				
	REINICIO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO	68.666,07	5,32%
	ADITIVO DE PRAZO:	138 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	310.652,73	24,05%
	PRAZO RESTANTE:	81 DIAS	SALDO DO CONTRATO	980.887,12	75,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
5.5	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	187,91	-	-	R\$ 26,89	R\$ 5.052,90	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.6	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	187,91	-	-	R\$ 51,23	R\$ 9.626,63	R\$ -	R\$ -	0,00%
6			EXTRA						R\$ 55.907,25	R\$ 33.947,59	R\$ 33.947,59	60,72%
6.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	52,67	52,67	52,67	R\$ 136,11	R\$ 7.168,91	R\$ 7.168,91	R\$ 7.168,91	100,00%
6.2	87879	SINAPI	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM ARQUIBANCADAS	M2	33,48	33,48	33,48	R\$ 4,56	R\$ 152,67	R\$ 152,67	R\$ 152,67	100,00%
6.3	13311	ORSE	ANDAIME METALICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²XMÊS	60,00	20,00	20,00	R\$ 11,32	R\$ 679,47	R\$ 226,49	R\$ 226,49	33,33%
6.4	99821	ORSE	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR SIMPLES	PÇ	60,00	20,00	20,00	R\$ 4,92	R\$ 295,04	R\$ 98,35	R\$ 98,35	33,33%
6.5	01	COMP	COMPOSIÇÃO GRAVATÁ QUADRA - TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM ARCO 35% (REMOÇÃO DE FERRUGEM E RECUPERAÇÃO) (M²)	M2	343,14	171,57	171,57	R\$ 124,21	R\$ 42.620,01	R\$ 21.310,00	R\$ 21.310,00	50,00%
6.6	103672	SINAPI	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,11	0,11	0,11	R\$ 631,19	R\$ 68,93	R\$ 68,93	R\$ 68,93	100,00%
6.7	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	38,26	38,26	38,26	R\$ 95,99	R\$ 3.672,58	R\$ 3.672,58	R\$ 3.672,58	100,00%
6.8	98560	SINAPI	CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA 5CM	M2	23,65	23,65	23,65	R\$ 52,84	R\$ 1.249,67	R\$ 1.249,67	R\$ 1.249,67	100,00%

R\$ 385.130,17	R\$ 63.636,97	R\$ 111.582,98	28,97%
----------------	---------------	----------------	--------

Kassyo Ferra de Carvalho
Especialista em
CREA 06/200-DIPE



Documento assinado digitalmente
CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS
Data: 11/11/2024 15:32:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 05

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE
TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.2	023	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
					% ACUMULADO	CONVERSÃO EM MESES	PAGO BM ANTERIOR	ESTE BOLETIM	
		Proporção financeira (FNDE E COMP.)			24,00%	2,40	2,07	0,33	
								BM 05	0,33
4		CONTENÇÃO	-	COMP.	LARG.	PROF / ALT	ÁREA	REPET.	SUBTOTAL
4.1	S00093	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	COMP.	LARG.	PROF / ALT	ÁREA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							
		TRECHO LATERAL - APÓS O CHANFRADO		24,00			1,10		26,40
		BASE		24,00	1,30	0,70			21,84
		BM 03					4,04		4,04
								TOTAL	52,28
6		EXTRA							
6.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		TAPUME fundo		7,60	2,20				16,72
		TAPUME lateral		39,20	2,20				86,24
		TAPUME frente		33,90	2,20				74,58
								TOTAL	177,54
								MEDIDO	124,87
								BM 05	52,67
6.2	87879	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM ARQUIBANCADAS	M2	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		ARQUIBANCADA DIREITA PRIMEIRO DEGRAU			27,70	0,40			11,08
		ARQUIBANCADA DIREITA SEGUNDO DEGRAU			27,70	0,40			11,08
		ARQUIBANCA ESQUERDA PRIMEIRO DEGRAU			24,20	0,40			9,68
		ARQUIBANCA ESQUERDA SEGUNDO DEGRAU			24,20	0,40			9,68
		ARQUIBANCADA DIREITA FACE LATERAL					0,80	2,00	1,60
		ARQUIBANCADA ESQUERDA FACE LATERAL					0,80	2,00	1,60
		FECHAMENTO INTERNO LADO DIREITO			27,70	0,40			11,08
		FECHAMENTO INTERNO LADO ESQUERDO			24,20	0,40			9,68
		FECHAMENTO EXTERNO LADO DIREITO			27,20	1,20			32,64
		FECHAMENTO EXTERNO LADO ESQUERDO			27,70	1,20			33,24
								TOTAL	131,36
								MEDIDO	97,88
								BM 05	33,48
6.3	13311	ANDAIME METALICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²xMÊS	COMP.	KG/M	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		ANDAIME METALICO					20,00		20,00
								TOTAL	20,00
6.4	98459	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR SIMPLES	M2	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		ANDAIME METALICO					20,00		20,00
								TOTAL	20,00
6.5	103672	COMPOSIÇÃO GRAVATÁ QUADRA - TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM ARCO 35% (REMOÇÃO DE FERRUGEM E RECUPERAÇÃO) (M²)	M2	COMP.	LARG.	PROF / ALT	ÁREA	TAXA	SUBTOTAL
		Coberta					343,14	50%	171,57
								TOTAL	171,57
6.6	103672	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		ARQUIBANCADA - DIREITA		27,70	0,60	0,08			1,33
		ARQUIBANCADA - DIREITA		27,70	0,80	0,08			1,77
		ARQUIBANCADA - ESQUERDA		24,20	0,60	0,08			1,16
		ARQUIBANCADA - ESQUERDA		24,20	0,80	0,08			1,55
		ARQUIBANCADA - DIREITA		27,70	0,20	0,08			0,44
		ARQUIBANCADA - DIREITA		27,70	0,20	0,08			0,44
								TOTAL	6,70
								MEDIDO	6,59
								BM 05	0,11
6.7	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		BANHEIRO - VASOS		13,19		2,50		2,00	65,95
		BANHEIRO - DIVISÓRIAS		15,90		1,90		2,00	60,42

Kassio Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 082/39010/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 05

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE
TERMO DE COMPROMISSO: 201804802-1

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS							
		BANHEIRO - HALL		8,80		2,50		2,00	44,00
		BANHEIRO - CHUVEIROS		11,65		2,50		2,00	58,25
		BANHEIRO - DIVISORIAS		2,65		1,90	2,00	2,00	20,14
								TOTAL	248,76
								MEDIDO	210,50
								BM 05	38,26
6.8	98560	CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA 5CM	M2	COMP.	LARG.	PROF / ALT	ÁREA	REPET.	SUBTOTAL
		DEPOSITO					3,95	1,00	3,95
		BANHEIRO 01 E 02					30,48	2,00	60,96
								TOTAL	64,91
								MEDIDO	41,26
								BM 05	23,65

Kassio Ferreira Cavallini
Engenheiro Civil
CREA 05/204042-0

Documento assinado digitalmente



CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS
Data: 11/11/2024 15:37:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>