



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 902480/2020	Nº SICONV 008306/2020	GESTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO -	ACÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO / PAVIMENTAÇÃO	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR CNPJ 11.049.830/0001-20 - MUNICIPIO DE GRAVATA			MUNICÍPIO / UF GRAVATÁ/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO PERIMETRAL URBANA / MUNICIPIO DE GRAVATÁ	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. PERIMETRAL E DEMAIS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE			APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO - PERIMETRAL	REPASSE 5.935.344,00	CONTRAPARTIDA 197.118,11
				INVESTIMENTO 6.132.462,11	

Situação do TC/CR: -	Percentual previsto em: dez-22 -
-------------------------	--

Medição nº:	1	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,06
-------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 0,00%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							5.935.344,00	0,00	593.534,40	593.534,40	10,00%
								197.118,05	0,00	19.711,81	19.711,81	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								6.132.462,05	0,00	613.246,21	613.246,21	
1	Meta 1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. PERIMETRAL E DEMAIS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE	Licitado / Em Execução	101.699,75	m²	Lote 1		6.132.462,05	-	613.246,21	613.246,21	10,00%
								-	-	-	-	-

Local: Gravatá/PE.

Data: 09 de dezembro de 2022

Responsável Técnico

Nome: ALMIR RIBEIRO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.: PE20220858601

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOSELITO GOMES DA SILVA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome: VIVIANE FACUNDES
Cargo: SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável Financeiro

Nome: FÁBIO ROMERO
Cargo: SECRETÁRIO DE FINANÇAS