



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Nota de Subempenho  
**0048/006**

8960-5

### Dados do Fornecedor

Código 40128	Nome do Fornecedor JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA		
Endereço	Cidade GRAVATA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.608.944/0001-34	Dados bancários BANCO:	AGENCIA:	CONTA Nº.

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SEVRÇOS DEMANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS UBANAS E CALÇADAS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO BM 11 - PERIODO DE 01/05 A 31/05 - NF 253	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>179.528,59</b>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 12 00 3.3.90.39.74 15.451.1506.2631.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Manutenção do Sistema Viário
0 01 00	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOIRO Recursos Próprios


Ficha: 462

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 13/06/2023	Vencimento 13/06/2023	Saldo Anterior:	351.037,45
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	179.528,59
Requisição	Documento		Saldo Atual:	171.508,86

Descontos	ISS - PRESTADOR PM 9.874,07	ISS - PRINCIPAL 4.488,21	Valor Liquido R\$:
	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 2.154,34		<b>163.011,97</b>

**VALOR A SER PAGO R\$ 163.011,97**  
 cento e sessenta e três mil e onze reais e noventa e sete centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 13/06/2023  Milena Souza Diretora de Finanças Secretária de Finanças PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
Liquidado em: Data: 21/06/23 el Lee Amesh	Pague-se: Data: 21/06/23 Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano Ordenador
	Responsável Data: 21/06/23 Fábio Romero da Silva Tesoureiro Secretário de Finanças


Fundo Especial BB  
 Conta: 8960-5  
 Data: 21/06/23

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 163.011,97  
 cento e sessenta e três mil e onze reais e noventa e sete centavos \*\*\*\*\*

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em: 21.06.23 Assinatura: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04377

DATA: 21/06/2023 VENCTO:13/06/2023 PAGTO: 21/06/2023
Credor..: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 03.608.944/0001-34 Cod: 40128
Endereço:
Cidade..: GRAVATA CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SEVRIÇOS DEMANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS UBANAS E CALÇADAS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO BM 11 - PERIODO DE 01/05 A 31/05

Valor 179.528,59

(cento e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 179.528,59

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 48 / 6 GL 021200 15.451.1506.2631.0000 3.3.90.39.00 R\$ 179.528,59 R\$ 0,00 R\$ 16.516,62 R\$ 163.011,97. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 179.528,59 R\$ 0,00R\$ 16.516,62R\$ 163.011,97

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 163.011,97

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 89605 | | 163.011,97. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 163.011,97

Despesa paga em 21/06/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_


Ass:

Nome:

CGC/CPF:

48

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CI – SEOBRAS Nº 412/2023	DATA: 19/06/2023
DE: SEOBRAS – RICARDO MALTA	PARA: FÁBIO ROMERO – SEC. DE FINANÇAS
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA BM Nº 011/2023.	
<p>Prezado Senhor,</p> <p>Encaminhamos a V. S<sup>a</sup> o boletim de medição Nº 011/2023 para pagamento à Empresa <b>JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA</b>, inscrita no CNPJ nº 03.608.944/0001-34, ganhadora do Processo Licitatório nº 018/2022, Contrato nº 109/2022, cujo objeto é de Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de manutenção em pavimentação, drenagem, vias urbanas e calçadas em toda a extensão do município de Gravata-PE, <b>período de medição de 01/05/2023 à 31/05/2023</b>, no valor da medição <b>R\$ 179.528,59</b> (cento e setenta e nove mil e quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).</p> <p>Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p> <b>RICARDO L. MALTA FILHO</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</p>	

80960-

PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota  
000000253

Nº da substituída

Data de Emissão  
13-06-2023 às 20:21:36

Competência  
JUN/2023

Código de Verificação  
AFTI53276

Data Prest. de Serviço  
13/06/2023

### PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.608.944/0001-34 Inscrição Municipal: 034.252-1  
Razão social: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA  
Endereço: ETR ENGENHO NOVO, S/N, 54590-000, ZONA RURAL, LOTE:16  
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE  
Telefone: 81-32271777 E-mail: jepacltda@gmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA  
CNPJ/PAS: 11.049.830/0001-20 Inscrição Municipal:  
Endereço: RUA CLETO CAMPELO, 268, 55641000, CENTRO,  
Município: GRAVATÁ UF: PE  
Telefone: 8135639059 E-mail: infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov

### SERVIÇOS

7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONF. CONTRATO N. 109/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N. 018/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 11 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2023 À 31/05/2023. MATERIAL 50% R\$ 89.764,30 MÃO DE OBRA 50% R\$ 89.764,29 ISS R\$ 4.488,21 RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL INSS 11% SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 89.764,29 - R\$ 9.874,07 IR R\$2.154,34 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 033 - SANTANDER AGÊNCIA - 4048 - CAXANGÁ CONTA CORRENTE - 13 000270-7	1,00	179.528,59	179.528,59

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 179.528,59

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
89.764,30	89.764,29	5,00	4.488,21	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
9.874,07	2.154,34	0,00	0,00	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: GRAVATÁ - PERNAMBUCO Natureza da Operação: Tributação Fora do Município  
A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço <http://www.cabo.pe.gov.br> e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.



Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6

19.06.2023





3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO M2 1:3 (CIMENTO E AREIA) Nº 08/2020	M2	2285,00	R\$ 81,47	R\$ 184.203,88	831,07	818,10	1.846,17	R\$ 67.707,28	R\$ 68.400,20	R\$ 134.113,48	728,83	60.182,47	
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETOS SIMPLES (PCB) 10x40 MPA, COM ESPESURA DE 15,0 CM CANAL COM ESPESURA DE 15,0 CM	M2	1050,00	R\$ 131,99	R\$ 138.589,50	4,48		4,48	R\$ 591,32	R\$ 0,00	R\$ 591,32	1.046,52	137.898,18	
4.0	MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E PASSARELAS				R\$ 228.180,34				R\$ 51.974,34	R\$ 0,00	R\$ 51.974,34	0,00	168.206,00	
4.1	EXECUÇÃO DE PASSARELA DE CIMENTO EM LOCO, FITO EM ORLA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, Nº 07/2018	M2	66,00	R\$ 787,48	R\$ 51.974,34	68,00		68,00	R\$ 51.974,34	R\$ 0,00	R\$ 51.974,34	0,00	0,00	
4.2	PRISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA Nº 08/2020	M2	525,00	R\$ 81,46	R\$ 37.011,23	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	525,00	27.011,25	
4.3	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PRISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 8 CM, EM CALÇADA, COM REAJUSTAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR INCLICADO DO MATERIAL	M2	298,00	R\$ 38,20	R\$ 9.880,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	298,00	9.050,00	
4.4	EXECUÇÃO DE PASSARELA EM PRISO INTERTRAVADO, DE 20 X 18 CM, ESPESURA 6 CM, Nº 12/2015	M2	525,00	R\$ 75,25	R\$ 39.506,25	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	525,00	39.506,25	
4.5	PRISO EM PEDRA ANDESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), Nº 08/2020	M2	250,00	R\$ 100,88	R\$ 25.162,50	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	250,00	25.162,50	
4.8	PRISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) Nº 08/2020	M2	290,00	R\$ 337,28	R\$ 67.478,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	290,00	67.478,00	
5.0	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEO PRO COM MATERIAL, ANULANDO DA PRSTA	M	450,00	R\$ 14,10	R\$ 6.345,00	99,10	72,00	171,10	R\$ 1.387,31	R\$ 1.015,20	R\$ 2.402,51	278,90	3.822,49	
5.1	ASSENTAMENTO DE GUAIA, (NEOPOR), EM TRILHO RETO, COM FABRICAÇÃO, DIMENSÕES COMPLETAS CM (COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VAS URBANOS, Nº 08/2018 (USO VÁRIOS), Nº 08/2018	M	200,00	R\$ 52,14	R\$ 10.428,00	0,00	136,40	136,40	R\$ 0,00	R\$ 7.111,90		R\$ 7.111,90	63,60	3.316,10
5.2	DEPÓSITO GRANITICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REAJUSTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO	M	550,00	R\$ 44,77	R\$ 24.623,50	14,00	9,00	23,00	R\$ 626,78	R\$ 402,93	R\$ 1.029,71	527,00	23.592,78	
5.8	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO				R\$ 530.881,20				R\$ 204.887,66	R\$ 322.442,84	R\$ 228.703,46		304.177,80	
6.1	EXECUÇÃO DE TAPA, BURACO COM INDICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (INDICAÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LACAGEM Nº 12/2020	M3	178,40	#####	R\$ 282.239,14	118,07	12,90	129,03	R\$ 185.711,43	R\$ 20.758,94	R\$ 206.447,37	47,37	73.791,77	
6.2	APLICAÇÃO DE PNE MISTURADO A FRIO (MISTURAGEM PROPRIA) E PINTURA DE LACAGEM Nº 12/2020	M3	180,00	R\$ 1.280,72	R\$ 230.529,60	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	180,00	230.529,60	
6.3	EXECUÇÃO E COMPLETAMENTO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRANULADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE Nº 11/2018	M3	154,00	R\$ 140,99	R\$ 21.712,46	132,87	10,00	142,87	R\$ 18.846,13	R\$ 1.409,90	R\$ 20.256,03	10,33	1.458,43	
					R\$ 433.350,35				R\$ 303.384,31	R\$ 638,00	R\$ 303.046,31		592.804,83	

Japaf Consultores Ltda  
 José Pinheiro Damo, Gabriela Junir  
 SCS, Gemilite  
 Eng. Civil - CREA nº 28172 DPE

Janderilson Soares  
 Engenheiro Civil  
 CREA 18208/6936-6

7.1	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 50X50X100 (ESPESURA TOTAL E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM REBORDO EM VERTICIS) DE CIMENTO PORTLAND COM REBORDO DE 100 MM. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0	M2	182,00	R\$ 130,30	R\$ 23.017,80	23,80		22,80	R\$ 3.101,14	R\$ 0,00	R\$ 3.101,14	189,20	21.916,48
7.2	ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0	KG	2048,00	R\$ 16,72	R\$ 34.242,56	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.048,00	34.242,56
7.3	FABRICAÇÃO NA OBRA, ADEQUAÇÃO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLUMAS EM COMPENSAÇÃO DESENVOLVIDA LOCALMENTE	M3	56,00	R\$ 3.900,20	R\$ 218.579,20	6,99		6,99	R\$ 27.283,37	R\$ 0,00	R\$ 27.283,37	49,01	191.295,83
7.4	ALVENARIA PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRACO (1:5) - SACO CIMENTO 50 KG / 5 PADOULAS AREIA DM 0,3520, 4590,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	250,00	R\$ 483,82	R\$ 122.255,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	250,00	122.255,00
7.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	M	100,00	R\$ 222,56	R\$ 22.256,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	22.256,00
8.0	FORNECIMENTO E DESPESAS DE DIRECIONAMENTO DO BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DA TELA	M2	3240,00	R\$ 1,03	R\$ 3.337,20	1.943,00	1.080,00	3.023,00	R\$ 2.001,29	R\$ 1.112,40	R\$ 3.113,69	217,00	223,51
8.1	RETRABALHO PARA CANTALIZAÇÃO DE PLÁSTICO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01	UNDA	5400,00	R\$ 0,79	R\$ 4.266,00	709,00	295,00	990,00	R\$ 556,99	R\$ 225,15	R\$ 782,10	4.410,00	3.453,90
8.2	CAVLETE EM PERFI METÁLICO PARA PLACADE SIMULADO 1,00 M X 1,00 M - FORNECIMENTO	UN	50,00	R\$ 201,82	R\$ 10.091,00	21,00	4,00	25,00	R\$ 4.238,22	R\$ 807,26	R\$ 5.045,50	26,00	3.045,50
8.3	CONCRETO - RELÍQUIA 1 x 1 - CIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	14,00	R\$ 310,96	R\$ 4.353,44	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,00	4.353,44
8.4	SUPOORTE PARA PLACA DE SIMULADO EM MADEIRA DE LEI TRABALADA BEM COM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	50,00	R\$ 125,23	R\$ 6.261,50	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00	6.261,50
8.5	FITA ZEBRADA PARA DISPOSTIVO DE SIMULADO DE TRÁFICO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	M	10000,00	R\$ 0,14	R\$ 1.400,00	5.250,00	1.500,00	6.750,00	R\$ 735,00	R\$ 210,00	R\$ 945,00	3.250,00	455,00
8.6	BARBEIRA DE SIMULADO TIPO 1 DE DRENOAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO	UN	12,00	R\$ 442,11	R\$ 5.305,32	10,00	2,00	12,00	R\$ 4.421,10	R\$ 884,22	R\$ 5.305,32	0,00	0,00
8.7	DIPEZZA E TRANSPORTE DE MATERIAL				R\$ 97.819,41				R\$ 21.860,79	R\$ 885,10	R\$ 22.745,89		0,00
8.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMAT ATE 30 KM (UNIDADE: MEXX001, AF 071202)	M3X001	7361,13	R\$ 3,09	R\$ 22.745,89	7.074,89	206,44	7.281,13	R\$ 21.860,79	R\$ 885,10	R\$ 22.745,89	0,00	0,00
8.9	CARGA, MAQUINA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 0,80 M³/111 M³) E DESCARGA UNDE (UNIDADE: M3), AF 071202)	M3	4136,13	R\$ 8,43	R\$ 34.867,26	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.136,13	34.867,26

  
**Japac Construções Ltda**  
 José Pinheiro Campos Sotveira Junior  
 Sócio-Geral  
 Eng. Civil - CREA nº 28122 DPE

  
**Janderson Soares**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 182096936-6



1.0	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
	01 MES
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELO = 0,10 X 922,16 = 92,22 m³
	MEIO FIO PREMOLDADO = 0,15 X 0,30 X 136,40 = 6,13 m³
	RUA CARAMURU = 0,44 X 1,10 X 69,00 = 33,40 m³
	TOTAL = 121,12 M³
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELO = 0,10 X 922,16 = 92,22 m³
	MEIO FIO PREMOLDADO = 0,15 X 0,20 X 136,40 = 4,09 m³
	EXECUÇÃO PARALELO = 30,36 X 0,10 = 3,04 M3
	TOTAL = 99,35 M³
3.0	MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
3.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
	RUA PARANAGUA, Area= 1,50 x 2,20 = 3,30 m²
	RUA PARANAGUA, Area= 2,80 x 5,70 = 15,96 m²
	RUA PARANAGUA, Area= 1,60 x 3,10 = 4,96 m²
	RUA PARANAGUA, Area= 1,90 x 6,30 = 11,97 m²
	RUA PARANAGUA, Area= 2,55 x 4,30 = 10,97
	RUA ALTO DO QUERINO, Area= 4,10 x 6,30 = 25,83 m²
	RUA REGO BARROS, Area= 2,55 x 5,80 = 14,79 m²
	RUA REGO BARROS, Area= 2,80 X 5,50 = 15,40 m²
	RUA REGO BARROS, Area= 3,00 x 5,30 = 15,90 m²
	RUA BOLIVIA, Area= 1,50 x 3,00 = 4,50 m²
	RUA BOLIVIA, Area= 1,60 X 2,30 = 3,68 m²
	RUA JURANDI CORREA DE MELO, Area= 5,30 x 6,00 = 31,80 m²
	RUA JORNALISTA RENATO FARIAS, Area= 3,60 x 5,10 = 18,36 m²
	RUA JORNALISTA RENATO FARIAS, Area= 3,20 X 4,15 = 13,28 m²
	RUA JORNALISTA RENATO FARIAS, Area= 4,30 x 7,05 = 30,32 m²
	RUA PEDRO ALVES CABRAL, Area= 2,70 x 8,10 = 21,87 m²
	TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, Area= 2,50 x 3,90 = 9,75 m²
	TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, Area= 2,00 x 4,80 = 9,60 m²
	TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, Area= 2,60 x 3,50 = 9,10 m²
	TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, Area= 2,00x 4,00 = 8,00 m²
	TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, Area= 2,00 x 2,10 = 4,20 m²
	TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, Area= 1,20 x 1,50 = 1,80 m²
	TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, Area= 1,50 x 1,50 = 2,25 m²
	TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, Area= 5,10 x 5,70 = 29,07 m²
	TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, Area= 1,10 x 4,30 = 4,73 m²
	RUA SAO SEBASTIAO C/ RUA PEDRO ALVES DE CABRAL, Area= 5,40 x 7,30 = 39,74 m²
	RUA SAO SEBASTIAO C/ RUA PEDRO ALVES DE CABRAL, Area= 2,50 X 4,10 = 10,25 m²
	RUA FISCAL JOSE MENDES GONÇALVES, Area= 2,70 x 3,50 = 9,45 m²
	RUA JOSE VILA NOVA, Area= 3,00 x 4,80 = 14,40 m²
	RUA JOSE VILA NOVA, Area= 2,70 x 4,70 = 12,69 m²
	RUA JOSE VILA NOVA, Area= 2,50 x 4,70 = 11,75 m²
	RUA PEDRO ALVES CABRAL, Area= 4,50 X 5,70 = 25,65 m²
	RUA JOSE VILA NOVA, Area= 4,90 x 5,20 = 25,48 m²
	RUA JOSE VILA NOVA, Area= 4,00 x 14,00 = 56,00 m²
	RUA JOSE VILA NOVA, Area= 3,10 x 4,30 = 13,33 m²
	RUA FISCAL JOSE MENDES GONÇALVES, Area= 2,00 X 7,10 = 14,20 m²
	TRAVESSA PEDRO ALVES CABRAL, Area= 3,00 x 3,30 = 9,90 m²
	TRAVESSA JOSE MENDES GONÇALVES, Area= 3,60 x 5,10 = 18,36 m²
	RUA FISCAL JOSE MENDES GONÇALVES, Area= 2,90 x 4,50 = 13,05 m²
	RUA SAO SEBASTIAO, Area= 1,80 x 2,00 = 3,60 m²
	RUA SAO SEBASTIAO, Area= 2,60 X 5,00 = 13,00 m²
	TRAVESSA JOSE VILA NOVA, Area= 2,60 x 7,10 = 18,46 m²
	RUA SAO SEBASTIAO, Area= 3,00 x 3,50 = 10,50 m²
	RUA PEDRO ALVES CABRAL, Area= 1,50 x 3,70 = 5,55 m²
	RUA PEDRO ALVES CABRAL, Area= 1,50 x 1,60 = 2,40 m²
	RUA PEDRO ALVES DE CABRAL, Area= 3,10 x 3,30 = 10,23 m²
	RUA PEDRO ALVES DE CABRAL, Area= 3,50 X 3,60 = 12,60 m²
	RUA SAO SEBASTIAO, Area= 1,00 x 1,50 = 1,50 m²
	RUA SAO SEBASTIAO, Area= 3,10 x 4,30 = 13,33 m²
	RUA JOSE VILA NOVA, Area= 6,00 x 39,28 = 235,68 m²

Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 26122 D/PE

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6



TOTAL = 922,16 M³	
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO M2 1:3 (CIMENTO E TRAVESSA ALTO DO QUERINO, Area= 3,60 x 7,60 = 27,36 m² RUA REGO BARROS, Area= 1,50 x 2,00 = 3,00 m² RUA JURANDIR CORREIA DE MELO, Area= 6,00 x 130,79 = 784,74 m²
TOTAL = 815,10 M³	
5.0	MEIO-FIO
5.1	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRACANDO DA PISTA RUA BOLÍVIA = 3M RUA CARAMURU = 69M
TOTAL = 72,00 M	
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, RUA JURANDIR CORREIA DE MELO = 136,40 m
TOTAL = 136,40 M	
5.3	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 TRAVESSA ALTO DO QUERINO = 9M
TOTAL = 9,00 M	
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	
6.0	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
6.1	VOLUME TAPA BURACO = 4,17 m³ VOLUME TAPA BURACO = 8,79 m³
TOTAL = 12,96 M³	
6.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 RUA CARAMURU, Volume de BGS = 10,00 m³
TOTAL = 10,00 m³	
SINALIZAÇÃO	
8.0	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA TELA = (50,00X1,20) M² X 18 DIAS
TOTAL = 1080,00 M²/DIA	
8.2	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 15 cones x 19 dias
TOTAL = 285,00 UNDA	
8.3	CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACADE SINALIZAÇÃO 1,00 M X 1,00 M - CONFECCÃO 4,00 und
8.6	FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE TRASITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA FITA = 1500,00 M
8.7	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECCÃO 2,00 UND
9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). TRANSPORTE CBUQ 20/10/2022 USINA ESTRADA DE SAPUCARANA KM 01 BEZERROS/PE AO CENTRO DE GRAVATÁ/PE = 7,83M³ x 34,30 Km = 286,44M³ X KM

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6

Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PE20220838529

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

JOSE PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1800918895

Registro: PE028122 PE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

RUA CLETO CAMPELO

Complemento:

Cidade: GRAVATÁ

Bairro: GRAVATÁ CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.049.830/0001-20

Nº: 268

CEP: 55641000

Contrato: 109/2022

Celebrado em: 15/06/2022

Valor: R\$ 2.545.213,91

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**

OUTROS DIVERSOS LOCAIS EM TODA EXTENSÃO DO MUNICÍPIO

Nº: S/N

Complemento:

Cidade: GRAVATÁ

Data de Início: 01/07/2022

Previsão de término: 30/06/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

CPF/CNPJ: 11.049.830/0001-20

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >  
#4.2.1.3 - EM PARALELEPIEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

2.385,00

m2

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >  
#4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

176,40

m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA JUNIOR - CPF: 022.427.284-58

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - CNPJ: 11.049.830/0001-20

**9. Informações**

\* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 08/09/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8304672326

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: yBZAZ  
Impresso em: 08/09/2022 às 08:47:36 por: , ip: 181.222.122.61

[www.creape.org.br](http://www.creape.org.br)

[creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

Tel: (81) 3423-4383

Fax: (81) 3423-4383



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Pernambuco







**REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 11**


**Assunto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE.


**Contrato:** N°109/2022







**Período:** 01/05/2023 à 31/05/2023


**Técnico Responsável:** JOSÉ PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA JUNIOR


	
Foto 1: Rua Paranaguá	Foto 2: Rua Paranaguá
	
Foto 3: Rua Paranaguá	Foto 4: Rua Paranaguá


  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 184036936-6


  
Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Sócio-Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE


			
Foto 5: Rua Paranaguá		Foto 6: Rua Caramuru	
			
Foto 7: Rua Caramuru		Foto 8: Rua Caramuru	
			
Foto 9: Rua Caramuru		Foto 10: Rua Caramuru	







  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6


  
Jepac Construções Ltda  
José Primeiro Campos Gouveia Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE










  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6


  
Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE


	
Foto 17: Rua Caramuru	Foto 18: Rua Caramuru
	
Foto 19: Rua Travessa Alto do Querino	Foto 20: Rua Travessa Alto do Querino
	
Foto 21: Rua Rego Barros	Foto 22: Rua Rego Barros







  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6


  
Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE


	
Foto 23: Rua Rego Barros	Foto 24: Rua Rego Barros
	
Foto 25: Rua Bolívia	Foto 26: Rua Bolívia
	
Foto 27: Rua Jurandi Corrêa de Melo	Foto 28: Rua Jurandi Corrêa de Melo

  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6


  
Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE


	
Foto 29: Rua Jornalista Renato Farias	Foto 30: Rua Jornalista Renato Farias
	
Foto 31: Rua Pedro Alves Cabral	Foto 32: Travessa 7 de Setembro
	
Foto 33: Travessa 7 de Setembro	Foto 34: Travessa 7 de Setembro

  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6

  
Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Figueira Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE





  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6


  
Jepac Construções Ltda  
José Projeiro Campos Gouveia Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE



Foto 41: Rua Jurandir Correia de Melo



Foto 42: Rua Jurandir Correia de Melo



Foto 43: Rua Jurandir Correia de Melo





Foto 44: Rua Jurandir Correia de Melo





Foto 45: Rua Jurandir Correia de Melo




Foto 46: Rua Jurandir Correia de Melo







  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6


  
Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE










  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6


  
Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE


	
Foto 53: Rua Jurandir Correia de Melo	Foto 54: Rua Jurandir Correia de Melo
	
Foto 55: Rua São Sebastião	Foto 56: Rua São Sebastião
	
Foto 57: Rua São Sebastião	Foto 58: Rua São Sebastião


  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6


  
Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE


	
Foto 59: Rua São Sebastião	Foto 60: Rua Fiscal José Mendes Gonçalves
	
Foto 61: Rua Fiscal José Mendes Gonçalves	Foto 62: Rua Fiscal José Mendes Gonçalves
	
Foto 63: Rua José Vila Nova	Foto 64: Rua José Vila Nova







  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6


  
Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Sócio-Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE











  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6

  
Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE

	
Foto 71: Rua Padre Joaquim Cavalcanti	Foto 72: Rua Padre Joaquim Cavalcanti
	
Foto 73: Rua Padre Joaquim Cavalcanti	Foto 74: Rua Caramuru
	
Foto 75: Rua Caramuru	Foto 76: Rua Caramuru

  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6

  
Jepac Construções Ltda  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Sócio - Gerente  
Eng. Civil - CREA Nº 28122 D/PE

	
<p>Foto 77: Rua Caramuru</p>	<p>Foto 78: Rua Caramuru</p>
	
<p>Foto 79: Rua Caramuru</p>	<p>Foto 80: Rua da Estação</p>
	
<p>Foto 81: Rua da Estação</p>	
<p>Gravatá, 07 de Junho 2023.</p>	
<p style="text-align: center;">         Responsável Técnico     </p>	<p style="text-align: center;">   <b>Janderson Soares</b>        Engenheiro Civil        CREA 182636936-6        Gerente Geral de Obras     </p>

Jepak Construções Ltda  
 José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
 Sócio - Gerente  
 Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2023 - 09:36:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME JEPAC CONTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081) 32271777
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 260.825,65	06-QTDE TRABALHADORES 140	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.608.944/0001-34	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.866,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.866,05
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858800002086 660501802306 607677200809 360894400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2023 - 09:36:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME JEPAC CONTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081) 32271777
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 260.825,65	06-QTDE TRABALHADORES 140	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.608.944/0001-34	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.866,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.866,05
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*


858800002086 660501802306 607677200809 360894400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Pagamento de FGTS CÓDIGO DE BARRAS

No. compromisso banco  
900017999  
No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome  
JEPAC CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ/CPF  
03.608.944/0001-34

Convênio

0033-4048-004901603361  
Data da Solicitação  
07/06/2023  
Agência/Conta Corrente  
4048 / 000130003313

Dados do Pagamento

Código de Barras: 65880000208-6 66050180230-6 60767720080-9 36089440001-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

CNPJ: 03.608.944/0001-34

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180

Competência: 05/2023

Data de Validade: 07/06/2023

Data de Pagamento: 07/06/2023

Valor Recolhido: R\$ 20.866,05

Hora da Transação: 19:11:59

Data da Transação: 07/06/2023

Autenticação: 144645CEBA309021CF5E305

Canal: PGFOR

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIRJUG/GEPAS 135/2003

Convênio de Arrecadação: 00336915000950018014

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Tipo de Serviço  
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

08/10/22  
JEPAC

### Informações da obra

<b>Número de inscrição da obra</b> 90.012.09156/71	<b>Nome da obra</b> JEPAC CONSTRUÇOES LTDA	<b>Data do cadastramento</b> 08/09/2022 08:58
---	---	--

**Origem do cadastramento e-CAC**

**A**  RRT  CIB  Cadastro Imobiliário

<b>Data do início da obra</b> 01/08/2022	<b>CNAE</b> 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
---	---

### Situação da obra

<b>Situação</b> Ativa	<b>Data</b> 01/08/2022
--------------------------	---------------------------

### Endereço

<b>Pais</b> BRASIL	<b>Município</b> GRAVATA	<b>UF</b> PE	<b>CEP</b> 55.641-000
-----------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

<b>Bairro</b> DIVERSOS	<b>Logradouro</b> RUA DIVERSAS	<b>Número</b> SN
---------------------------	-----------------------------------	---------------------

**Observações**

### Responsável

<b>Nome</b> JEPAC CONSTRUÇOES LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 03.608.944/0001-34	<b>Vínculo</b> Dono da obra
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

<b>Data de início da responsabilidade</b> 01/08/2022	<b>Data de término da responsabilidade</b>
---	--

### Obra por Contrato

<b>Unidade de Medida</b> m³	<b>Medida</b> 356,40	<b>Número do Contrato</b>	<b>Valor do Contrato</b>
--------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023  
HORA: 09:36:55  
PÁG: 0013/0037

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002086 660501802306 607677200809 360894400013

EMPRESA: JEPAC CONTRUCOES LTDA  
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208  
TOMADOR/OBRA: JEPAC CONTRUCOES LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
INSCRIÇÃO: 900120915671

NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO JOSE TENORIO	1.940,40	0,00	160.38431.81-1	0,00	16/02/2023	01		155,23	07152
1.940,40				0,00					0,00
DONIELDER JORGE DA SILVA	1.940,40	0,00	212.13428.73-6	0,00	14/09/2022	01		155,23	07152
1.940,40				0,00					0,00
JOSE WILLIAM ALEXANDRE DE LIMA	1.071,26	0,00	220.07555.90-4	0,00	08/05/2023	01		85,70	07170
				0,00					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
4.952,06

0,00

0,00

393,24

396,16

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023  
HORA: 09:36:55  
PÁG : 0014/0037

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002086 660501802306 607677200809 360894400013

EMPRESA: JEPAC CONTRUCCOES LTDA  
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

N° ARQUIVO: A70eHnK90FW0000-6  
INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34  
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
INSCRIÇÃO: 900120915671

TOMADOR/OBRA: JEPAC CONTRUCCOES LTDA

N° DE CONTROLE: A5F0KWBMqTG0000-5

LOGRADOURO: ESTRADA ENGENHO NOVO SN LOTE 16

BAIRRO: ZONA RURAL

CNAE PREPONDERANTE: 4521701

CIDADE: CABO SANTO AGOSTINHO

UF: PE

CEP: 54590-000

CNAE: 4521701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	4.952,06	0,00	4.952,06	0,00
TOTAIS:	3	4.952,06	0,00	4.952,06	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023  
HORA: 09:36:55  
PÁG: 0015/0037

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: JEPAC CONTRUCOES LTDA	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	N° ARQUIVO: A70eHnK90FW0000-6
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208					INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34
TOMADOR/OBRA: JEPAC CONSTRUCOES LTDA					FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
					INSCRIÇÃO: 900120915671
LOGRADOURO: ESTRADA ENGENHO NOVO SN LOTE 16					CNAE PREPONDERANTE: 4521701
CIDADE: CABO SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590-000				BAIRRO: ZONA RURAL TELEFONE: 0081 3227 1777	CNAE: 4521701
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.745.14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			393.24
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			0.00
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:			0.00
PERÍODO INICIAL:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:			0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	1.457.92	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	1.457.92	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023  
HORA: 09:36:55  
PÁG: 0035/0037

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858800002086 660501802306 607677200809 360894400013

EMPRESA: JEPAC CONTRUCOES LTDA  
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS:  
TOMADOR/OBRA:  
N° DE CONTROLE: AMHyrejCq9o0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
N° ARQUIVO: A70eHnK90FW0000-6  
INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: ESTRADA ENGENHO NOVO SN LOTE 16  
CIDADE: CABO SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590-000  
BAIRRO: ZONA RURAL  
CNAE PREPONDERANTE: 4521701  
CNAE: 4521701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	145	264.039,41	0,00	264.039,41	2.722,13
11	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTAIS:	146	265.359,41	0,00	265.359,41	2.722,13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023  
HORA: 09:36:55  
PÁG: 0036/0037

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858800002086 660501802306 607677200809 360894400013

EMPRESA: JEPAC CONTRUCOES LTDA  
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS:

N° DE CONTROLE: AMHyrejCq9o0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

N° ARQUIVO: A70eHnK90FW0000-6  
INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34  
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA ENGENHO NOVO SN LOTE 16  
CIDADE: CABO SANTO AGOSTINHO

UF: PE CEP: 54590-000

BAIRRO: ZONA RURAL

CNAE PREPONDERANTE: 4521701  
CNAE: 4521701

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	260.825,65
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	140

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
20.866,05	0,00	0,00	0,00	20.866,05



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023  
HORA: 09:36:55  
PÁG: 0037/0037

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: JEPAC CONTRUCOES LTDA N° DE CONTROLE: AMHyrejCq9o0000-0 N° ARQUIVO: A70eHnK90FM0000-6  
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34  
TOMADOR/OBRA: PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA ENGENHO NOVO SN LOTE 16 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4521701  
CIDADE: CABO SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590-000 TELEFONE: 0081 3227 1777 CNAE: 4521701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	94.173.19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	22.263.84
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.180.45	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:			

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	78.700.99	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	78.700.99	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:					

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:					

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	4 I2:	0 I3:	1 I4:	0 I5:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023  
HORA: 00:00:00  
PÁG : 0005/0009

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800002086 660501802306 607677200809 360894400013

EMPRESA: JEPAC CONTRUCOES LTDA  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34

N° ARQUIVO: A70eHnK90FW0000-6

N° CONTROLE: AMHyrejCq9o0000-0

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00

COD REC: 155 COMP: 05/2023

TOMADOR/OBRA : JEPAC CONTRUCOES LTDA  
LOGRADOURO  
RUA DIVERSAS

INSCRIÇÃO: 900120915671

N° CONTROLE: A5F0KWBMqTG0000-5

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

DIVERSOS

GRAVATA

55641000

PE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.952,06	REM SEM 13° SALÁRIO	4.952,06
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	396,16
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.952,06	REM SEM 13° SALÁRIO	4.952,06
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	393,24	DEPÓSITO	396,16
VAL DEVIDO PREV SOC	1.745,14	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023  
HORA: 00:00:00  
PÁG : 0009/0009

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800002086 660501802306 607677200809 360894400013

EMPRESA: JEPAC CONTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34

N° ARQUIVO: A70eHnK90FW0000-6

N° CONTROLE: AMHyrejCq9o0000-0

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

FAP: 0,00

RAT AJUSTADO: 0,00

COD REC: 155

COMP: 05/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	265.359,41	REM SEM 13° SALÁRIO	260.825,65
REM BASE CALC 13° SAL	2.722,13	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	22.263,84	DEPÓSITO	20.866,05
VAL DEVIDO PREV SOC	94.173,19	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	146	TOTAL TRABALHADORES	140
		TOTAL A RECOLHER	20.866,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/06/2023  
 HORA: 00:00:00  
 PÁG: 001/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
JEPAC CONTRUCOES LTDA	145,20	264,00	03.608.944/0001-34	0079	2100	507
		0,00	0,00	409,20	0,00	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34						
JEPAC CONTRUCOES LTDA	332,64	893,74	900070463876	0079	2208	507
		241,10	0,00	1.226,37	241,11	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34						
JEPAC CONTRUCOES LTDA	2.570,35	5.452,07	900102100578	0079	2208	507
		1.470,79	0,00	8.022,41	1.470,80	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34						
JEPAC CONTRUCOES LTDA	312,90	834,37	900106748078	0079	2208	507
		225,08	0,00	1.147,26	225,09	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34						
JEPAC CONTRUCOES LTDA	393,24	1.064,69	900120915671	0079	2208	507
		287,21	0,00	1.457,92	287,22	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34						
JEPAC CONTRUCOES LTDA	5.606,91	15.158,05	900145426071	0079	2208	507
		4.089,15	522,43	20.242,52	4.089,16	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34						
JEPAC CONTRUCOES LTDA	5.270,91	14.333,62	900147666672	0079	2208	507
		3.866,74	358,92	19.245,60	3.866,75	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/06/2023  
HORA: 00:00:00  
PÁG : 002/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS  
JEPAC CONTRUCOES LTDA

EMPRESA 19.617,13  
OUTRAS ENT 5.292,06

INSCRIÇÃO  
DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO

OUTRAS ENTIDADES  
JUROS/MULTA

COD PAGTO  
TOTAL  
REEMBOLSO

900148558671 299,10 0079 0,00 2208 507  
26.949,71 5.292,06 5.292,07 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 TOMADOR

EMPRESA: JEPAC CONTRUÇÕES LTDA  
 COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: JEPAC CONSTRUCOES LTDA N° CONTROLE: A5F0KWBmqTG0000-5  
 LOGRADOURO: ESTRADA ENGENHO NOVO SN LOTE 16 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE:  
 CIDADE: CABO SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590-000 TELEFONE: 81-32271777 CNAE: 4521701  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	393,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	990,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS						
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,92
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTRAS ENTIDADES	287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	287,21
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	287,21
TOTAL A RECOLHER	287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	287,22

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/06/2023  
HORA: 00:00:00  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: JEPAC CONTRUCOES LTDA  
COMPETÊNCIA: 05/2023

INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34  
SIMPLES: 1

FPAS: 507

CÓD REC: 155

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

140

REMUNERAÇÃO

260.825,65

DEPÓSITO

20.866,05

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

20.866,05

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 06/06/2023 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JEPAC CONTRUCOES LTDA

RUA DIVERSAS

DIVERSOS

55641-000

GRAVATA

PE

(0081) 32271777

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 05/2023

5 - IDENTIFICADOR 900120915671

6 - VALOR DO INSS(+) 0,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 287,21

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 287,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 06/06/2023 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JEPAC CONTRUCOES LTDA

RUA DIVERSAS

DIVERSOS

55641-000

GRAVATA

PE

(0081) 32271777

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 05/2023

5 - IDENTIFICADOR 900120915671

6 - VALOR DO INSS(+) 0,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 287,21

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 287,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2023 11:24:17.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo A70eHnK90FW00006.SFP é:

d2a74af9-1a45-4a3f-ba04-e90d8f2db2e8

Transmissor: JEPAC ENGENHARIA LTDA:05623631000180

Inscrição do Transmissor: 05623631000180

Responsável: JEPAC ENGENHARIA LTDA

Inscrição do Responsável: 01857115457

Competência: 05/2023

NRA: A70eHnK90FW00006

Base de Processamento: Recife / PE

Código de Recolhimento: 155

Contato: EUFRASIO

Telefone: 008132271777



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2023 - 09:36:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME JEPAC CONTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32271777
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 260.825,65	06-QTDE TRABALHADORES 140	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.608.944/0001-34	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.866,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.866,05
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858800002086 660501802306 607677200809 360894400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2023 - 09:36:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME JEPAC CONTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32271777
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 260.825,65	06-QTDE TRABALHADORES 140	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.608.944/0001-34	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.866,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.866,05
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*


858800002086 660501802306 607677200809 360894400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Pagamento de FGTS CÓDIGO DE BARRAS

No. compromisso banco  
900017999  
No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome  
JEPAC CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ/CPF  
03.608.944/0001-34

Convênio  
0033-4048-004901693361  
Data da Solicitação  
07/06/2023  
Agência/Conta Corrente  
4048 / 000130003313

Dados do Pagamento

Código de Barras: 85880000208-6 66050180230-6 60767720080-9 36089440001-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

CNPJ: 03.608.944/0001-34  
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180  
Competência: 05/2023  
Data de Validade: 07/06/2023  
Data de Pagamento: 07/06/2023  
Valor Recolhido: R\$ 20.866,05  
Hora da Transação: 19:11:59  
Data da Transação: 07/06/2023  
Autenticação: 144645CEBA309021CF5E305  
Canal: PGFDR  
Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003  
Convênio de Arrecadação: 00336915000950018014

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Tipo de Serviço  
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

08/10/22  
que se

### Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.012.09156/71 Nome da obra JEPAC CONSTRUCOES LTDA Data do cadastramento 08/09/2022 08:58

Origem do cadastramento e-CAC

RRT  CIB  Cadastro Imobiliário

Data do início da obra 01/08/2022 CNAE 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

### Situação da obra

Situação Ativa Data 01/08/2022

### Endereço

País BRASIL Município GRAVATA UF PE CEP 55.641-000

Bairro DIVERSOS Logradouro RUA DIVERSAS Número SN

Observações

### Responsável

Nome JEPAC CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ 03.608.944/0001-34 Vínculo Dono da obra

Data de início da responsabilidade 01/08/2022 Data de término da responsabilidade

### Obra por Contrato

Unidade de Medida m<sup>3</sup> Medida 356,40 Número do Contrato Valor do Contrato

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.608.944/0001-34  
**Razão Social:** JEPAC CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** EST ENGENHO NOVO SN LOTE 16 / ZONA RURAL / CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE / 54590-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/06/2023 a 03/07/2023

**Certificação Número:** 2023060400460054857579

Informação obtida em 05/06/2023 17:01:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho  
Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

Gerência de Arrecadação e Cobrança

Certidão Negativa de Débitos - Fazenda Municipal

Número 036.269

Ressalvando o direito da PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO do Município.

Contribuinte: JEPAC CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 03.608.944/0001-34

Certidão Válida por 60 dias

Cabo de Santo Agostinho, 05 de JUNHO de 2023

Código de Validação: SGAM14220

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.cabo.pe.gov.br>, pelo agente recebedor.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

De Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Conselho de Conciliação e/ou de Gestão Litigiosa que, por disposição legal, possuem força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JEPAC CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.608.944/0001-34

Certidão n°: 5282735/2023

Expedição: 06/02/2023, às 11:22:32

Validade: 05/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JEPAC CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.608.944/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000003623285-20

Data de Emissão: 06/06/2023

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 03.608.944/0001-34

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **03/09/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JEPAC CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 03.608.944/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:30:01 do dia 23/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/06/2023.

Código de controle da certidão: **2BD6.6ACA.68EC.F999**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G3312109103495381  
21/06/2023 09:26:44

temp

05

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 922-9  
Conta corrente 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4048 RECIFE-AV.CAXANGA  
Conta corrente (com DV) 130002707  
CNPJ 03.608.944/0001-34  
Nome favorecido JEPAC CONSTRUCOES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.101  
Valor 163.011,97  
Destinação 0  
Data transferência 21/06/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E8C89A3862F9672B

Assinada por JF183329FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA  
JE676908FABIO ROMERO DA SILVA

21/06/2023 09:23:42  
21/06/2023 09:26:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676908 FABIO ROMERO DA SILVA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Nota de Subempenho

0048/005

8960-5

### Dados do Fornecedor

Código 40128	Nome do Fornecedor JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Cidade GRAVATA	U.F. PE
Endereço		Dados bancários BANCO:	AGENCIA:
C.N.P./J/C.P.F. 03.608.944/0001-34		CONTA Nº.	

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA EXTENSÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - NF 234	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>79.974,72</b>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 12 00 3.3.90.39.74 15.451.1506.2631.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Manutenção do Sistema Viário
0 01 00	Recursos não Destinados a Contrapartida TESOIRO Recursos Próprios

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 16/05/2023	Vencimento 16/05/2023	Saldo Anterior:	431.012,17
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	79.974,72
Requisição	Documento		Saldo Atual:	351.037,45

Descontos	INSS - PRESTADOR PM 4.398,61	ISS - PRINCIPAL 1.999,37	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPA 1.199,62	Valor Líquido R\$:
				<b>72.377,12</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**72.377,12**

setenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e doze centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 16/05/2023

Milena Souza  
Diretora de Finanças  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Ricardo L. Malta Filho  
Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano

Liquidado em:

Data: 29/05/23

Pague-se: Data: 29/05/23

Ricardo L. Malta Filho  
Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano

Responsável

Ord. de Crédito Nº: 3869

Data: 29/05/23

Fábio Romero da Silva  
Secretário de Finanças

Ordenador

### Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 72.377,12  
setenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e doze centavos \*\*\*\*\*

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em 29/05/23

Assinatura: *comforme doc anex*

Fundo Especial  
Conta: 89605 @B3  
Data: 29/05/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03869

DATA: 29/05/2023 VENCTO:16/05/2023 PAGTO: 29/05/2023
Credor..: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 03.608.944/0001-34 Cod: 40128
Endereço:
Cidade...: GRAVATA CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SEVRIÇOS DEMANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS UBANAS E CALÇADAS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO D 01/04 A 30/04 - NF 239

Valor 79.974,72

(setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 79.974,72

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 48 / 5 GL 021200 15.451.1506.2631.0000 3.3.90.39.00 R\$ 79.974,72 R\$ 0,00 R\$ 7.597,60 R\$ 72.377,12. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 79.974,72 R\$ 0,00 R\$ 7.597,60 R\$ 72.377,12

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 72.377,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 89605 | | 72.377,12. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 72.377,12

Despesa paga em 29/05/2023 Com os recursos acima discriminados


Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

89605

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CI – SEOBRAS Nº 328/2023	DATA: 16/05/2023
DE: SEOBRAS – RICARDO MALTA	PARA: FÁBIO ROMERO – SEC. DE FINANÇAS
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA BM Nº 10/2023.	
<p>Prezado Senhor,</p> <p>Encaminhamos a V. S<sup>a</sup> o boletim de medição Nº 10a/2023 para pagamento à Empresa <b>JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA</b>, inscrita no CNPJ nº 03.608.944/0001-34, ganhadora do Processo Licitatório nº 018/2022, Contrato nº 109/2022, cujo objeto é de Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de manutenção em pavimentação, drenagem, vias urbanas e calçadas em toda a extensão do município de Gravata-PE, <b>período de medição de 01/04/2023 à 30/04/2023</b>, no valor da medição <b>RS 79.974,72</b> (setenta e nove mil e novecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).</p> <p>Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p> <b>RICARDO L. MALTA FILHO</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</p>	

PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 00000234	Nº da substituída
Data de Emissão 16-05-2023 às 16:04:58	Competência MAI/2023
Código de Verificação MKCH60057	Data Prest. de Serviço 16/05/2023

**PRESTADOR SERVIÇOS**

CNPJ: 03.608.944/0001-34 Inscrição Municipal: 034.252-1  
Razão social: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA  
Endereço: ETR ENGENHO NOVO, S/N, 54590-000, ZONA RURAL, LOTE:16  
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE  
Telefone: 81-32271777 E-mail: jepacltda@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA  
CNPJ/PAS: 11.049.830/0001-20 Inscrição Municipal:  
Endereço: RUA CLETO CAMPELO, 268, 55641000, CENTRO,  
Município: GRAVATÁ UF: PE  
Telefone: 8135639059 E-mail: infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov

**SERVIÇOS**

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONF. CONTRATO N. 109/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N. 018/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 10 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2023 À 30/04/2023. MATERIAL 50% R\$ 39.987,36 MÃO DE OBRA 50% R\$ 39.987,36 ISS R\$ 1.999,37 RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL INSS 11% SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 39.987,36 - R\$ 4.398,61 IR R\$ 1.199,62 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 033 - SANTANDER AGÊNCIA - 4048 - CAXANGÁ CONTA CORRENTE - 13 000270-7	1,00	79.974,72	79.974,72

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 79.974,72

Deduções (R\$) 39.987,36	Base Cálculo (R\$) 39.987,36	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 1.999,37	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 4.398,61	IRPJ (RS) 1.199,62	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: GRAVATÁ - PERNAMBUCO Natureza da Operação: Tributação Fora do Município  
A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço <http://www.cabo.pe.gov.br> e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.



Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6

16.05.2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10/2023

Período de Medição: 01/04/2023 a 30/04/2023

Empresa Contratada: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 03.898.844/0001-34

Objeto: EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

Valor Acumulado Medido: R\$ 73.974,72

Saldo do Contrato: R\$ 1.699.884,51

Ordem de Serviço: 10

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO: R\$ 20.839,10

VALOR DO BOLETIM: R\$ 109.202,10

VALOR DO BOLETIM: R\$ 2.545.213,81


VALOR DA REALIZAÇÃO CONTRATO: R\$ 795.374,68

VALOR DO BOLETIM: R\$ 73.974,72

VALOR ACUMULADO CONTRATO: R\$ 845.349,40

PERCENTUAL REALIZADO: 32,21%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR: R\$ 1.699.884,51



BOLETIM DE MEDIÇÃO 10ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNID*BOI	TOTAL	QUANTIDADES			VALORES			QUANTIDADES	VALORES	
						BM 1º Anterior	BM 1º	BM 2º Acumuladas	BM 1º Anterior	BM 1º	BM 2º Acumuladas			
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 102.865,37</b>				<b>R\$ 72.459,54</b>	<b>R\$ 4.845,19</b>	<b>R\$ 77.289,73</b>		<b>1.699.884,51</b>
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE 2,0 X 1,25" M	M2	24,00	RS 270,20	R\$ 6.484,80	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,00	6.484,80	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTIERO	MES	12,00	R\$ 4.845,19	R\$ 58.142,28	9,00	1,00	10,00	R\$ 43.606,71	R\$ 4.845,19	R\$ 48.451,90	2,00	9.890,38	
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARFADO EM CANTIERO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSIVE PRATELEIRAS AF_02/2016	M2	15,00	R\$ 1.061,76	R\$ 15.926,40	15,00		15,00	R\$ 15.926,40	R\$ 0,00	R\$ 15.926,40	0,00	0,00	
1.4	EXECUÇÃO DE "RESERVATÓRIO" ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTIERO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF_02/2016	UN	1,00	R\$ 6.053,39	R\$ 6.053,39	1,00		1,00	R\$ 6.053,39	R\$ 0,00	R\$ 6.053,39	0,00	0,00	
1.5	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	M2	86,00	R\$ 119,23	R\$ 8.557,65	48,40		48,40	R\$ 5.770,73	R\$ 0,00	R\$ 5.770,73	6,60	786,92	
1.6	USUCAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	23,00	R\$ 381,03	R\$ 8.753,75	2,83		2,83	R\$ 1.078,31	R\$ 0,00	R\$ 1.078,31	22,17	8.447,44	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						<b>R\$ 142.234,40</b>				<b>R\$ 61.989,61</b>	<b>R\$ 7.732,00</b>	<b>R\$ 68.800,81</b>		<b>79.636,79</b>
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR "TRECHO", RETROESCAVA (0,28 M3) LARGURA MENOR QUE 0,8 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	381,48	R\$ 9,40	R\$ 3.585,91	372,93		372,93	R\$ 3.505,54	R\$ 0,00	R\$ 3.505,54	8,55	80,37	
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	1907,42	R\$ 43,20	R\$ 82.400,54	651,73	78,37	730,10	R\$ 28.154,74	R\$ 3.385,58	R\$ 31.540,32	1.177,32	50.860,22	
2.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	190,74	R\$ 52,40	R\$ 9.994,78	0,00	8,65	8,65	R\$ 0,00	R\$ 453,26	R\$ 453,26	182,08	8.541,52	
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLDADO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	953,71	R\$ 55,84	R\$ 53.250,17	540,98	69,72	610,70	R\$ 30.208,33	R\$ 3.893,16	R\$ 34.101,49	343,01	19.153,68	
<b>MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>						<b>R\$ 884.809,92</b>				<b>R\$ 327.232,54</b>	<b>R\$ 48.461,67</b>	<b>R\$ 375.714,21</b>		<b>606.136,71</b>
3.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	9537,09	R\$ 68,36	R\$ 651.955,47	3.860,79	636,22	4.497,01	R\$ 283.923,61	R\$ 43.402,00	R\$ 307.415,61	5.040,08	344.539,86	
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO M2 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	2389,00	R\$ 81,47	R\$ 194.305,95	770,07	61,00	831,07	R\$ 62.737,61	R\$ 4.969,67	R\$ 67.707,28	1.553,93	125.598,67	
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETOSIMPLES (PDS) FCK = 40 MPa, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM AF_11/2017	M2	1050,00	R\$ 131,99	R\$ 138.589,50	4,48		4,48	R\$ 591,32	R\$ 0,00	R\$ 591,32	1.045,52	137.998,18	
<b>MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E PASSIOS</b>						<b>R\$ 220.189,34</b>				<b>R\$ 51.974,34</b>	<b>R\$ 6,00</b>	<b>R\$ 51.974,34</b>		<b>188.209,00</b>
4.1	EXECUÇÃO DE PASSIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	66,00	R\$ 787,49	R\$ 51.974,34	66,00		66,00	R\$ 51.974,34	R\$ 0,00	R\$ 51.974,34	0,00	0,00	
4.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2020	M2	525,00	R\$ 51,45	R\$ 27.011,25	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	525,00	27.011,25	
4.3	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSIVE RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	250,00	R\$ 36,20	R\$ 9.050,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	250,00	9.050,00	
4.4	EXECUÇÃO DE PASSIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CDR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015	M2	525,00	R\$ 75,25	R\$ 39.506,25	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	525,00	39.506,25	
4.5	PISO EM PEDRA ARDÓZIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_08/2020	M2	250,00	R\$ 100,65	R\$ 25.162,50	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	250,00	25.162,50	
4.6	PISO EM PEDRA ARDÓZIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_09/2020	M2	200,00	R\$ 337,38	R\$ 67.476,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	200,00	67.476,00	
<b>MIO-FIO</b>						<b>R\$ 41.396,50</b>				<b>R\$ 1.601,06</b>	<b>R\$ 423,00</b>	<b>R\$ 2.024,06</b>		<b>39.372,44</b>
5.1	REASSENTAMENTO MANUAL DE MIO-FIO COM MATERIAL ARRACANDO DA PISTA.	M	450,00	R\$ 14,10	R\$ 6.345,00	69,10	30,00	99,10	R\$ 974,31	R\$ 423,00	R\$ 1.397,31	350,90	4.947,69	
5.2	ASSENTAMENTO DE CUIA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100x15x13x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	200,00	R\$ 52,14	R\$ 10.428,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	200,00	10.428,00	
5.3	MIO-FIO GRANÍTICO SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	550,00	R\$ 44,77	R\$ 24.627,50	14,00		14,00	R\$ 626,78	R\$ 0,00	R\$ 626,78	536,00	23.996,72	
<b>MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>R\$ 530.881,20</b>				<b>R\$ 192.029,60</b>	<b>R\$ 12.527,36</b>	<b>R\$ 204.557,96</b>		<b>326.323,64</b>
6.1	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO AF_12/2020	M3	176,40	R\$ 1.260,72	R\$ 226.929,60	108,24	7,83	116,07	R\$ 173.183,47	R\$ 12.527,36	R\$ 185.710,83	80,33	96.527,71	
6.2	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO AF_12/2020	M3	180,00	R\$ 1.260,72	R\$ 226.929,60	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	180,00	226.929,60	
6.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2016	M3	154,00	R\$ 140,99	R\$ 21.712,46	133,67		133,67	R\$ 18.846,13	R\$ 0,00	R\$ 18.846,13	20,33	2.866,33	
<b>DRENAGEM</b>						<b>R\$ 423.350,38</b>				<b>R\$ 28.716,67</b>	<b>R\$ 1.867,84</b>	<b>R\$ 30.584,51</b>		<b>392.965,87</b>
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 100MM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	M2	192,00	R\$ 130,30	R\$ 25.017,60	11,00	12,80	23,80	R\$ 1.433,30	R\$ 1.667,84	R\$ 3.101,14	168,20	21.916,46	
7.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	2048,00	R\$ 16,72	R\$ 34.242,56	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.048,00	34.242,56	
7.3	CONCRETO ARMADO FCK=25MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	56,00	R\$ 3.903,20	R\$ 218.579,20	6,99		6,99	R\$ 27.283,37	R\$ 0,00	R\$ 27.283,37	49,01	191.295,83	
7.4	ALVENARIA PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - SACO CIMENTO 50 KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM 0,35x0,45x0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	250,00	R\$ 493,02	R\$ 123.255,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	250,00	123.255,00	
7.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	100,00	R\$ 222,56	R\$ 22.256,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	22.256,00	
<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 35.914,48</b>				<b>R\$ 7.636,50</b>	<b>R\$ 4.317,06</b>	<b>R\$ 11.953,56</b>		<b>23.961,00</b>
8.1	DEPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIBRO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETRADA DIÁRIA	MPIA	3240,00	R\$ 1,03	R\$ 3.337,20	1.643,00	300,00	1.943,00	R\$ 1.692,29	R\$ 309,00	R\$ 2.001,29	1.297,00	1.335,81	
8.2	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETRADA DIÁRIA	UNDA	5400,00	R\$ 0,79	R\$ 4.266,00	435,00	270,00	705,00	R\$ 343,65	R\$ 213,30	R\$ 556,95	4.695,00	3.709,05	
8.3	CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 1,00 M X 1,00 M - CONFECCÃO	UN	50,00	R\$ 201,82	R\$ 10.091,00	16,00	5,00	21,00	R\$ 3.228,12	R\$ 1.009,10	R\$ 4.237,22	29,00	5.852,78	
8.4	PLACA EM AÇO - PELÍCULA 1 + 1 - CHAPARECUPERADA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	14,00	R\$ 310,96	R\$ 4.353,44	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,00	4.353,44	

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6

JOSE PINHEIRO  
CAMPOS GOUVEIA  
JUNIOR:0224272848  
58



Documento assinado digitalmente  
JANDERSON SOARES DA SILVA  
Data: 15/05/2023 20:18:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

1.0	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES</b>
1.2	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO</b>
	01 MÊS
2.0	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>
2.2	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021</b>
	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELO = 0,10 X 636,22 = 63,62m <sup>3</sup>
	EXECUÇÃO DE PARALELO = 0,10 X 61,00 = 6,10m <sup>3</sup>
	CAIXAS P/ DRENAGEM = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) X 0,80 X 0,50 = 1,60 M <sup>3</sup> X 4 UNIDADES = 6,40M <sup>3</sup>
	TUBOS P/ DRENAGEM = 0,20 X 1,50 X 7,50 = 2,25 M <sup>3</sup>
	TOTAL = 78,37 M <sup>3</sup>
2.3	<b>REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017</b>
	CAIXAS P/ DRENAGEM = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) X 0,80 X 0,50 = 1,60 M <sup>3</sup> X 4 UNIDADES = 6,40M <sup>3</sup>
	TUBOS P/ DRENAGEM = 0,20 X 1,50 X 7,50 = 2,25 M <sup>3</sup>
	TOTAL = 8,65 M <sup>3</sup>
2.4	<b>ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLOARGILO- COMPACTAÇÃO ARENOSO E MECANIZADA. AF_05/2016</b>
	V = 0,10 X 636,22 = 63,62m <sup>3</sup>
	V = 0,10 X 61,00 = 6,10m <sup>3</sup>
	TOTAL = 69,72M <sup>3</sup>
3.0	<b>MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>
3.1	<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020</b>
	RUA ADOLFO MOURA, Área = 4,10 x 6,70 = 27,47m <sup>2</sup>
	RUA ADOLFO MOURA, Área = 2,10 x 5,00 = 10,50m <sup>2</sup>
	TRAVESSA PARANGUA, Área = 5,00 x 5,00 = 25,00m <sup>2</sup>
	TRAVESSA PARANGUA, Área = 5,00 x 5,00 = 25,00m <sup>2</sup>
	TRAVESSA PARANGUA, Área = 2,40 x 6,50 = 15,60m <sup>2</sup>
	RUA FRANCISCO TINE, Área = 3,70 x 12,00 = 44,40m <sup>2</sup>
	RUA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, Área = 2,50 x 2,60 = 6,50m <sup>2</sup>
	RUA JOSILENE MARIA DE CARVALHO, Área = 3,00 x 5,00 = 15,00m <sup>2</sup>
	RUA PADRE AUGUSTO SOARES, Área = 2,20 x 2,50 = 5,50m <sup>2</sup>
	RUA PADRE AUGUSTO SOARES, Área = 2,00 x 7,00 = 14,00m <sup>2</sup>
	RUA QUINTINO BOCAIUVA, Área = 2,60 x 3,60 = 9,36m <sup>2</sup>
	RUA QUINTINO BOCAIUVA, Área = 3,00 x 3,00 = 9,00m <sup>2</sup>
	RUA QUINTINO BOCAIUVA, Área = 3,00 x 4,00 = 12,00m <sup>2</sup>
	RUA QUINTINO BOCAIUVA, Área = 3,00 x 6,00 = 18,00m <sup>2</sup>
	RUA QUINTINO BOCAIUVA, Área = 3,00 x 3,40 = 10,20m <sup>2</sup>
	RUA ESTRELA, Área = 2,40 x 5,00 = 12,00m <sup>2</sup>
	RUA ESTRELA, Área = 2,00 x 2,00 = 4,00m <sup>2</sup>
	RUA QUINTINO BOCAIUVA, Área = 3,00 x 14,00 = 42,00m <sup>2</sup>
	RUA PARANGUA, Área = 2,30 x 3,60 = 8,28m <sup>2</sup>
	RUA PARANGUA, Área = 2,00 x 2,10 = 4,20m <sup>2</sup>
	RUA PARANGUA, Área = 2,00 x 3,00 = 6,00m <sup>2</sup>
	RUA QUINTINO BOCAIUVA, Área = 2,00 x 3,00 = 6,00m <sup>2</sup>
	RUA QUINTINO BOCAIUVA, Área = 3,00 x 6,00 = 18,00m <sup>2</sup>
	RUA DR. JOAQUIM SOUTO, Área = 2,40 x 7,00 = 16,80m <sup>2</sup>
	RUA SEVERINO J PRADO, Área = 3,40 x 3,50 = 11,90m <sup>2</sup>
	RUA DA ENCRUZILHADA, Área = 3,20 x 4,00 = 12,80m <sup>2</sup>
	RUA DA ENCRUZILHADA, Área = 3,20 x 4,00 = 12,80m <sup>2</sup>
	RUA DA PAZ, Área = 4,10 x 9,00 = 36,90m <sup>2</sup>
	RUA DA PAZ, Área = 3,20 x 4,10 = 13,12m <sup>2</sup>
	RUA DA PAZ, Área = 3,30 x 4,00 = 13,20m <sup>2</sup>
	RUA DA PAZ, Área = 1,60 x 2,20 = 3,52m <sup>2</sup>
	RUA DA PAZ, Área = 2,40 x 3,30 = 7,92m <sup>2</sup>
	RUA DA PAZ, Área = 3,00 x 4,70 = 14,10m <sup>2</sup>
	RUA DA PAZ, Área = 2,10 x 2,30 = 4,83m <sup>2</sup>
	RUA DA PAZ, Área = 2,00 x 3,30 = 6,60m <sup>2</sup>

**Janderson Soares**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 182036936-6

JOSE PINHEIRO  
 CAMPOS GOUVEIA  
 JUNIOR:022427284  
 58

Assinado de forma digital  
 por JOSE PINHEIRO  
 CAMPOS GOUVEIA  
 JUNIOR:022427284-58  
 Dados: 2023.05.16  
 07:35:53 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**JANDERSON SOARES DA SILVA**  
 Data: 15/05/2023 20:14:42-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

	RUA DA PAZ, Área= 2,00 x 2,00 = 4,00m <sup>2</sup>
	RUA DA PAZ, Área= 1,50 X 1,50 = 2,25m <sup>2</sup>
	RUA DA PAZ, Área= 2,00 x 6,00 = 12,00m <sup>2</sup>
	RUA SEVERINO JOSÉ DO PRADO, Área= 2,00 X 2,00 = 4,00m <sup>2</sup>
	RUA PARANGUA, Área= 1,00 x 4,60 = 4,60m <sup>2</sup>
	RUA QUINTINO BOCAIUVA, Área= 2,50 X 6,50 = 16,25m <sup>2</sup>
	RUA JOSELENE MARIA CARVALHO, Área= 2,40 x 2,80 = 6,72m <sup>2</sup>
	RUA JOSELENE MARIA CARVALHO, Área= 3,20 x 5,50 = 17,60m <sup>2</sup>
	RUA FRANCISCO DOS SANTOS, Área= 3,00 x 5,50 = 16,50m <sup>2</sup>
	RUA SANTO AMARO, Área= 2,00 x 2,00 = 4,00m <sup>2</sup>
	RUA PARANGUA, Área= 2,00 x 10,00 = 20,00m <sup>2</sup>
	TRAVESSA PARANGUA, Área= 3,30 x 6,00 = 19,80m <sup>2</sup>
	RUA DA ENCRUZILHADA, Área= 1,20 X 5,00 = 6,00m <sup>2</sup>
	<b>TOTAL= 636,22M<sup>2</sup></b>
3.2	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO M2 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_12/2020</b>
	RUA SEVERINO JOSÉ PRADO, Área= 2,00 x 2,50 = 5,00m <sup>2</sup>
	RUA JOSELENE MARIA CARVALHO, Área= 2,00 x 3,00 = 6,00m <sup>2</sup>
	RUA ADOLFO MOURA, Área= 5,00 x 10,00 = 50,00m <sup>2</sup>
	<b>TOTAL= 61,00M<sup>2</sup></b>
5.0	<b>MEIO-FIO</b>
5.1	<b>REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRACANDO DA PISTA 1:3</b>
	RUA IZALTINO, COMPRIMENTO= 30,00M
	<b>TOTAL= 30M</b>
6.0	<b>MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO</b>
6.1	<b>EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020</b>
	Rua do Norte, Rua 1 de Janeiro e Centro V= 7,83M <sup>3</sup>
7.0	<b>DRENAGEM</b>
7.1	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020</b>
	CAIXAS= 4UND X (1,00+1,00+1,00+1,00) X 0,80
	<b>TOTAL= 12,80M<sup>2</sup></b>
8.0	<b>SINALIZAÇÃO</b>
8.1	<b>DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA</b>
	TELA (1,20 x 50)x 5,00 = 300,00 M <sup>2</sup> XDIA
	<b>TOTAL = 300,00 M<sup>2</sup>DIA</b>
8.2	<b>CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA</b>
	15 cones X 18 dias
	<b>TOTAL= 270,00 UNDIA</b>
8.3	<b>CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACADE SINALIZAÇÃO 1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO</b>
	5 und
8.6	<b>FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE TRASITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA</b>
	FITA= 950 M
8.7	<b>BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO</b>
	6 UND

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 152036936-6

JOSE PINHEIRO Assinado de forma digital  
CAMPOS GOUVEIA por JOSE PINHEIRO  
CAMPOS GOUVEIA JUNIOR:022427284  
JUNIOR:022427284 JUNIOR:02242728458  
58 Dados: 2023.05.16  
07:36:19 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente  
JANDERSON SOARES DA SILVA  
Data: 15/05/2023 20:09:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**REGISTRO FOTOGRÁFICO – BM 10**

**Assunto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE.

**Contrato:** N°109/2022

**Período:** 01/04/2023 à 30/04/2023

**Técnico Responsável:** JOSÉ PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA JUNIOR



Foto 1: Rua Adolfo Moura Poroca



Foto 2: Rua Adolfo Moura Poroca



Foto 3: Travessa Paranaguá



Foto 4: Travessa Paranaguá

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6



Foto 5: Travessa Paranaguá



Foto 6: Rua Francisco Tiné



Foto 7: Rua Manoel Francisco dos Santos



Foto 8: Rua Josilene Maria de Carvalho



Foto 9: Rua Josilene Maria de Carvalho



Foto 10: Rua Josilene Maria de Carvalho


  
Jandersen Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6



Foto 11: Rua Padre Augusto Soares



Foto 12: Rua Padre Augusto Soares



Foto 13: Rua Quintino Bocaiuva



Foto 14: Rua Quintino Bocaiuva



Foto 15: Rua Quintino Bocaiuva



Foto 16: Rua Quintino Bocaiuva

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6



Foto 17: Rua Quintino Bocaiuva



Foto 18: Rua Quintino Bocaiuva




Foto 19: Rua Quintino Bocaiuva



Foto 20: Rua Quintino Bocaiuva




Foto 21: Rua Quintino Bocaiuva



Foto 22: Rua da Estrela


  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6



Foto 23: Rua da Estrela



Foto 24: Rua Paranaguá



Foto 25: Rua Paranaguá



Foto 26: Rua Paranaguá



Foto 27: Rua Paranaguá



Foto 28: Rua Paranaguá

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6



Foto 29: Travessa Paranaguá



Foto 30: Travessa Paranaguá



Foto 31: Rua Doutor Joaquim Souto



Foto 32: Rua Severino Prado



Foto 33: Rua Severino Prado



Foto 34: Rua da Encruzilhada

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6





Foto 35: Rua da Encruzilhada



Foto 36: Rua da Encruzilhada



Foto 37: Rua Isaltino



Foto 38: Rua Isaltino



Foto 39: Rua da Paz



Foto 40: Rua da Paz


  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182086936-6



Foto 41: Rua da Paz



Foto 42: Rua da Paz



Foto 43: Rua da Paz



Foto 44: Rua da Paz



Foto 45: Rua da Paz



Foto 46: Rua da Paz

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6



Foto 47: Rua da Paz



Foto 48: Rua Severino José Do Prado



Foto 49: Rua Francisco dos Santos



Foto 50: Rua Santo Amaro



Foto 51: Rua Adolfo Moura Poroca



Foto 52:

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6




Foto 53:



Foto 54:



Foto 55:




Foto 56:





Foto 58:




Foto 59:

Foto 60:

Gravatá, 03 de Maio de 2023.

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico

\_\_\_\_\_  
Gerente Geral de Obras

  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JEPAC CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 03.608.944/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:30:01 do dia 23/12/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/06/2023.

Código de controle da certidão: **2BD6.6ACA.68EC.F999**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JEPAC CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.608.944/0001-34

Certidão n°: 5282735/2023

Expedição: 06/02/2023, às 11:22:32

Validade: 05/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JEPAC CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.608.944/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.608.944/0001-34  
**Razão Social:** JEPAC CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** EST ENGENHO NOVO SN LOTE 16 / ZONA RURAL / CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE / 54590-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/04/2023 a 26/05/2023

**Certificação Número:** 2023042700584635554164

Informação obtida em 09/05/2023 15:21:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



TED Eletrônico

ado  
ência 922-9  
Conta corrente 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
Agência (sem DV) 4048 RECIFE-AV. CAXANGA  
Conta corrente (com DV) 130002707  
CNPJ 03.608.944/0001-34  
Nome favorecido JEPAC CONSTRUCOES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.901

Valor 72.377,12  
Destinação 0

Data transferência 29/05/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6205DA7555913976

29/05/2023 12:44:04

Assinada por JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

29/05/2023 15:29:42

JE676908 FABIO ROMERO DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676908 FABIO ROMERO DA SILVA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Nota de Subempenho

0048/004

89605

### Dados do Fornecedor

Código 40128	Nome do Fornecedor JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA		
Endereço	Cidade GRAVATA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.608.944/0001-34	Dados bancários BANCO:	AGENCIA:	CONTA Nº.

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA EXTENSÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 09/03 A 31/03 - NF 233	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>90.166,38</b>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 12 00 3.3.90.39.74 15.451.1506.2631.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Manutenção do Sistema Viário
0 01 00	Recursos não Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Próprios

Ficha: 462

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 16/05/2023	Vencimento 16/05/2023	Saldo Anterior:	521.178,55
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	90.166,38
Requisição	Documento		Saldo Atual:	431.012,17

Descontos	ISS - PRESTADOR PM 4.959,15	ISS - PRINCIPAL 2.254,16	Valor Líquido R\$:
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.352,50		<b>81.600,57</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **81.600,57**

oitenta e um mil e seiscentos reais e cinquenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 16/05/2023 Miletta Souza Diretora de Recursos Humanos Secretária de Finanças PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
Liquidado em: Cláudia Amador Data: 22/05/23	Data: 16/05/23 Responsável: Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
	Ord. de Crédito Nº: 3695 Fátima Romero da Silva Secretária de Finanças Tesoureiro

Fundo Especial BP

Conta: 8960-5

Data: 22/05/23

**Recibo**

Recebi(emos) a importância de R\$ 81.600,57  
 oitenta e um mil e seiscentos reais e cinquenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em 22/05/23 Assinatura: conforme de Amador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03495

DATA: 22/05/2023 VENCTO:16/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
Credor...: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 03.608.944/0001-34 Cod: 40128
Endereço: CEP:
Cidade...: GRAVATA

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXCUÇÃO DOS SEVRIÇOS DEMANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS UBANAS E CALÇADAS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/03 A 31/03 - NF 23

Valor 90.166,38

(noventa mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 90.166,38

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 48 / 4 GL 021200 15.451.1506.2631.0000 3.3.90.39.00 R\$ 90.166,38 R\$ 0,00 R\$ 8.565,81 R\$ 81.600,57. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 90.166,38 R\$ 0,00 R\$ 8.565,81 R\$ 81.600,57

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 81.600,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 89605 | | 81.600,57. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 81.600,57


Despesa paga em 22/05/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CI – SEOBRAS N° 327/2023	DATA: 16/05/2023
DE: SEOBRAS – RICARDO MALTA	PARA: FÁBIO ROMERO – SEC. DE FINANÇAS
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA BM N° 09/2023.	
<p>Prezado Senhor,</p> <p>Encaminhamos a V. S<sup>a</sup> o boletim de medição N° 09/2023 para pagamento à Empresa <b>JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA</b>, inscrita no CNPJ n° 03.608.944/0001-34, ganhadora do Processo Licitatório n° 018/2022, Contrato n° 109/2022, cujo objeto é de Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de manutenção em pavimentação, drenagem, vias urbanas e calçadas em toda a extensão do município de Gravata-PE, <b>período de medição de 09/03/2023 à 31/03/2023</b>, no valor da medição <b>R\$ 90.166,38</b> (noventa mil e cento e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos).</p> <p>Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p style="text-align: center;"> <b>RICARDO L. MALTA FILHO</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</p>	

PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000000233	Nº da substituída
Data de Emissão 16-05-2023 às 14:56:25	Competência MAI/2023
Código de Verificação UJNK97877	Data Prest. de Serviço 16/05/2023

**PRESTADOR SERVIÇOS**

CNPJ: 03.608.944/0001-34 Inscrição Municipal: 034.252-1  
Razão social: JEPAC CONSTRUÇOES LTDA  
Endereço: ETR ENGENHO NOVO, S/N, 54590-000, ZONA RURAL, LOTE:16  
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE  
Telefone: 81-32271777 E-mail: jepacltda@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA  
CPF/CNPJ/PAS: 11.049.830/0001-20 Inscrição Municipal:  
Endereço: RUA CLETO CAMPELO, 268, 55641000, CENTRO,  
Município: GRAVATÁ UF: PE  
Telefone: 8135639059 E-mail: infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br

**SERVIÇOS**

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONF. CONTRATO N. 109/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N. 018/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 09 PERÍODO DE MEDIÇÃO:09/03/2023 À 31/03/2023. MATERIAL 50% R\$ 45.083,19 MÃO DE OBRA 50% R\$ 45.083,19 ISS R\$ 2.254,16 RETEÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL INSS 11% SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 45.083,19 - R\$ 4.959,15 IR R\$1.352,50 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 033 - SANTANDER AGÊNCIA - 4048 - CAXANGÁ CONTA CORRENTE - 13 000270-7	1,00	90.166,38	90.166,38

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:90.166,38

Deduções (R\$) 45.083,19	Base Cálculo (R\$) 45.083,19	Aliquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 2.254,16	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 4.959,15	IRPJ (RS) 1.352,50	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: GRAVATÁ - PERNAMBUCO Natureza da Operação: Tributação Fora do Município  
A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço <http://www.cabo.pe.gov.br> e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.



Janderson Spares  
Engenheiro Civil  
CREA 182038936-6

17.05.2023

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09/2023**

Empresa Contratada: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 03.608.848/0001-34

DATA DE INÍCIO: 08/07/2023  
DATA DE TÉRMINO: 31/03/2023  
DATA ELABORAÇÃO: 08/07/2023

Objeto: EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE GRANATA/PE

Empresário: JEPAC Construções Ltda

Valor Acumulado Medido: R\$ 764.125,28  
Saldo do Contrato: R\$ 1.781.088,63

Valor do Documento: R\$ 2.545.213,91

QUADRO RESUMO

NRº CONTRATO	09/2022
NRº DO BOLETIM	0
DATA DO BOLETIM	25/05/2023
VALOR CONTRATO	R\$ 2.545.213,91
VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO	R\$ 80.188,38
VALOR DO BOLETIM	R\$ 764.125,28
VALOR ACUMULADO CONTRATO	R\$ 30.076,66
PERCENTUAL REALIZADO	30,07%
SALDO CONTRATUAL A REALIZAR	R\$ 1.781.088,63

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09/2023

PLANO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNIT/800	TOTAL	QUANTIDADES			VALORES			QUANTIDADES	VALORES	
						BM 3 Antecipat	BM 02	BM 4 Acumuladas	BM 3 Antecipat	BM 02	BM 4 Acumuladas			
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 102.865,37</b>			<b>R\$ 102.865,37</b>					
1.0	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 32" ADESVADADA DE 2,0 X 1,25 M	M2	24,00	R\$ 270,20	R\$ 6.484,80	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,00	6.484,80		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTIEIRO	MES	12,00	R\$ 4.845,19	R\$ 58.142,28	8,00	1,00	0,00	R\$ 38.761,52	R\$ 4.845,19	R\$ 43.606,71	3,00	14.535,57	
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUIDO PRATELEIRAS AF. 02/2016	M2	15,00	R\$ 1.061,76	R\$ 15.926,40	15,00	15,00	R\$ 15.926,40	R\$ 0,00	R\$ 15.926,40	0,00	0,00		
1.3	EXECUÇÃO DE RESERVOATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTIEIRO DE OBRA APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 02/2016	UN	1,00	R\$ 6.053,39	R\$ 6.053,39	1,00	1,00	R\$ 6.053,39	R\$ 0,00	R\$ 6.053,39	0,00	0,00		
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF. 06/2019	M2	58,00	R\$ 119,23	R\$ 6.855,65	48,40	48,40	R\$ 5.770,73	R\$ 0,00	R\$ 5.770,73	6,80	788,92		
1.5	DEMOÇÃO DE COCOSTO SIMPLES AF. 02/2017	M3	23,00	R\$ 381,03	R\$ 8.752,75	2,83	2,83	R\$ 44.917,79	R\$ 17.800,85	R\$ 61.888,69	22,17	8.447,44		
<b>MANUTENÇÃO DE VIAS</b>						<b>R\$ 149.238,60</b>			<b>R\$ 149.238,60</b>					
2.0	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E SUBANTEAMADA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETENÇÃO (0,28 M3) LARGURA MENOR QUE 0,8 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF. 02/2017	M3	381,48	R\$ 9,40	R\$ 3.585,91	372,93	372,93	R\$ 3.505,54	R\$ 0,00	R\$ 3.505,54	8,55	80,37		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO IGUAL A 1,30 M AF. 02/2017	M3	1907,42	R\$ 43,20	R\$ 82.400,54	427,16	224,57	651,73	R\$ 18.453,31	R\$ 9.701,42	R\$ 28.154,73	1.255,69	54.245,81	
2.2	REATERRO MANUAL APLADO COM SOQUETE AF. 10/2017	M3	190,74	R\$ 52,40	R\$ 9.994,78	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	190,74	9.994,78		
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLDADO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 02/2016	M3	953,71	R\$ 55,84	R\$ 53.255,17	400,41	140,57	540,98	R\$ 22.358,90	R\$ 7.440,43	R\$ 30.208,33	412,73	23.046,64	
<b>MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>						<b>R\$ 184.850,92</b>			<b>R\$ 287.829,21</b>			<b>R\$ 377.292,94</b>		
3.0	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUIDO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF. 13/2020	M2	9537,09	R\$ 68,36	R\$ 651.955,47	3345,14	515,65	3.860,79	R\$ 228.673,78	R\$ 35.249,83	R\$ 263.923,61	5.676,30	388.031,86	
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1/3 (CIMENTO E ÁREA) AF. 05/2020	M2	2385,00	R\$ 81,47	R\$ 194.305,95	720,07	50,00	770,07	R\$ 58.664,11	R\$ 4.073,50	R\$ 62.737,61	1.614,90	131.568,34	
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PISO, TACX = 40 MPa) CANAL COM ESPESURA DE 15,0 CM AF. 11/2017	M2	1050,00	R\$ 131,99	R\$ 138.589,50	4,48	4,48	R\$ 591,32	R\$ 0,00	R\$ 591,32	1.045,52	137.998,18		
<b>MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E PASSOS</b>						<b>R\$ 226.160,34</b>			<b>R\$ 31.874,34</b>			<b>R\$ 31.874,34</b>		
4.0	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO N. LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	M3	66,00	R\$ 787,49	R\$ 51.974,34	66,00	66,00	R\$ 51.974,34	R\$ 0,00	R\$ 51.974,34	0,00	0,00		
4.1	PISO CIMENTADO TRACO 1/3 (CIMENTO E ÁREA) ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF. 06/2020	M2	525,00	R\$ 51,45	R\$ 27.011,25	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	525,00	27.011,25		
4.2	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 8 CM EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR, INCLUIDO	M2	250,00	R\$ 36,20	R\$ 9.050,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	250,00	9.050,00		
4.3	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 40 CM AF. 12/2015	M2	525,00	R\$ 75,25	R\$ 39.506,25	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	525,00	39.506,25		
4.4	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1/3 (CIMENTO E ÁREA) AF. 06/2020	M2	250,00	R\$ 100,85	R\$ 25.162,50	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	250,00	25.162,50		
4.5	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1/3 (CIMENTO E ÁREA) AF. 09/2020	M2	200,00	R\$ 337,38	R\$ 67.476,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	200,00	67.476,00		
<b>MEIO-FIO</b>						<b>R\$ 41.308,50</b>			<b>R\$ 1.536,06</b>			<b>R\$ 1.536,06</b>		
5.0	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA	M	450,00	R\$ 14,10	R\$ 6.345,00	64,10	5,00	69,10	R\$ 903,81	R\$ 70,50	R\$ 974,31	380,90	5.370,69	
5.1	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X10X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) AF. 06/2016	M	200,00	R\$ 52,14	R\$ 10.428,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	200,00	10.428,00		
5.2	MEIO-FIO GRANITICO SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA NO TRACO 1/3	M	550,00	R\$ 44,77	R\$ 24.622,50	14,00	14,00	R\$ 626,78	R\$ 0,00	R\$ 626,78	536,00	23.995,72		
<b>MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO</b>						<b>R\$ 536.881,20</b>			<b>R\$ 188.685,67</b>			<b>R\$ 22.345,93</b>		
6.0	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO AF. 12/2020	M3	176,40	R\$ 1.600,00	R\$ 282.239,14	93,65	14,59	108,24	R\$ 149.839,54	R\$ 23.343,93	R\$ 173.183,47	68,16	109.025,67	
6.1	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO AF. 12/2020	M3	180,00	R\$ 1.260,72	R\$ 226.929,60	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	180,00	226.929,60		
6.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	154,00	R\$ 140,99	R\$ 21.712,46	133,67	133,67	R\$ 18.846,13	R\$ 0,00	R\$ 18.846,13	20,33	2.866,33		
<b>DRENAGEM</b>						<b>R\$ 423.330,36</b>			<b>R\$ 26.437,98</b>			<b>R\$ 2.278,68</b>		
7.0	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X6X6 CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA AF. 05/2020	M2	192,00	R\$ 130,30	R\$ 25.017,60	11,00	11,00	R\$ 1.433,30	R\$ 0,00	R\$ 1.433,30	181,00	23.584,30		
7.1	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM, MONTAGEM AF. 12/2015	KG	2048,00	R\$ 16,72	R\$ 34.242,56	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.048,00	34.242,56		
7.2	CONCRETO ARMADO FCK=25MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	56,00	R\$ 3.903,20	R\$ 218.579,20	6,15	0,84	6,99	R\$ 24.004,68	R\$ 3.278,69	R\$ 27.283,37	49,01	191.296,83	
7.3	ALVENARIA PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSA TRACO (1/3) - SACO CIMENTO 50 KG/5 PADDOLAS - ÁREA DIM 0,3520x0,90x2,30 - CONFECCIONADA MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	250,00	R\$ 493,02	R\$ 123.255,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	250,00	123.255,00		
7.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 12/2015	M	100,00	R\$ 222,56	R\$ 22.256,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	22.256,00		
<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 35.014,46</b>			<b>R\$ 4.632,22</b>			<b>R\$ 1.763,69</b>		
8.0	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO, UTILIZAÇÃO DE 150 CLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	MPDA	3240,00	R\$ 1,03	R\$ 3.337,20	1.343,00	300,00	1.643,00	R\$ 1.383,79	R\$ 309,00	R\$ 1.692,79	1.597,00	1.644,91	
8.1	CONEXÃO PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO, UTILIZAÇÃO DE 150 CLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNICIA	5400,00	R\$ 0,79	R\$ 4.266,00	285,00	150,00	435,00	R\$ 225,15	R\$ 118,50	R\$ 343,65	4.965,00	3.922,35	
8.2	CAVILETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACADE SINALIZAÇÃO 1,00 M X 1,00 M - CONFECCIONADO	UN	50,00	R\$ 201,62	R\$ 10.081,00	8,00	4,00	12,00	R\$ 1.614,56	R\$ 807,28	R\$ 2.421,84	38,00	7.669,16	

Documento assinado digitalmente

JOSE PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA JUNIOR:022427284 58

Assinado de forma digital por JOSE PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA JUNIOR:02242728458 Data: 2023.05.16 07:33:12 -03'00'

gov.br


JANDERSON SOARES DA SILVA Data: 15/05/2023 20:18:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



MEMÓRIA DE CÁLCULO	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
01 MÊS	
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.A.F_02/2021
$V = 565,65 \times 0,10 = 56,57 \text{ M}^3$ $V = 560,00 \times 0,30 = 168,00 \text{ M}^3$ TOTAL = 224,57 M <sup>3</sup>	
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLOARGILO- COMPACTAÇÃO ARENOSO E MECANIZADA. AF_05/2016
$V = 565,65 \times 0,10 = 56,57 \text{ M}^3$ $V = 560,00 \times 0,15 = 84,00 \text{ M}^3$ TOTAL = 140,57 M <sup>3</sup>	
3.0	MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
3.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 1,00 X 5,10 = 5,10 M <sup>2</sup> RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,60 X 1,40 = 3,64 M <sup>2</sup> RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 8,00 X 2,10 = 16,80 M <sup>2</sup> RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 3,00 X 2,00 = 6,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 4,00 X 3,00 = 12,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 4,60 X 3,00 = 13,80 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 5,00 X 3,40 = 17,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 7,20 X 5,00 = 36,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 1,00 X 1,00 = 1,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 1,00 X 1,00 = 1,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 1,00 X 1,00 = 1,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 3,00 X 3,00 = 9,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 2,00 X 2,00 = 4,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 2,00 X 1,00 = 2,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 2,00 X 2,00 = 4,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 3,00 X 2,00 = 6,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 2,00 X 1,00 = 2,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 3,00 X 2,00 = 6,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 4,00 X 3,00 = 12,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 2,00 X 2,00 = 4,00 M <sup>2</sup> RUA DA PAZ = 4,00 X 2,00 = 8,00 M <sup>2</sup> RUA CONSELHEIRO JOAQUIM ALVES DE LIMA = 2,00 X 1,80 = 3,60 M <sup>2</sup> RUA ELVIRA MARIA DE SOUSA = 4,00 X 2,00 = 8,00 M <sup>2</sup> RUA SANTA HELENA = 12,00 X 4,00 = 48,00 M <sup>2</sup> RUA JURANDIR CORREIA DE MELO = 3,50 X 2,40 = 8,40 M <sup>2</sup> RUA JURANDIR CORREIA DE MELO = 1,60 X 2,00 = 3,20 M <sup>2</sup> AVENIDA BRASIL = 2,60 X 2,20 = 5,72 M <sup>2</sup> RUA JURANDIR CORREIA DE MELO = 11,50 X 3,10 = 35,65 M <sup>2</sup> AVENIDA BRASIL = 3,00 X 2,30 = 6,90 M <sup>2</sup> AVENIDA BRASIL = 1,20 X 1,20 = 1,44 M <sup>2</sup> RUA FRANCISCO SOBREIRA = 1,50 X 1,60 = 2,40 M <sup>2</sup> RUA FRANCISCO SOBREIRA = 3,00 X 2,00 = 6,00 M <sup>2</sup> RUA FRANCISCO SOBREIRA = 4,60 X 1,50 = 6,90 M <sup>2</sup> RUA FRANCISCO SOBREIRA = 4,50 X 0,40 = 1,80 M <sup>2</sup> RUA FRANCISCO SOBREIRA = 3,00 X 3,00 = 9,00 M <sup>2</sup> RUA FRANCISCO SOBREIRA = 2,10 X 1,50 = 3,15 M <sup>2</sup> RUA JURANDIR CORREIA DE MELO = 10,00 X 5,00 = 50,00 M <sup>2</sup> RUA JURANDIR CORREIA DE MELO = 3,00 X 2,00 = 6,00 M <sup>2</sup> RUA PEDRO ALVAREZ CABRAL = 4,30 X 2,20 = 9,46 M <sup>2</sup> RUA PEDRO ALVAREZ CABRAL = 3,00 X 3,00 = 9,00 M <sup>2</sup> TRAVESSA FISCAL JOSÉ MENDES GONÇALVES = 7,50 X 5,00 = 37,50 M <sup>2</sup> RUA PEDRO ALVAREZ CABRAL = 7,30 X 5,00 = 36,50 M <sup>2</sup> RUA DOUTOR JOAQUIM SOUTO = 3,00 X 2,00 = 6,00 M <sup>2</sup> RUA DOUTOR JOAQUIM SOUTO = 6,00 X 0,60 = 3,60 M <sup>2</sup> RUA DOUTOR JOAQUIM SOUTO = 1,00 X 1,00 = 1,00 M <sup>2</sup> RUA SÃO LUCAS = 3,20 X 2,00 = 6,40 M <sup>2</sup> RUA SÃO LUCAS = 1,00 X 1,00 = 1,00 M <sup>2</sup> RUA DOUTOR JOAQUIM SOUTO = 4,70 X 3,20 = 15,04 M <sup>2</sup> RUA JOAQUIM SOUTO = 6,50 X 2,10 = 13,65 M <sup>2</sup> TOTAL = 515,65 M <sup>2</sup>	
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO M2 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_12/2020
TRAVESSA FISCAL JOSÉ MENDES GONÇALVES = 10,00 X 5,00 = 50,00 M <sup>2</sup> TOTAL = 50,00 M <sup>2</sup>	
5.0	MEIO-FIO
5.1	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRACANDO DA PISTA
AVENIDA BRASIL = 5,00 METROS TOTAL = 5,00 M	
6.0	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
6.1	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
$V = 7,10 \text{ M}^3 + 7,49 \text{ M}^3$ TOTAL = 14,59 M <sup>3</sup>	

JOSE PINHEIRO  
 CAMPOS GOUVEIA  
 JUNIOR:022427284  
 58

Assinado de forma digital  
 por JOSE PINHEIRO  
 CAMPOS GOUVEIA  
 JUNIOR:022427284  
 Dados: 2023.05.16  
 07:33:55 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
 JANDERSON SOARES DA SILVA  
 Data: 15/05/2023 20:14:42-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DRENAGEM	
CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	
TAMPAS DE CONCRETO ARMADO = 14 X(0,10 X 0,50 X 1,20) = 0,84 M³	
SINALIZAÇÃO	
8.0	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
TELA (1,20 x 50)x 5,00 = 300,00 M²xDIA	
8.2	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
(10,00 X 15,00) = 150,00 UND X DIA	
8.3	CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO
4 UND	
8.6	FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE TRASITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA
M = 550 M	
8.7	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO
UND = 01 UNIDADE	

Esta certidão é válida para o todo o Brasil e funciona por meio eletrônico no âmbito do processo administrativo nº 14.130/01 do parágrafo único do artigo 111 da Lei nº 8.212/1991.

JOSE PINHEIRO CAMPOS  
GOUVEIA  
JUNIOR:02242728458  
8458

Assinado de forma digital por JOSE PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA JUNIOR:02242728458  
Dados: 2023.05.16 07:34:15 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente  
JANDERSON SOARES DA SILVA  
Data: 15/05/2023 20:09:28-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:30:01 do dia 23/12/2022 <hora e data de Brasília>  
válida até 21/08/2023.

Código de controle da certidão: ZBD6.SACA.68EC.F999  
Qualquer recurso ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JEPAC CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 03.608.944/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:30:01 do dia 23/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/06/2023.

Código de controle da certidão: **2BD6.6ACA.68EC.F999**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JEPAC CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.608.944/0001-34

Certidão n°: 5282735/2023

Expedição: 06/02/2023, às 11:22:32

Validade: 05/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JEPAC CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.608.944/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.608.944/0001-34  
**Razão Social:** JEPAC CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** EST ENGENHO NOVO SN LOTE 16 / ZONA RURAL / CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE / 54590-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/04/2023 a 26/05/2023

**Certificação Número:** 2023042700584635554164

Informação obtida em 09/05/2023 15:21:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO – BM 09**

**Assunto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE.

**Contrato:** N°109/2022

**Período:** 09/03/2023 à 31/03/2023

**Técnico Responsável:** JOSÉ PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA JUNIOR



Foto 1: Rua Primeiro de Janeiro



Foto 2: Rua Primeiro de Janeiro



Foto 3: Rua Primeiro de Janeiro



Foto 4: Rua Primeiro de Janeiro

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036926-6



Foto 5: Rua da Paz



Foto 6: Rua da Paz



Foto 7: Rua da Paz



Foto 8: Rua da Paz



Foto 9: Rua da Paz



Foto 10: Rua da Paz

  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6



Foto 11: Rua da Paz



Foto 12: Rua da Paz



Foto 13: Rua da Paz



Foto 14: Rua da Paz



Foto 15: Rua da Paz



Foto 16: Rua da Paz


  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 186136936-6



Foto 17: Rua da Paz



Foto 18: Rua da Paz



Foto 19: Rua da Paz



Foto 20: Rua da Paz



Foto 21: Rua Conselheiro Joaquim Alves de Lima



Foto 22: Rua Elvira Maria de Sousa

  
Janders Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6





Foto 23: Rua Santa Helena



Foto 24: Rua Jurandir Correia de Melo



Foto 25: Rua Jurandir Correia de Melo




Foto 26: Rua Jurandir Correia de Melo



Foto 27: Rua Jurandir Correia de Melo



Foto 28: Avenida Brasil

  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6



Foto 29: Avenida Brasil



Foto 30: Avenida Brasil



Foto 31: Avenida Brasil



Foto 32: Avenida Brasil



Foto 33: Avenida Brasil



Foto 34: Avenida Brasil

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182086936-6




Foto 35: Avenida Brasil



Foto 36: Avenida Brasil




Foto 37: Rua Jurandir Correia de Melo



Foto 38: Rua Jurandir Correia de Melo



Foto 39: Travessa Fiscal José Mendes Gonçalves



Foto 40: Travessa Fiscal José Mendes Gonçalves


  
Janderilson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 180036936-6



Foto 41: Rua Pedro Alvarez Cabral



Foto 42: Rua Pedro Alvarez Cabral



Foto 43: Rua Pedro Alvarez Cabral



Foto 44: Rua Doutor Joaquim Souto



Foto 45: Rua Doutor Joaquim Souto



Foto 46: Rua Doutor Joaquim Souto


  
Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 183036936-6



Foto 47: Rua Doutor Joaquim Souto



Foto 48: Rua São Lucas



Foto 49: Rua São Lucas



Foto 50: Rua Doutor Joaquim Souto



Foto 51: Rua Doutor Joaquim Souto



Foto 52: Tapa Buraco com CBUQ.

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182086936-6



Foto 53: Tapa Buraco com CBUQ



Foto 54: Tapa Buraco com CBUQ



Foto 55: Tapa Buraco com CBUQ



Foto 56: Tapa Buraco com CBUQ




Foto 57: Tapa Buraco com CBUQ



Foto 58: Tapa Buraco com CBUQ

Gravatá, 30 de Março de 2023.

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico

\_\_\_\_\_  
Gerente Geral de Obras

Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 182036936-6

ônico

Corrente

922-9

8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525

Credito

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4048 RECIFE-AV.CAXANGA  
Conta corrente (com DV) 130002707  
CNPJ 03.608.944/0001-34  
Nome favorecido JEPAC CONSTRUCOES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.201  
Valor 81.600,57  
Destinação 0  
Data transferência 22/05/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6AE61C4B60BF3EC0

Assinada por JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA  
JE676908 FABIO ROMERO DA SILVA

22/05/2023 11:25:06

22/05/2023 16:48:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676908 FABIO ROMERO DA SILVA.