



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Paula

ANA PAULA REMÍGIO
CPF: 387297094-15
Secretária Exec. De Infraestrutura
Responsável pelo preenchimento

P/ Ricardo Sérgio

Ricardo Sérgio
CPF: 246.954.72
Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa

Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
Ana Paula Remígio
Secretária Exec. De Infraestrutura

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º TRIMESTRE

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CC012/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					10.565.011/0001-72	PLANALTO PAIULI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	028/2016	13/09/2016	12 MESES	R\$ 6.648.505,08	18/07/2017		R\$ 1.661.636,62		3.3.90.39	R\$ 4.401.307,66	R\$ 2.420.042,41	R\$ 4.401.307,66	R\$ 5.587.233,83	CONCLUÍDO
TP001/2017	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO					17.653.616/0001-64	J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	050/2017	27/04/2017	90 DIAS	R\$ 125.034,07			90 DIAS		4.4.90.51.00	R\$ 104.496,73	R\$ 76.707,14	R\$ 76.707,14	R\$ 76.707,14	EM ANDAMENTO
CV006/2017	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 232					69.971.240/0001-30	JBV TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA	054/2017	28/04/2017	90 DIAS	R\$ 147.575,93	29/08/2017		60 DIAS	R\$ 36.544,56	R\$ 184.120,49	R\$ 184.120,49	R\$ 184.120,49	R\$ 184.120,49	R\$ 184.120,49	CONCLUÍDO
CV007/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E EXECUÇÃO DE PASSEIO/CAÇADA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	075/2017	14/06/2017	90 DIAS	R\$ 146.611,24	12/09/2017			R\$ 36.637,97	R\$ 183.249,21	R\$ 183.249,21	R\$ 183.249,21	R\$ 183.249,21	R\$ 183.249,21	CONCLUÍDO
CV008/2017	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 200 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO					11.869.646/0001-26	SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	104/2017	01/08/2017	180 DIAS	R\$ 136.000,00					3.3.90.39	R\$ 136.000,00	R\$ 136.000,00	R\$ 136.000,00	R\$ 136.000,00	CONCLUÍDO
DP017/2017	SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					03.446.513/0001-19	UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	090/2017	20/07/2017	180 DIAS	R\$ 3.237.237,30					3.3.90.39	R\$ 2.477.477,65				EM ANDAMENTO
TP 004/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA - AV DANTAS BARRETO Nº 51 - PRADO					03.263.984/0001-91	LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP	130/2017	08/12/2017	9 MESES	R\$ 664.501,49	07/09/2018				4.4.90.51.99	R\$ 69.570,46	R\$ 69.570,46	R\$ 69.570,46	R\$ 69.570,46	EM ANDAMENTO
TP003/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	070/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - FEM II)	R\$ 1.962.262,99		02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	047/2015	14/07/2015	90 DIAS	R\$ 1.817.104,55	30/12/2016				4.4.90.51.00				R\$ 1.486.611,63	PARALISADA
TP013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF'S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE.					10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	073/2014	12/01/2015	90 DIAS	R\$ 348.418,45	*		R\$ 21.376,05	R\$ 369.794,50	4.4.90.51.00	-	-	-	R\$ 243.335,41	PARALISADA
TP009/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO.					02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	067/2014	22/09/2014	120 DIAS	R\$ 376.888,76	*		R\$ 45.789,57	R\$ 422.678,33	3.3.90.39.00	-	-	-	R\$ 181.344,71	PARALISADA
CC003/2012	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ	746.231/2010	MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR	R\$ 2.437.500,00	R\$ 132.018,75	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	035/2012	18/05/2012	180 DIAS	R\$ 2.410.471,17	*	210 DIAS	R\$ 9.153,87	R\$ 2.419.625,04	4.4.90.51.00	-	-	-	R\$ 1.854.983,86	PARALISADA
TP003/2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE I NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ					10.433.608/0001-63	FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	063/2012	19/12/2012	210 DIAS	R\$ 1.201.536,37	*				3.4.4.90.51	-	-	-	R\$ 1.135.451,74	PARALISADA

* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.