



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES

Nº DA LICITAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO		CONTRATO				STATUS	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO	OBSERVAÇÕES	ETAPA
		CNPJ/CPF	Razão Social	Nº/Ano	Data de Início	Data Final/Data prevista para conclusão	Valor Contratado				
OBRAS EM ANDAMENTO											
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022 - TOMADA DE PREÇOS 020/2022	CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DOS EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS: RUA JOÃO BATISTA NUNES, RUA QUINZE, RUA MARIA ELIZABETH CHAVES, RUA MARECHAL COSTA E SILVA, RUA LUIZA GONZAGA, TV. MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO, RUA 09 E RUA HUMBERTO CLERICUZI, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	007/2023		31/07/2023	R\$ 623.051,60	NÃO INICIADA	0%	Aguardando a liberação da 1ª Parcela do Convênio, para iniciar a obra	CONTRATO FIRMADO - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022 - TOMADA DE PREÇOS 012/2022	EMENDA PARLAMENTAR 754/2022 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE MOTO TÁXI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.	26.381.862/0001-03	COMPASSO SERVIÇOS E REFORMA	Nº 144/2022	28/09/2022	01/06/2023	R\$ 167.449,69	CONCLUÍDA	100%	Aguardando a liberação das parcelas para dar continuidade a liquidação da obra	CONCLUÍDA - EM PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO
	CONSTRUÇÃO DE CANIL PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA EM GRAVATÁ					31/07/2024		NÃO INICIADA	0%	Aguardando liberação do recurso para realização de processo licitatório	PROJETO E ORÇAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022 - TOMADA DE PREÇOS 022/2022	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP	005/2023	12/01/2023	12/09/2023	R\$ 171.768,94	EM ANDAMENTO	25%	Em andamento	EXECUÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022 - TOMADA DE PREÇOS 008/2022	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DO SALGADÃO	31.807.104/0001-36	MORAES ENGENHARIA EIRELI	125/2022	03/08/2022	03/08/2023	R\$ 697.179,88	EM ANDAMENTO	35%	Em andamento	EXECUÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2022 - CONCORRÊNCIA 001/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. PERIMETRAL E DEMAIS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE	05.623.631/0001-80	JEPAC ENGENHARIA LTDA	186/2022	06/12/2022	06/12/2023	R\$ 6.132.462,11	EM ANDAMENTO	13%	Aguardando a liberação do recurso	EXECUÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2022 - TOMADA DE PREÇO 025/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO, NA RUA DJALMA PEREIRA DE LIMA, RUA EDITE GOMES DE ARAUJO E AV. HERISON TAVARES DE LIMA, NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE	20.945.413/0001-56	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	055/2023	17/02/2023	17/02/2024	R\$ 439.117,38	NÃO INICIADA	0%	Aguardando a liberação do recurso.	CONTRATO FIRMADO - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES

Nº DA LICITAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO		CONTRATO				STATUS	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO	OBSERVAÇÕES	ETAPA
		CNPJ/CPF	Razão Social	Nº/Ano	Data de Início	Data Final/Data prevista para conclusão	Valor Contratado				
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022 - TOMADA DE PREÇO 023/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A SERRA DO BOI E URUÇU MIRIM, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE	20.945.413/0001-56	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	008/2023	25/01/2023	25/01/2024	R\$ 436.915,65	NÃO INICIADA	0%	Aguardando a liberação do recurso.	CONTRATO FIRMADO - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2022 - TOMADA DE PREÇO 027/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP	150/2023	01/06/2023	01/06/2024	R\$ 769.524,97	NÃO INICIADA	0%	Em andamento	EXECUÇÃO
	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO					31/07/2024		NÃO INICIADA	0%	Processo licitatório em andamento/Aguardando a liberação de recurso para formalização de contrato	CONTRATAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019 - CONCORRÊNCIA 011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA; PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO IPOJUCA; IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBU'Q DA TRAVESSA ADOLFO POROCA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE- RADIAL SUL - ETAPA I	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	097/2020	12/04/2021	01/08/2023	R\$ 7.238.770,75	EM ANDAMENTO	95%	Em andamento	EXECUÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2021 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE EXTERNO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DO GRUPO D, DOMICILIARES PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DOMESTICAS, EMPRESARIAIS E DA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATA-PE	12.522.233/0001-33	AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	053/2022	01/03/2022	01/03/2023	R\$ 10.811.199,84	EM ANDAMENTO	SERVIÇO CONTÍNUO	Obra segue com seu andamento normal	EXECUÇÃO



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES

Nº DA LICITAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO		CONTRATO				STATUS	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO	OBSERVAÇÕES	ETAPA
		CNPJ/CPF	Razão Social	Nº/Ano	Data de Início	Data Final/Data prevista para conclusão	Valor Contratado				
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 - TOMADA DE PREÇOS 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.	39.155.899/0001-57	ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	081/2022	23/05/2022	01/06/2023	R\$ 701.068,58	CONCLUÍDA	100%	Obra concluída com termo de recebimento formalizado	CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	109/2022	15/06/2022	15/06/2024	R\$ 2.545.213,91	EM ANDAMENTO	SERVIÇO CONTÍNUO	Obra segue com seu andamento normal	EXECUÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023 - TOMADA DE PREÇOS 008/2023	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, CENTRO, GRAVATÁ/PE	39.902.472/0001-75	M2 SERVIÇOS LTDA	126/2023	09/05/2023	31/12/2023	R\$ 120.539,09	EM ANDAMENTO	5%	Obra segue com seu andamento normal	EXECUÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - TOMADA DE PREÇOS 009/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO LORETO, BAIRRO: CENTRO, GRAVATÁ/PE	39.902.472/0001-75	M2 SERVIÇOS LTDA	151/2023	25/05/2023	31/12/2023	R\$ 117.985,03	NÃO INICIADA	0%	Aguardando ordem de serviço	EXECUÇÃO