

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PÚBLICA - OBRAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATIVAS

| PROCESSO LICITATORIO    |                      |   | CONTRATO |  |                    |                        |             |          |                             |               | ADITIVO                 |                | VALOR APÓS O REAJUSTE (R\$) | CONVÊNIO        |                    | ETAPA               |           |        | PERCENTUAL DE CONCLUSÃO | STATUS |
|-------------------------|----------------------|---|----------|--|--------------------|------------------------|-------------|----------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|--------|-------------------------|--------|
| MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO | PROCESSO LICITATORIO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO   | Nº/Ano   | RAZÃO SOCIAL                                 | CNPJ/CPF           | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA INÍCIO | PRAZO    | DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |                | Nº/Ano                      | CONCEDENTE      | INÍCIO DA EXECUÇÃO | CONCLUSÃO           | ENTREGA   |        |                         |        |
| PE 048/2021             | Nº 092/2021          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRAVATAÍ/PE.  | 051/2022 | FERRO CARVALHO ENGENHARIA EIRELI             | 29.322.048/0001-06 | R\$ 488.861,04         | 1/3/2022    | 12 MESES | *                           | 12 MESES      | R\$ 28.281,07           | R\$ 517.142,11 | *                           | RECURSO PRÓPRIO | 1/3/2022           | 29/2/2024           | *         | 25,00% | EM ANDAMENTO            |        |
| DP 022/2022             | Nº 127/2022          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AMENAYDE FARIAS DO REGO BARROS, LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, SIN, NESTA CIDADE DE GRAVATAÍ/PE.  | 172/2022 | UNIONE CONSTRUÇÕES LTDA                      | 04.719.929/0001-26 | R\$ 18.695,22          | 11/1/2023   | 30 DIAS  | 1/30/2023                   | *             | *                       | *              | *                           | RECURSO PRÓPRIO | 11/1/2023          | 30/1/2023           | 30/1/2023 | 95,66% | CONCLUÍDA               |        |
| TP 016/2022             | Nº 079/2022          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GALDINO CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/PE.  | 173/2022 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA                     | 07.353.785/0001-25 | R\$ 241.020,89         | 16/1/2023   | 60 DIAS  | 3/24/2023                   | 60 DIAS       | R\$ 67.603,87           | R\$ 308.624,76 | *                           | RECURSO PRÓPRIO | 16/1/2023          | 24/3/2023           | 24/3/2023 | 88,87% | CONCLUÍDA               |        |
| TP 015/2022             | Nº 074/2022          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO DE CASTRO VILELA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/PE.   | 195/2022 | PEREIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10.843.161/0001-09 | R\$ 358.464,21         | 24/1/2023   | 90 DIAS  | *                           | 60 DIAS       | R\$ 107.726,87          | R\$ 466.191,08 | *                           | RECURSO PRÓPRIO | 24/1/2023          | PREVISÃO 24/06/2023 | *         | 76,67% | EM ANDAMENTO            |        |
| TP 014/2022             | Nº 073/2022          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AVELINO DO REGO BARROS E ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIÃO DE BOZZANO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/PE. | 198/2022 | PEREIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10.843.161/0001-09 | R\$ 153.363,76         | 24/1/2023   | 45 DIAS  | 3/10/2023                   | *             | R\$ 37.722,22           | R\$ 191.085,98 | *                           | RECURSO PRÓPRIO | 24/1/2023          | 10/3/2023           | 10/3/2023 | 81,84% | CONCLUÍDA               |        |
| DP 011/2023             | Nº 053/2022          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA ESCOLA JOSÉ BATISTA DE MELO, LOCALIZADO NO POVOADO DE AVENCAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/PE.  | 087/2023 | CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA             | 41.465.490/0001-89 | R\$ 183.757,55         | 13/3/2023   | 45 DIAS  | 4/17/2023                   | *             | *                       | *              | *                           | RECURSO PRÓPRIO | 13/3/2023          | 17/4/2023           | 17/4/2023 | 95,41% | CONCLUÍDA               |        |

|               |             |   |           |  |                    |                  |           |          |   |   |   |   |                |   |           |                     |   |        |              |
|---------------|-------------|---|-----------|--|--------------------|------------------|-----------|----------|---|---|---|---|----------------|---|-----------|---------------------|---|--------|--------------|
| CONC 003/2022 | Nº 084/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRE-ESCOLAR TIPO 1, ALPES SUIÇO, LOCALIZADA NA RUA ADELIA DA SILVA PEREIRA, NO BAIRRO ALPES SUIÇO, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE.  | 03/5/2023 | MULTISET ENGENHARIA LTDA   | 03.539.154/0001-44 | R\$ 2.939.796,32 | 14/3/2023 | 10 MESES | * | * | * | * | 201803794/2018 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação / Recurso Próprio | 14/3/2023 | PREVISÃO 08/01/2024 | * | 1,00%  | EM ANDAMENTO |
| TP 028/2022   | Nº 128/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE - CAIC, LOCALIZADA NA AVENIDA AGENOR PEIXOTO S/N, LOTEAMENTO RIACHO DO MEL, NA CIDADE DE GRAVATÁ, PE               | 07/3/2023 | ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | 19.795.706/0001-15 | R\$ 2.641.927,69 | 20/3/2023 | 6 MESES  | * | * | * | * | -              | RECURSO PRÓPRIO   | 20/3/2023 | PREVISÃO 06/09/2023 | * | 29,73% | EM ANDAMENTO |
| TP 004/2023   | Nº 012/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE RUSSINHAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE                             | 11/8/2023 | A.D.S - CONSTRUTORA LTDA   | 21.591.562/0001-27 | R\$ 294.441,78   | 16/5/2023 | 90 DIAS  | * | * | * | * | 201803795/2018 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação / Recurso Próprio | 16/5/2023 | PREVISÃO 14/08/2023 | * | 35,52% | EM ANDAMENTO |
| TP 017/2022   | Nº 076/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA NO SÍTIO CASA NOVA, ZONA RURAL E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INOCÊNCIO DE FARIAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DAS CRAIBAS, ZONA RURAL, GRAVATÁ/PE               | 08/0/2023 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA   | 07.353.785/0001-25 | R\$ 132.385,38   | 31/5/2023 | 45 DIAS  | * | * | * | * | -              | RECURSO PRÓPRIO   | 31/5/2023 | PREVISÃO 15/07/2023 | * | 0,00%  | EM ANDAMENTO |
| PE 009/2023   | Nº 027/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE | 11/9/2023 | A B ENGENHARIA LTDA  | 47.255.285/0001-75 | R\$ 2.247.900,00 | 12/6/2023 | 12 MESES | * | * | * | * | -              | RECURSO PRÓPRIO   | 12/6/2023 | PREVISÃO 12/06/2024 | * | 0,00%  | EM ANDAMENTO |