



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES

Nº DA LICITAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO		CONTRATO				STATUS	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO	OBSERVAÇÕES	ETAPA
		CNPJ/CPF	Razão Social	Nº/Ano	Data de Início	Data Final/Data prevista para conclusão	Valor Contratado				
<b>OBRAS PARALISADAS</b>											
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 - TOMADA DE PREÇOS 006/2022</b>	EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, TRAVESSA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA, TRAVESSA CRISTINA DE A., RUA PADRE OLÍMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP	Nº 116/2022	18/11/2022	31/12/2023	R\$ 212.493,78	PARALISADA	30%	Aguardando a liberação da 3ª parcela por parte do Governo do Estado para dar continuidade a execução da obra	EXECUÇÃO
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - TOMADA DE PREÇOS 003/2021</b>	EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, TRAVESSA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA, TRAVESSA CRISTINA DE A., RUA PADRE OLÍMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	40.261.643/0001-03	CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	098/2021	30/12/2021	31/12/2023	R\$ 351.620,47	PARALISADA	90%	Aguardando a liberação da 3ª parcela por parte do Governo do Estado para dar continuidade a execução da obra	EXECUÇÃO