

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE RUSSINHA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

LOCALIZAÇÃO: GRAVATÁ - PE	DESCONTO OFERTADO (K):	22,00%
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 106/2023	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 89.905,02
TOMADA DE PREÇOS: Nº 015/2023	SALDO ANTERIOR:	-
PRAZO: 04 MESES		
ORDEN DE SERVIÇO: 11/08/2023	SALDO ATUAL:	R\$ 24.963,51
EMPRESA: MORAES ENGENHARIA LTDA	Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20231012825
CNPJ: 31.807.104/0001-36	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20231030026
Nº DO CTEF: 273/2023	DATA DE EMISSÃO:	17/10/2023
FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	11/08/2023 a 17/10/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM	CUSTO UNITÁRIO	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 1	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO 1	SALDO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 1	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO 1	
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	R\$ 3,51	270,00	270,00	270,00	-	R\$ 947,70	R\$ 947,70	R\$ 947,70	R\$ -
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	R\$ 91,48	36,00	36,00	36,00	-	R\$ 3.293,28	R\$ 3.293,28	R\$ 3.293,28	R\$ -
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	R\$ 930,70	6,00	6,00	6,00	-	R\$ 5.584,20	R\$ 5.584,20	R\$ 5.584,20	R\$ -
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 74209/1)	M2	R\$ 379,99	3,00	-	-	3,00	R\$ 1.139,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.139,97
2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO; APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 31,25	27,00	27,00	27,00	-	R\$ 843,75	R\$ 843,75	R\$ 843,75	R\$ -
2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	R\$ 580,46	21,60	21,60	21,60	-	R\$ 12.537,94	R\$ 12.537,94	R\$ 12.537,94	R\$ -
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	R\$ 55,47	14,40	14,40	14,40	-	R\$ 798,77	R\$ 798,77	R\$ 798,77	R\$ -
2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	R\$ 134,03	74,88	74,88	74,88	-	R\$ 10.036,17	R\$ 10.036,17	R\$ 10.036,17	R\$ -
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 14,33	448,68	448,68	448,68	-	R\$ 6.429,58	R\$ 6.429,58	R\$ 6.429,58	R\$ -

Iago Sangra Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Moraes Eng
Adriano Le
11/10/2023

