

EIP Serviços de Iluminação Ltda

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	P. UNIT. C/BDI	QUANTIDADE				VALOR TOTAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATE O PERÍODO	%
				PREVISTO	ADITIVO	OTD FINAL	MEDIDO NO PERÍODO						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
01.01	Administração local em Gravata - PE	mes	R\$ 41.456,68	12,00		12,00		0,5		0,5		4%	
2	Serviços de Gestão do Sistema de Iluminação Pública												
02.01	Serviços de Cadastro Georreferenciado dos pontos do Sistema de Iluminação Pública	ponto IP	R\$ 6,65	11500,00		11500,00		283,0		283,0		2%	
3	Sistema de Iluminação												
03.01	Instalação e fornecimento de abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 230 x 7,6 mm	un	R\$ 14,91	20,00		20,00						0%	
03.02	Instalação e fornecimento de abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 390 x 4,6 mm.	un	R\$ 14,89	20,00		20,00						0%	
03.03	Instalação e fornecimento de alça preformada de alumínio avg 10 (caa 6/1 ou caa 7 fss)	un	R\$ 17,56	100,00		100,00						0%	
03.04	Instalação e fornecimento de alça preformada de alumínio avg 2 (caa 6/1 ou caa 7 fss).	un	R\$ 14,20	100,00		100,00						0%	
03.05	Instalação e fornecimento de alça preformada de alumínio avg 4 (caa 6/1)	un	R\$ 11,13	100,00		100,00						0%	
03.06	Instalação e fornecimento de alça preformada de serviço, em aço galvanizado, para condutores de alumínio avg 6 (caa 6/1)	un	R\$ 10,64	50,00		50,00		11,0		11,0		22%	
03.07	Instalação e fornecimento de armação vertical com haste e contra-pino, em chapas de aço galvanizado 3/16", com 1 eschto, sem isolador.	un	R\$ 30,36	50,00		50,00						0%	
03.08	Instalação e fornecimento de arruela quadrada galvanizada 38 mm altura 18 mm (11/16")	un	R\$ 10,16	50,00		50,00		50,0		50,0		100%	
03.09	Instalação e fornecimento de arruela quadrada galvanizada 50 mm altura 18 mm (11/16")	un	R\$ 10,28	50,00		50,00		50,0		50,0		100%	
03.10	Fornecimento e instalação de braço de 1500mm para iluminação pública.	un	R\$ 163,35	500,00		3281,00		280,0		280,0		7%	
03.11	Instalação e fornecimento de braço de 3000mm para iluminação pública.	un	R\$ 276,44	300,00		655,00		2,0		2,0		0%	
03.12	Instalação e fornecimento de cabo de cobre PP Coroplast 2 x 2,5 mm2, 450/750V	m	R\$ 16,68	2000,00		12463,00		469,0		469,0		3%	
03.13	Instalação e fornecimento de cabo de cobre 2 x 6,0 mm² 450/750V	m	R\$ 24,36	200,00		200,00						0%	
03.14	Instalação e fornecimento de cabo de cobre 3 x 4,0 mm² 450/750V	m	R\$ 22,82	500,00		500,00						0%	
03.15	Instalação e fornecimento de cabo de cobre 3 x 6,0 mm² 450/750V	m	R\$ 28,72	500,00		500,00						0%	
03.16	Instalação e fornecimento de Cabo de cobre PP Coroplast 4 x 2,5 mm2, 450/750V	m	R\$ 20,09	1000,00		1000,00						0%	


BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14
 CONTRATO PMG/SEOSP Nº 124 /2023
 PERÍODO: 16/05/24 A 31/05/24

[Assinatura]
 EIP Serviços de Iluminação Ltda - PE 057501

Assinado de forma digital por RODRIGO VILLACHAN RAMOS06832860480
 Dados: 2024.06.11 14:24:42 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	P. UNIT. C/BDI	PREVISTO	ADITIVO	QTD FINAL	QUANTIDADE		ACUMULADO		VALOR TOTAL		FINANCEIRO		% EXECUTADO ACUMULADO
							MECIDO NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	VALOR PERÍODO	ATE O PERÍODO	MECIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATE O PERÍODO			
03 17	Instalação e fornecimento de cabo de cobre isolado HEPR (XLPE) 35mm², 1kv/90°C	m	R\$ 47,71	500,00		500,00						R\$ 23.856,38	R\$ -	R\$ -	0%
03 18	Instalação e fornecimento de cabo de cobre isolado HEPR (XLPE) 50mm², 1kv/90°C	m	R\$ 71,04	300,00		300,00						R\$ 21.313,49	R\$ -	R\$ -	0%
03 19	Instalação e fornecimento de cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1 x 1 x 16 + 16mm²	m	R\$ 23,02	750,00		750,00	213,0		213,0			R\$ 17.265,64	R\$ 4.903,44	R\$ 4.903,44	28%
03 20	Instalação e fornecimento de cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3 x 1 x 16 + 16mm²	m	R\$ 29,85	750,00		750,00	150,0		150,0			R\$ 22.387,73	R\$ 4.477,55	R\$ 4.477,55	20%
03 21	Instalação e fornecimento de cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 2 x 1 x 25 + 25mm²	m	R\$ 31,04	1000,00		1000,00						R\$ 31.043,91	R\$ -	R\$ -	0%
03 22	Instalação e fornecimento de cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 2 x 1 x 35 + 35mm²	m	R\$ 32,85	500,00		500,00						R\$ 16.424,94	R\$ -	R\$ -	0%
03 23	Instalação e fornecimento de cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3 x 1 x 35 + 35mm²	m	R\$ 34,27	750,00		750,00						R\$ 25.703,86	R\$ -	R\$ -	0%
03 24	Instalação e fornecimento de cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3 x 1 x 70 + 70mm²	m	R\$ 48,97	750,00		750,00						R\$ 36.726,47	R\$ -	R\$ -	0%
03 29	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secção nominal 2,5 mm²	m	R\$ 31,25	500,00	5400,00	5900,00	560,0		560,0			R\$ 184.383,78	R\$ 17.500,83	R\$ 17.500,83	9%
03 30	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secção nominal 4 mm²	m	R\$ 32,62	1000,00		1000,00						R\$ 32.621,53	R\$ -	R\$ -	0%
03 31	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secção nominal 6 mm²	m	R\$ 34,51	800,00		800,00						R\$ 27.608,42	R\$ -	R\$ -	0%
03 32	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secção nominal 10 mm²	m	R\$ 36,52	400,00		400,00						R\$ 14.609,63	R\$ -	R\$ -	0%
03 33	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secção nominal 16 mm²	m	R\$ 40,91	400,00		400,00						R\$ 16.365,77	R\$ -	R\$ -	0%
03 34	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secção nominal 25 mm²	m	R\$ 48,47	300,00		300,00						R\$ 14.541,13	R\$ -	R\$ -	0%
03 35	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secção nominal 35 mm²	m	R\$ 56,01	300,00		300,00						R\$ 16.801,70	R\$ -	R\$ -	0%
03 36	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secção nominal 50 mm²	m	R\$ 68,91	200,00		200,00						R\$ 13.781,38	R\$ -	R\$ -	0%
03 37	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secção nominal 70 mm²	m	R\$ 85,36	200,00		200,00						R\$ 17.071,55	R\$ -	R\$ -	0%
03 38	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secção nominal 95 mm²	m	R\$ 103,07	200,00		200,00						R\$ 20.614,98	R\$ -	R\$ -	0%
03 39	Instalação e fornecimento de cabo de cobre nu 10 mm²	m	R\$ 23,28	200,00		200,00						R\$ 4.656,07	R\$ -	R\$ -	0%
03 40	Instalação e fornecimento de cabo de cobre nu 16 mm²	m	R\$ 28,55	200,00		200,00						R\$ 5.710,58	R\$ -	R\$ -	0%
03 44	Instalação e fornecimento de condutor de perfuração 25-95/2 95mm	un	R\$ 20,95	500,00	7992,00	8492,00	428,0		428,0			R\$ 177.865,24	R\$ 8.964,48	R\$ 8.964,48	5%
03 49	Instalação e fornecimento de conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	R\$ 12,33	50,00		50,00						R\$ 616,52	R\$ -	R\$ -	0%
03 50	Instalação e fornecimento de cruzeta concreto tipo "L", 1700mm	un	R\$ 137,66	20,00		20,00						R\$ 2.753,16	R\$ -	R\$ -	0%


BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14
 CONTRATO PMGSEOSP Nº 124/2023
 PERÍODO: 16/05/24 A 31/05/24


 F. ... P. de Silva
 Engenheiro Eletricista
 CRE - PE 057831

Assinado de forma digital por RODRIGO VILLACHAN
 RAMOS06932860480 PÁGINA 2 DE 5
 Dados: 2024.06.11 14:24:56 -03'00"

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	P. UNIT. C/ BDI	QUANTIDADE				FINANCEIRO				% EXECUTADO		
				PREVISTO	ADITIVO	QTD FINAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR TOTAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	
03 51	Instalação e fornecimento de cruzeta de concreto tipo T 1900mm.	un	R\$ 117,94	20,00		20,00			R\$ 2.358,76	R\$	-	R\$	-	0%
03 53	Instalação e fornecimento de disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. at. 10/20/20.	un	R\$ 24,92	20,00		20,00			R\$ 498,40	R\$	-	R\$	-	0%
03 56	Instalação e fornecimento de disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	R\$ 154,16	10,00		10,00			R\$ 1.541,61	R\$	-	R\$	-	0%
03 57	Instalação e fornecimento de disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	R\$ 239,83	20,00		20,00			R\$ 4.796,60	R\$	-	R\$	-	0%
03 63	Instalação e fornecimento de emenda total preformada emenda total preformada caa 110 awg.	un	R\$ 24,58	20,00		20,00			R\$ 491,55	R\$	-	R\$	-	0%
03 64	Instalação e fornecimento de emenda total preformada caa 2 awg.	un	R\$ 20,37	20,00		20,00			R\$ 407,48	R\$	-	R\$	-	0%
03 66	Instalação e fornecimento de emenda total preformada caa 4 awg.	un	R\$ 18,03	20,00		20,00			R\$ 360,57	R\$	-	R\$	-	0%
03 66	Instalação e fornecimento de fio alumínio recozido para amarração 4 awg.	kg	R\$ 43,69	20,00		20,00			R\$ 873,71	R\$	-	R\$	-	0%
03 67	Instalação e fornecimento de fio alumínio recozido para amarração 6 awg.	kg	R\$ 59,54	10,00		10,00			R\$ 595,45	R\$	-	R\$	-	0%
03 68	Instalação e fornecimento de garcho suspenso com oihal	un	R\$ 24,93	20,00		20,00			R\$ 498,61	R\$	-	R\$	-	0%
03 73	Instalação e fornecimento de isolador rodana porcelana.	un	R\$ 22,30	30,00		30,00			R\$ 669,14	R\$	-	R\$	-	0%
03 74	Instalação e fornecimento de haste cobreada coperpel p/ aterramento 254 micr de 5/8" x 2,40m.	un	R\$ 51,29	50,00		50,00			R\$ 2.564,68	R\$	-	R\$	-	0%
3 123	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor de sodio de 70W.	un	R\$ 22,69	210,00		210,00			R\$ 4.764,63	R\$	-	R\$	-	0%
03 76	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor de sodio de 150W.	un	R\$ 36,10	230,00		230,00			R\$ 8.302,66	R\$	-	R\$	-	0%
03 77	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor de sodio de 250W.	un	R\$ 42,66	30,00		30,00			R\$ 1.279,74	R\$	-	R\$	-	0%
03 78	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor de sodio de 400W.	un	R\$ 48,12	40,00		40,00			R\$ 1.924,70	R\$	-	R\$	-	0%
03 79	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor metálico de 150W.	un	R\$ 30,22	80,00		80,00			R\$ 2.417,92	R\$	-	R\$	-	0%
03 80	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor metálico de 250W.	un	R\$ 45,05	40,00		40,00			R\$ 1.801,81	R\$	-	R\$	-	0%
03 81	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor metálico de 400W.	un	R\$ 53,96	35,00		35,00			R\$ 1.888,63	R\$	-	R\$	-	0%
03 82	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor metálico de 1000W.	un	R\$ 363,50	5,00		5,00			R\$ 1.817,49	R\$	-	R\$	-	0%
3 124	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor de sodio de 70W.	un	R\$ 133,38	105,00		105,00			R\$ 14.005,10	R\$	-	R\$	-	0%
03 83	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor de sodio de 150W.	un	R\$ 176,24	115,00		115,00			R\$ 20.267,28	R\$	-	R\$	-	0%
03 84	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor de sodio de 250W.	un	R\$ 175,80	18,00		18,00			R\$ 3.164,42	R\$	-	R\$	-	0%
03 85	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor de sodio de 400W.	un	R\$ 198,80	21,00		21,00			R\$ 4.174,83	R\$	-	R\$	-	0%
03 86	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor metálico de 150W.	un	R\$ 144,04	40,00		40,00			R\$ 5.761,65	R\$	-	R\$	-	0%
03 87	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor metálico de 250W.	un	R\$ 174,48	20,00		20,00			R\$ 3.489,66	R\$	-	R\$	-	0%
03 88	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor metálico de 400W.	un	R\$ 194,07	18,00		18,00			R\$ 3.493,23	R\$	-	R\$	-	0%
03 89	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor metálico de 1000W.	un	R\$ 357,98	3,00		3,00			R\$ 1.073,93	R\$	-	R\$	-	0%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14
 CONTRATO PMG/SEOSP Nº 124/2023
 PERÍODO: 16/05/24 A 31/05/24


 E. J. M. S. F. de Silva
 Engenheiro Eletricista
 P. 057531

Assinado de forma digital por RODRIGO VILLACHAN RAMOS:06832860480 Dados: 2024.06.11 14:25:08 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	P. UNIT. C/ BDI	PREVISTO	ADITIVO	QTD FINAL	QUANTIDADE		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR TOTAL	FINANCEIRO		% EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
							MECIDO NO PERÍODO	ATE O PERÍODO			MECIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	
03 90	Instalação e fornecimento de rede fotoelétrica para iluminação pública.	un	R\$ 36,98	6636,00	800,00	7436,00	337,0	337,0	R\$ 274.988,89	R\$ 12.462,51	R\$ 12.462,51	5%	
03 91	Instalação e fornecimento de base para rede fotoelétrica para iluminação pública.	un	R\$ 34,85	6636,00		6636,00	-	-	R\$ 231.294,76	R\$ -	R\$ -	0%	
03 92	Instalação e fornecimento de luminária aberta para iluminação pública.	un	R\$ 155,75	200,00		200,00	-	-	R\$ 31.149,77	R\$ -	R\$ -	0%	
03 93	Instalação e fornecimento de luminária fechada para iluminação pública.	un	R\$ 233,24	200,00		200,00	-	-	R\$ 46.647,85	R\$ -	R\$ -	0%	
03 94	Luminária em LED para iluminação pública, 50W/bivolt, Selo A1, Imetro, corpo em alumínio n/1, FP 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. util 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev. 01	un	R\$ 624,03	2986,00		2986,00	167,0	167,0	R\$ 1.863.363,64	R\$ 104.213,57	R\$ 104.213,57	6%	
03 95	Luminária em LED para iluminação pública, 120W/bivolt, Selo A1, Imetro, corpo em alumínio n/1, FP 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. util 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	R\$ 684,89	1595,00		1595,00	-	-	R\$ 1.060.492,42	R\$ -	R\$ -	0%	
03 96	Luminária em LED para iluminação pública, 150W/bivolt, Selo A1, Imetro, corpo em alumínio n/1, FP 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. util 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	R\$ 887,50	930,00		930,00	8,0	8,0	R\$ 825.371,83	R\$ 7.099,97	R\$ 7.099,97	1%	
03 97	Luminária em LED para iluminação pública, 150W/bivolt, Selo A1, Imetro, corpo em alumínio n/1, FP 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. util 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	R\$ 974,06	625,00		625,00	108,0	108,0	R\$ 608.786,46	R\$ 105.198,30	R\$ 105.198,30	17%	
03 98	Luminária fechada, em alumínio, c/ 1 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor de acrílico (tecnolux rel cw-565 S/3 ou similar), exclusive reator e lâmpada	un	R\$ 767,22	100,00		100,00	-	-	R\$ 76.722,35	R\$ -	R\$ -	0%	
03 101	Instalação e fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm.	un	R\$ 21,56	50,00		50,00	-	-	R\$ 1.077,87	R\$ -	R\$ -	0%	
03 102	Instalação e fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm.	un	R\$ 19,89	50,00		50,00	-	-	R\$ 994,32	R\$ -	R\$ -	0%	
03 103	Instalação e fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm.	un	R\$ 30,67	50,00	7872,00	7922,00	499,0	499,0	R\$ 242.969,79	R\$ 15.304,46	R\$ 15.304,46	6%	
03 104	Instalação e fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm.	un	R\$ 30,49	50,00		50,00	-	-	R\$ 1.524,69	R\$ -	R\$ -	0%	
03 105	Instalação e fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 450mm.	un	R\$ 24,72	50,00		50,00	-	-	R\$ 1.236,15	R\$ -	R\$ -	0%	
03 108	Instalação e fornecimento de porca oalhal furo 16mm.	un	R\$ 19,78	50,00		50,00	6,0	6,0	R\$ 989,13	R\$ 118,70	R\$ 118,70	12%	
03 108	Instalação e fornecimento de porca quadrada rosca DN 16 mm.	un	R\$ 10,99	50,00		50,00	50,0	50,0	R\$ 549,57	R\$ 549,57	R\$ 549,57	100%	
03 110	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento	un	R\$ 1.690,08	20,00		20,00	-	-	R\$ 33.801,63	R\$ -	R\$ -	0%	
03 111	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1400 - fornecimento e assentamento	un	R\$ 1.321,19	20,00		20,00	-	-	R\$ 26.423,75	R\$ -	R\$ -	0%	
03 112	Instalação e fornecimento de poste de aço galvanizado côncavo conlho curvo duplo 10m.	un	R\$ 2.244,49	20,00		20,00	-	-	R\$ 44.889,84	R\$ -	R\$ -	0%	
03 113	Instalação e fornecimento de poste de aço galvanizado côncavo conlho reto 10m.	un	R\$ 2.087,98	20,00		20,00	-	-	R\$ 41.759,60	R\$ -	R\$ -	0%	
03 114	Instalação e fornecimento de suporte para luminária 01 a 04 pétalas para iluminação pública.	un	R\$ 570,94	20,00	60,00	80,00	2,0	2,0	R\$ 45.675,54	R\$ 1.141,89	R\$ 1.141,89	2%	
03 116	Instalação e fornecimento de soquete / local E27 para iluminação pública.	un	R\$ 16,75	50,00		50,00	-	-	R\$ 837,59	R\$ -	R\$ -	0%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14
 CONTRATO PMG/SEOSP Nº 124 /2023
 PERÍODO: 16/05/24 A 31/05/24

BRUNO MACHADO F. DA SILVA
 Engenheiro Eletricista
 CREA - PE 057531

Assinado de forma digital por RODRIGO VILLACHAN RAMOS.06832860480 Dador: 2024.06.11 14:25:20 -03'00"

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	P. UNIT. C/BDI	QUANTIDADE				ACUMULADO		FINANCEIRO		% EXECUTADO	
				PREVISTO	ADITIVO	QTD FINAL	MEDIDO NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	VALOR TOTAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATE O PERÍODO	ACUMULADO ATE O PERÍODO	
03.116	Instalação e fornecimento de soquete / bocal E40 para iluminação pública	un	R\$ 15,03	50,00		50,00	-	R\$ 751,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
03.117	Instalação e fornecimento de sapatinha p/ cabo de aço Ø 1/8"	un	R\$ 15,86	50,00		50,00	-	R\$ 792,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
03.118	Instalação e fornecimento de sapatinha p/ cabo de aço Ø 3/8"	un	R\$ 16,87	50,00		50,00	-	R\$ 843,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
03.119	Instalação e fornecimento de terminal de compressor para cabo de 35 mm²	un	R\$ 11,18	20,00		20,00	-	R\$ 223,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
03.120	Instalação e fornecimento de terminal de compressor para cabo de 50 mm²	un	R\$ 12,42	20,00		20,00	-	R\$ 248,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
03.121	Disponibilidade de veículo médio.	h	R\$ 50,52	600,00	500,00	1100,00	78,4	R\$ 55.666,62	R\$ 3.960,38	R\$ 3.960,38	R\$ 3.960,38	7%	
03.122	Disponibilidade de veículo pesado.	h	R\$ 64,30	200,00		200,00	15,7	R\$ 12.859,71	R\$ 1.009,49	R\$ 1.009,49	R\$ 1.009,49	8%	
03.125	Poste de concreto duplo T (DT) 9300 - fornecimento e assentamento	un	R\$ 996,24	20,00		20,00	-	R\$ 19.924,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
4.0 Serviços de Iluminação Pública de Eventos.													
04.01	Instalação e retrada de ponto de energia até 50m.	un	R\$ 305,16	25,00		25,00	-	R\$ 7.628,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
04.02	Instalação e retrada de ponto de energia de 51 a 100m.	un	R\$ 591,38	10,00		10,00	-	R\$ 5.913,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
04.03	Instalação e retrada de 50m de gabiarras em poste para evento por um único dia.	un	R\$ 358,40	15,00		15,00	-	R\$ 5.376,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
04.04	Instalação e retrada de refletores LED 100W.	un	R\$ 311,66	50,00		50,00	-	R\$ 15.583,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
04.05	Instalação e retrada de refletores LED 150W.	un	R\$ 383,79	30,00		30,00	-	R\$ 11.513,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
Totais								R\$ 8.194.237,94	R\$ 364.786,09	R\$ 364.786,09	R\$ 364.786,09	4%	

Assinado de forma digital por RODRIGO VILLACHAN RAMOS:06832860480
 Dados: 2024.06.11 14:25:35-6996

Bruno Mendes Oliveira
 Engenheiro Eletricista
 CREA - PLE 057531