



OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, CENTRO, GRAVATÁ/PE PERÍODO: 30/06/2023 a 24/07/2023  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADES		
				COMPRI M. (M)	LARGUR A (M)	PROF./AL T. (M)
<b>3</b>						
<b>REVESTIMENTO</b>						
3.3	ORSE 11492	Fôrro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	M2			
		BANHEIRO EXISTENTE		3,12	4,00	12,48
		BANHEIRO AMPLIAÇÃO		1,61	5,94	9,56
		<b>TOTAL</b>				22,04
<b>4</b>						
<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>						
4.1	ORSE 1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UND			
		CONFORME O PROJETO	6,00			6,00
		<b>TOTAL</b>				6,00
4.2	ORSE 1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT			
		CONFORME O PROJETO	4,00			4,00
		<b>TOTAL</b>				4,00
4.3	SINAPI 103041	Registro de esfera, pvc, roscaável, com borboleta, 1/2" - fornecimento e instalação, af_08/2021	UND			
		CONFORME O PROJETO	4,00			4,00
		<b>TOTAL</b>				4,00
4.4	ORSE 12030	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 32mm	UND			
		AREA INTERNA DOS BANHEIROS	15,00			15,00
		AREA EXTERNA BANHEIRO	2,00			2,00
		<b>TOTAL</b>				17,00
4.5	ORSE 3688	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	UND			
		CONFORME O PROJETO	2,00			2,00
		<b>TOTAL</b>				2,00
4.6	SINAPI 100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M			
		CONFORME O PROJETO	12,00			12,00
		<b>TOTAL</b>				12,00
4.7	SINAPI 91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M			
		CONFORME O PROJETO	7,00			7,00
		<b>TOTAL</b>				7,00
<b>5</b>						
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
5.1	SINAPI 104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM FLETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, FLETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_11/2014	UND			
		CONFORME PROJETO	10,00			10,00
		<b>TOTAL</b>				10,00
<b>7</b>						
<b>ESTRUTURA</b>						
7.12	SINAPI 87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PRÉ-PRÓ MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2014	M2			
		BANHEIRO AMPLIAÇÃO - EXISTENTE	2,00	16,40		3,00
		<b>TOTAL</b>				98,40

Janderson Soares  
 Engenheiro Civil  
 CREA 162036936-6

**M2 SERVIÇOS**  
 INPJ: 39.907.472/0001-75  
 SÃO PAULO - PE

Josias Cesarino da Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA PE 20281

			PLATIBANDA		2,00	30,91		1,00	61,82
			TOTAL						160,22

Josias Celestino da Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 20289

  
 Janderson Soares  
 Engenheiro Civil  
 CREA 182086936-6

**M2 SERVIÇOS**  
 .NPJ: 30.502.472/0001-75  
 SÃO JOÃO - PE