



OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, CENTRO, GRAVATÁ/PE

CONTRATO Nº 126/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADES	UNIDADES			
			QUANT.	COMPRI M. (M)	LARGUR A (M)	PROF./AL T. (M)
1	SERVIÇO PRELIMINAR					
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 $A = (1,47 + 1,54 + 1,85 + 1,89 + 1,5 + 1,5 + 1,5) \times 3,00 \times 0,15 = 5,11 \text{ m}^3$	M3				
	TOTAL					5,11
1.4	Demolição de piso de alta resistência $A = 1,14 \times 21,39 \times 0,50 = 12,19 \text{ M}^2$	M2				
	TOTAL					12,19
2	PINTURA		QUANT.	COMPRI M. (M)	LARGUR A (M)	PROF./AL T. (M)
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2				
	BANHEIRO					118,41
	MERCADO					300,00
	TOTAL					418,41
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2				
	CONFORME O PROJETO					
	TOTAL					22,04
4	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA		QUANT.	COMPRI M. (M)	LARGUR A (M)	PROF./AL T. (M)
4.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UND				
	CONFORME O PROJETO					
	TOTAL					11,00
4.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UND				
	CONFORME O PROJETO					
	TOTAL					4,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		QUANT.	COMPRI M. (M)	LARGUR A (M)	PROF./AL T. (M)

Janderson Soares
Engenheiro Civil
CREA 162016936-6

M2 SERVIÇOS
CNPJ: 39.902.472/0001-75
SÃO JOÃO - PE

Josias Costa
Engenheiro Civil
CREA-PE 20280

6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND					
	CONFORME O PROJETO						7,00
	TOTAL						
8.2	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM CÔLUNA, 144 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND					
	CONFORME O PROJETO						6,00
	TOTAL						
6.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UND					
	CONFORME O PROJETO						7,00
	TOTAL						
7	ESTRUTURA		QUANT.	COMPRI M (M)	LARGUR A (M)	PROF /AL T. (M)	
7.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONLIRA AF_12/2021	M2					
	CONFORME O PROJETO						52,34
	TOTAL						
7.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2					
	CONFORME O PROJETO						31,93
	TOTAL						
7.12	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM AF_08/2022	M2					
	CONFORME O PROJETO						31,93
	TOTAL						
7.13	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2					
	CONFORME O PROJETO						12,48
	TOTAL						
8	RESERVATÓRIO		QUANT.	COMPRI M (M)	LARGUR A (M)	PROF /AL T. (M)	
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2					
	CONFORME O PROJETO						28,98
	TOTAL						
8.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND					
	CONFORME O PROJETO						3,00
	TOTAL						
9	ESQUADRIAS		QUANT.	COMPRI M (M)	LARGUR A (M)	PROF /AL T. (M)	
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND					
	CONFORME O PROJETO						1,00
	TOTAL						
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND					
	CONFORME O PROJETO						2,00
	TOTAL						

Janderson Soares
Engenheiro Civil
CREA 18.146736-6

MZ SERVIÇOS
INPJ: 39.902472/0001-75
SÃO JOÃO - PE

José Augusto de Lencastre
Engenheiro Civil
CREA-PE 20281

9.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2					
	CONFORME O PROJETO						
	0,40 X 0,40 X 8 UND						1,28
	TOTAL						
9.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND					
	CONFORME O PROJETO						
	TOTAL						10,00
9.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND					
	CONFORME O PROJETO						
	TOTAL						3,00
10	SERVIÇOS EXTRAS		QUANT.	COMPRI M. (M)	LARGUR A (M)	PROF./AL T. (M)	
10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2					
	CONFORME O PROJETO						
	TOTAL						919,18
10.4	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af 01/2021	M					
	CONFORME O PROJETO						
	TOTAL						21,00
10.5	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	UND					
	CONFORME O PROJETO						
	TOTAL						5,00
10.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2					
	PORTA 0,80 X 2,10		2,00	0,80	2,10		3,36
	PORTA 0,60 X 2,10		4,00	0,60	2,10		5,04
	PORTA 0,70 X 2,10		3,00	0,70	2,10		4,41
	TOTAL						12,81
10.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2					
	CONFORME O PROJETO						
	TOTAL						450,00
10	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, exceto montagem, desmontagem e tela	M2/MÊS					
	CONFORME O PROJETO						
	TOTAL						100,00

Janderson Soares
Engenheiro Civil
CREA 192016936-6

M2 SERVIÇOS
CNPJ: 39.602.472/0001-73
SÃO JOÃO - PE

Josias Celso da Costa
Engenheiro Civil
CREA PE 20280