


5.3	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P.	M2	48,00	48,00	48,00	48,00	R\$	80,82	R\$	3.879,36	R\$	3.879,36	R\$	3.879,36	100,00%
5.4	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	28,00	28,00	20,00	20,00	R\$	5,40	R\$	151,20	R\$	108,00	R\$	108,00	71,43%
5.5	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	28,00	28,00	20,00	20,00	R\$	50,14	R\$	1.403,92	R\$	1.002,80	R\$	1.002,80	71,43%
5.6	2450	ORSE 06/22	LIMPEZA GERAL	M2	1.188,68	609,00	609,00	609,00	R\$	2,53	R\$	3.009,89	R\$	1.540,77	R\$	1.540,77	51,19%
										R\$	183.757,55	R\$	92.750,15	R\$	92.750,15		

Caros Senhores Senhores
 Excmos. Srs.
 Ordem 097/2022/DIPE

Documento assinado digitalmente
 **CRISTIANE MARIA SANTOS DE LIMA**
 Data: 27/03/2023 09:26:23 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>