

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



## SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DOS DISTRITOS RUSSINAS E URUÇU-MIRIM, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

IT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	MEDIDAS										TOTAL			
			C	L	H/E	A	V	P	DMT	QTDE	FATOR					
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2														6,00
				3,00	2,00											6,00
<b>AV. CADAÚNGO CHAVES - TRECHO 1</b>			C	L	H/E	A	V	P	DMT	QTDE	FATOR					
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2														-
2.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M														248,60
	Trecho 1		21,50							2,00					43,00	
	Trecho 2		16,40												16,40	
			5,00												5,00	
	Trecho 3		23,00												23,00	
			11,20												11,20	
	Trecho 4		26,00							2,00					52,00	
	Trecho 5		46,00							2,00					92,00	
	Travamento		6,00												6,00	
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2														946,47
	Trecho 1		21,50	7,65											164,48	
	Trecho 2		17,00	6,35											107,95	
	Trecho 3		18,30	12,80											234,24	
	Trecho 4		26,00	6,30											163,80	
	Trecho 5		46,00	6,00											276,00	
2.1.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	UN														-
<b>RUA DA ESTAÇÃO</b>			C	L	H/E	A	V	P	DMT	QTDE	FATOR					
2.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2														-
2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M														45,80
			8,00							2,00					16,00	
			11,00							2,00					22,00	
	Travamento		7,80												7,80	
2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2														80,70
			16,00	5,00											80,00	
						0,70									0,70	

Iago Santos Calábria  
Engenheiro Civil  
CREA 1816507156

Atila Engenharia & Construtora  
LDA EPP  
CNPJ: 18.546.265/0001-56  
(81) 99707-0487



